

Lfd. Nr.	Los-Nr.	Gefährdungen Schutzmaßnahmen / -einrichtungen Auszuführende Arbeiten / Ablauf (Standardleistung, Gewerkeinteilung)	Verschüttung		Absturz (Arbeitsplätze / Verkehrswege)						Einsturz, Umsturz		Herabfall. Teile/ Baumaschinen		Gefahrstoffe, Brand, Lärm u.a.		Festlegungen zur Baustelleneinrichtung																			
			Abboschung / Abspernung	Verbau / Abspernung	Lastrichter Schutzstreifen	Arbeitsgerüst	Seitenschutz / Randsicherungen	Schutzgeländer (Bautreppen)	Zugänge (Treppe, Treppenturm)	Übergänge / Laufstöße	Leitern	Arbeiten am Wasser	Sicherungen / Abspernungen	Wandschalung / Absitzlungen	Unterfangung, Rückverankerung	Str.-baug. (Lader, Verdichter, Fertiger)	Hebezeuge (Krane, Aufzüge u.a.)	Bohrgeräte, Rammergeräte	Bagger	Schwimmende Geräte	Schwenkbegrenzung (Arbeitsgeräte)	Staubschutzmaßnahmen / -wände	Elektrosicherheit (FI-Schutz)	Brandschutzmaßnahmen	Lärmschutzmaßnahmen	Kampfmittelräumung	Maßnahmen	zentral	durch AN							
		Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen (siehe Legende)	20, 23, 32, 37	20, 23, 32, 37	20, 23, 32, 37	1, 5, 26, 27, 33, 38	6, 8, 20, 23, 28, 35	6, 8, 20, 23, 28, 35	1, 7, 22, 25	6, 7, 20	6, 8, 20	6, 20	20, 23, 36	2, 4, 6, 20	1, 3, 21, 25, 34				1, 3, 19, 25	10, 13, 14, 15	1, 19	1, 6, 9, 16, 25	1, 6, 11, 12													
		Grundsatzinformationen für Schutzmaßnahmen (GM)	D114	D 113	D 113	B 045	B 008	B 008	B 006	B 006	B 131	C 480							B 008	B 177	D 207	B 182	B 059	B 184	B 181	B 188	D 055	B 010	A 005	A 056	C 322					
1		Baufeldfreimachung																																		
2		Verbauarbeiten (Spundwandverbau)	#																																	
3		Wasserhaltung (offen)																																		
4		Baustraße																																		
5		Abbrucharbeiten	#																																	
6		Demontearbeiten	#																																	
7		Erdarbeiten (Auffüllung für Bohrarbeiten)																																		
8		Bohrarbeiten (Spezialtiefbau)	#																																	
9		Ankerarbeiten (Spezialtiefbau)	#																																	
10		Erdarbeiten (Aushub), Baugrube	X	X																																
11		Betonarbeiten / Fundamente																																		
12		Beton- und Stahlbetonarbeiten																																		
13		Erdarbeiten (Auffüllung)																																		
14		Gerüstarbeiten																																		
15		Montagearbeiten (FT-Vorsatzschale)	#																																	
16		Montagearbeiten (FT-Betonholm)	#																																	
17		Röhrleitungsbauarbeiten (RW, Medien)	#	#																																
18		Verkehrswegebau (Asphalt, Pflasterung)																																		
19		Außenanlagen / Landschaftsbauarbeiten																																		
20		Ausstattungen																																		
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
33																																				
34																																				
35																																				
36																																				
37																																				
38																																				
39																																				
40																																				
41																																				
42																																				
43																																				
44																																				
45																																				
46																																				
47																																				
48		Für persönliche Schutzausrüstungen besteht im Baustellenbereich Trage- und Anlegepflicht.																																		
49		Für Arbeiten im öffentlichen Raum sind verkehrsrechtliche Anordnungen einzuholen.																																		
50		Gefahrenbereiche sind für öffentliche Verkehrsteilnehmer abzusperren.																																		
Zeichenerklärung der Gefährdungsmatrix: X - Gewerübergreifende Maßnahmen (auch Vorhaltung für andere Gewerke)																																				
O - Mitnutzung der vorgehaltenen Einrichtung eines anderen Gewerkes; # - Maßnahmen für das eigene Gewerk																																				

BAUSTELLENORDNUNG (Auszüge)

Alle am Bauvorhaben Beteiligten sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Unfällen und anderen Schadensfällen beizutragen. Insbesondere ist folgendes zu beachten:

Grundregeln:

- Nur auf zugewiesenen Flächen einrichten, arbeiten und Material lagern.
- Arbeiten nur bei ausreichender Befähigung ausführen.
- Gefährdete Bereiche absichern und kennzeichnen.
- Verbote (insbesondere Alkoholverbot) und Weisungen beachten.
- Gefährliche Arbeiten bei ungünstigem Wetter (Sturm, Gewitter o.ä.) einstellen.
- Arbeitszeitvorgaben / -einschränkungen beachten.
- Sanitäre Anlagen sauber / ordentlich halten.

Arbeitsmittel / -verfahren:

- Absturzstellen ausreichend absichern (absperren, abdecken oder umwehren).
- Gruben- und Grabenwände sichern, Schutzstreifen (0,6 m) lastfrei halten.
- Nicht unter schwebende Lasten oder in Gefahrenbereiche von Baumaschinen treten.
- Ohne Schutz keine Arbeiten an übereinander liegenden Stellen gleichzeitig ausführen.
- Nur sichere und geprüfte Arbeitsmittel verwenden (Prüfnachweise).
- Schutz bei Arbeiten an erdverlegten Leitungen gewährleisten (Erlaubnis, Ortung, Kennzeichnung).
- Besondere Bedingungen bei Kranbetrieb (Sicherheitsabstände, richtiges Anschließen) beachten.
- Ausreichende Arbeitsraumweiten gewährleisten.
- Montageanweisung berücksichtigen.

Baustellenverkehr:

- Es gilt die StVO.
- Rückwärts nur mit geeigneter technischer Ausstattung oder mit Einweiser fahren.
- Sicherheitsabstände einhalten.
- Ladung richtig sichern.
- Sicherung der Arbeitsstelle gegenüber dem öffentlichen Verkehr vornehmen.
- Zufahrten, Flucht- und Rettungswege frei halten.

Umgang mit Gefahrstoffen:

- Berührung mit Augen, Haut, Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Frischluft sorgen.
- Gefahrstoffe ordnungsgemäß lagern.
- Gefährdete Personen in der Nähe warnen.
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Etiketten beachten.
- Betriebsanweisungen beachten.
- Erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.

Brandschutz:

- Bereiche mit erhöhter Brandgefahr nicht mit offenem Feuer betreten.
- Rauchverbote unbedingt befolgen.
- Meldeeinrichtungen und geeignete Löschmittel für Brandbekämpfung vorhalten.
- Für feuergefährliche Arbeiten Erlaubnis einholen.

Umweltschutz / Immissionsschutz:

- Lärmintensive Arbeiten (> 85 dB(A)) dem Auftraggeber und Koordinator melden.
- Sondermüll und Bauschutt getrennt lagern.
- Abfälle vermeiden bzw. korrekt entsorgen.

Besucher:

- Betreten nur mit Erlaubnis und mit erforderlicher Persönlicher Schutzausrüstung (Schuhe, Helm)
- Sicherheitsabstände einhalten und nicht in Gefahrenbereichen aufhalten.