

Beschreibung der Baumaßnahme: 110-kV-Freileitung Großbräsen - Altdöbern	Maßnahmenblatt	Maßnahmen-Nr. V3 Artenschutz (V = Vermeidungsmaßnahme)
Konflikt: K1		
Konfliktbeschreibung: Gefährdung von Vogelarten bei der Baufeldfreimachung		
Maßnahme (Lage siehe Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenpläne)		
<p>Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit</p> <p><u>Lage:</u> Baufeld und Zuwegung</p> <p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Zur Vermeidung baubedingter Tötungen und Verletzungen von Brutvögeln (v. a. von Eiern und Nestlingen) ist das Baufeld außerhalb der Vogelbrutzeit (außerhalb der Zeit von 01.03. bis 15.8.) freizumachen. Das beinhaltet zusätzlich zur Rodung der Forstbestände (siehe Vermeidungsmaßnahme V2) die vollständige Beseitigung der Vegetationsschicht und den Abtrag des Oberbodens an den Mastbaustellen. Mit den weiteren Bauarbeiten ist noch vor der Vogelbrutzeit zu beginnen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Bauarbeiten ohne Unterbrechung stattfinden.</p> <p>Falls der Baubeginn im Frühjahr stattfinden soll, sollte der Zeitraum zwischen Rodung und Baufeldfreimachung durch geeignete Vergrämnungsmaßnahmen überbrückt werden. Dazu werden Baufelder in kritischen Bereichen im Raster von 15m x 15m ausgepflockt (Endhöhe 1,50m) und die Pflöcke mit Flatterband versehen. Anschließend ist im durchgängig laufenden Baubetrieb nicht mehr davon auszugehen, dass sich hier Bodenbrüter ansiedeln.</p> <p>Alternativ können Baumaßnahmen auch innerhalb der Vogelbrutzeit beginnen, wenn unmittelbar vor Baubeginn durch eine Umweltbaubegleitung eine Baufeldkontrolle zur Feststellung von Brutgelegen oder Nestlingen stattfindet. Falls Gelege oder noch nicht flügge Jungtiere aufgefunden werden, müssen die Bautätigkeiten auf den Zeitraum nach der artspezifischen Brut- und Aufzuchtzeit verschoben werden. Bei Negativnachweis kann das Baufeld freigegeben werden.</p> <p>Auch dabei ist zu gewährleisten, dass die Bauarbeiten ohne Unterbrechung stattfinden.</p>		

Beschreibung der Baumaßnahme: 110-kV-Freileitung Großbräsen - Altdöbern	Maßnahmenblatt	Maßnahmen-Nr. V3 Artenschutz (V = Vermeidungsmaßnahme)
Wenn nach der Baufeldfreimachung bzw. im weiteren Bauablauf Unterbrechungen eintreten und nicht auszuschließen ist, dass sich Brutvögel zwischenzeitlich im Baufeld ansiedeln könnten, sind für den Zeitraum der Unterbrechung geeignete Vergrämnungsmaßnahmen und/ oder Baufeldkontrollen vorzusehen.		
<u>Zielsetzung:</u> Die Maßnahme stellt sicher, dass sich innerhalb des Baufeldes keine brütenden Vögel und ihre Entwicklungsformen (Nester, Eier, nicht flügge Jungtiere) aufhalten und der Gefahr der Tötung oder Verletzung ausgesetzt sind.		
<u>Hinweise zur Unterhaltungspflege:</u> -		
<u>Durchführung der Maßnahme:</u> außerhalb der Vogelbrutzeit während der Vogelbrutzeit Besatzkontrolle unmittelbar vor Baubeginn und Freigabe bei Negativnachweis		
<u>vorgesehene Regelungen:</u> -		