

Beschreibung der Baumaßnahme: 110-kV-Freileitung Großbräschen - Altdöbern	Maßnahmenblatt	Maßnahmen-Nr. V5 Artenschutz (V = Vermeidungsmaßnahme)
Konflikt: K2		
Konfliktbeschreibung: Gefährdung von Reptilien während der Baufeldfreimachung und bei Bautätigkeiten		
Maßnahme (Lage siehe Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenpläne)		
<p>Maßnahmen zum Schutz der Reptilien</p> <p><u>Lage:</u> Waldrand (potenzielles Überwinterungsquartier), Mastbaustellen (offene Baugruben)</p> <p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Aufgrund des Vorkommens von Reptilienarten (nachweislich Zauneidechse) im Trassenbereich besteht die Gefahr der Verletzung von Tötung von Individuen sowie die Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Während der Vorhabenumsetzung sind folgende Maßnahmen umzusetzen:</p> <p>Die Flächen des bestehenden Waldrandes (zur Bestandstrasse) werden zur Überwinterung als potenziell geeignet eingeschätzt. Da die Holzungsarbeiten im Winterhalbjahr stattfinden, sind innerhalb potenzieller Winterhabitate Maßnahmen zur Vermeidung umzusetzen. Fällarbeiten sind ohne das Befahren dieser Bereiche durch schwere Fahrzeuge umzusetzen (keine strukturelle Änderung des Oberbodens). Eine Rodung von Wurzeln im Bereich der Waldränder ist während der Winterruhe der Tiere verboten. Vor Beginn der Fällarbeiten sind die potenziellen Winterhabitate in ihrer Flächenausdehnung durch eine Umweltbaubegleitung oder eine fachlich qualifizierte Person festzulegen und ersichtlich zu kennzeichnen. Die Wurzelstubbenrodung ist auf den Zeitraum nach der Winterruhe (Mitte April) zu verschieben.</p> <p>Zum Schutz von Tierverlusten sind an offenen Baugruben Schutzvorkehrungen vorzusehen, vorzugsweise indem Reptilienschutzzäune aufgestellt werden. Als Alternative ist eine Ausstiegshilfe anzubringen. Die Umsetzung dieser Vermeidungsmaßnahme ist im Zeitraum Anfang April – bis Ende September während der Aktivitätszeit der Reptilien notwendig.</p>		
<p><u>Zielsetzung:</u></p> <p>Das Ziel der Maßnahme ist der Schutz der Lokalpopulation vor baubedingten Beeinträchtigungen und Vermeidung von Individuenverlusten.</p>		
<p><u>Hinweise zur Unterhaltungspflege:</u> -</p>		

Beschreibung der Baumaßnahme: 110-kV-Freileitung Großräschen - Altdöbern	Maßnahmenblatt	Maßnahmen-Nr. V5 Artenschutz (V = Vermeidungsmaßnahme)
<u>Durchführung der Maßnahme:</u> während der Holzungs- und Rodungsarbeiten und während der Bautätigkeiten		
<u>vorgesehene Regelungen:</u> -		