

Beschreibung der Baumaßnahme:  <b>110-kV-Freileitung Großräschen - Altdöbern</b>	<b>Maßnahmenblatt</b>	Maßnahmen-Nr.  <b>V4</b>  <b>Artenschutz</b> <b>(V = Vermeidungsmaßnahme)</b>
<b>Konflikt: K4</b>		
<b>Konfliktbeschreibung:</b>  Störung von Vogelarten während der Bauausführung		
<b>Maßnahme</b> (Lage siehe Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenpläne)		
<p><b>Bauzeitenregelung zur Vermeidung der Störung von Brutvögeln</b></p> <p><u>Lage:</u> gesamte Leitungstrasse</p> <p><u>Beschreibung:</u></p> <p>Da das Vorkommen von brütenden Vogelarten in an die Baufelder grenzenden Wald- und Offenlandbereichen zu erwarten ist, wird zum Schutz der Brutvogelfauna festgelegt, auf Bautätigkeiten während der Brut- und Aufzuchtzeit der Vogelarten zu verzichten. Die Baumaßnahme ist außerhalb des Zeitraumes vom <b>1.3. bis 15.8.</b> durchzuführen bzw. zu beginnen.</p> <p>Alternativ können Baumaßnahmen auch innerhalb der Vogelbrutzeit beginnen, wenn unmittelbar vor Baubeginn durch eine Umweltbaubegleitung eine Besatzkontrolle zur Feststellung von Brutgelegen oder Nestlingen stattfindet. Falls Gelege oder noch nicht flügge Jungtiere aufgefunden werden, müssen die Bautätigkeiten auf den Zeitraum nach der artspezifischen Brut- und Aufzuchtzeit verschoben werden. Bei Negativnachweis kann das Baufeld freigegeben werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Bauarbeiten ohne Unterbrechung stattfinden.</p> <p>Wenn im weiteren Bauablauf Unterbrechungen eintreten und nicht auszuschließen ist, dass sich einige Vogelarten zwischenzeitlich ansiedelt haben, ist erneut eine Besatzkontrolle vorzusehen.</p> <p>Für den besonders störungsempfindlichen Fischadler ist eine Horstschutzzone um den künstlichen Horst am Mast 89 der 110-kV-Freileitung Ragow – Großräschen einzurichten. Im Umkreis von 300 m um den Mast dürfen keine Bautätigkeiten während des Zeitraumes <b>1.3 – 30.9.</b> stattfinden. Die Horstschutzzone ist in den Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenplänen Blatt 3 dargestellt. Auch die Nutzung der Horstschutzzone als Zufahrt zu außerhalb liegenden Mastbaustellen ist in diesem Zeitraum untersagt.</p>		

Beschreibung der Baumaßnahme:  <b>110-kV-Freileitung Großräschen - Altdöbern</b>	<b>Maßnahmenblatt</b>	Maßnahmen-Nr.  <b>V4</b>  <b>Artenschutz</b> <b>(V = Vermeidungsmaßnahme)</b>
<u>Zielsetzung:</u> Mit der Vermeidungsmaßnahme wird eine Störung von Vogelarten während der Brut- und Aufzuchtzeit durch Bautätigkeiten vermieden.		
<u>Hinweise zur Unterhaltungspflege:</u> -		
<u>Durchführung der Maßnahme:</u> außerhalb der Vogelbrutzeit während der Vogelbrutzeit Besatzkontrolle unmittelbar vor Baubeginn und Freigabe bei Negativnachweis		
<u>vorgesehene Regelungen:</u> -		