

# Protokoll

zum Termin am: 31.05.2022 um 14:00 Uhr

1/3



## 1. Teilnehmerliste

JF Betriebshöfe – Stadt Mannheim

A = anwesend  
E = entschuldigt

Nr.	Teilnehmer	Unternehmen/Bereich	A	E
1	Herr Ammer	Stadt MA, Fachbereich 61	X	
2	Herr Dr. Ehrbeck	Stadt MA, Fachbereich 61	X	
3	Frau Cyrus	Stadt MA, Fachbereich 61	X	
4	Herr Canu	Stadt MA, Fachbereich 61	X	
5	Herr Geithe	MV	X	
6	Herr Lutz	Emch+Berger Nürnberg	X	
7	Herr Dommasch	rnv, IS	X	
8	Herr Magin	rnv, IS3	X	
9	Frau Bracht	rnv, IS3	X	
10	Herr Weisenstein	rnv, IS4	X	
11	Herr Weilguny	rnv, IS4	X	

Nr.	Verteiler	Unternehmen/Bereich
1	wie Teilnehmerliste	
3	Frau Kaufmann	Stadt MA, Fachbereich 61
4	Herr Ostheimer	Stadt MA, Fachbereich 61
5	Herr Vaccaro	Stadt MA, Fachbereich 61
6	Herr Werning	Stadt MA, Fachbereich 61
7	Herr Blüm	rnv, IS4

## 2. Tagesordnung

Nr.	Tagesordnungspunkt	aufgestellt von
1	Betriebshof Käfertal	rnv
2	Betriebshof Mannheim	rnv
3	Sonstiges	rnv

### 3. Ergebnisprotokoll

Nr.	Tagesordnungspunkt	Verantwortlich	Status	Termin
1	<b>Betriebshof Käfertal</b>  Mit Blick auf ein attraktives und der Umgebung angemessenes Erscheinungsbild der Abstellhalle und des Werkstattgebäudes wird vereinbart, dass ein Konzept zur Fassadengestaltung durch die rnv zunächst schematisch erarbeitet wird. Grundlage des Konzepts sind die in der beigefügten Präsentation auf Folie 9 und 10 gezeigten Gestaltungselemente bzw. eine Kombination daraus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fassadenbegrünung (nur mit Bodenanschluss und außerhalb der Bahnsteigbereiche)</li> <li>- Fensterflächen (in einem mit dem Schallgutachter und hinsichtlich der Schallreflexion abgestimmten Umfang)</li> <li>- Künstlerische Gestaltung/Graffiti</li> <li>- Optional eine Gliederung der Fassade durch Farbe und/oder Holzpanelle (in Abstimmung mit Brandschutz)</li> </ul>	rnv	A	zeitnah
	Ein erstes Fassadenkonzept als Entwurf/Vorschlag wird Fachbereich 61 zeitnah zur Verfügung gestellt. Dieses soll im Nachgang durch einen Fachplaner seitens der rnv fortgeschrieben werden.	rnv	A	zeitnah
	Die detaillierte Ausgestaltung des Konzepts (Pflanzenarten, künstlerische Darstellungen o. ä.) sind nicht planfeststellungsrelevant und können im Zuge der weiteren Planung gemeinsam abgestimmt werden.	alle	I	-
	Die im Rahmen des Projekts erforderlichen Schallschutzwände sind möglichst als begrünbares System vorzusehen.	rnv	A	weitere Planung
	Ein Gestaltungswettbewerb wird aufgrund der engen Zeitschiene (insbesondere zur Einreichung der Planfeststellungsunterlagen) nicht weiterverfolgt. Hieraus würden gravierende Verzögerungen beim Umbau des Bahn- und Betriebshofs Käfertal sowie der neuen (durchgebundenen) Stadtbahnlinie in Richtung Franklin resultieren.	alle	B	-

2	<b>Betriebshof Möhlstraße</b>  <u>Infrastrukturzentrum</u> Die überarbeitete Bauvoranfrage wurde bei Fachbereich 60 eingereicht. Bisher ist keine Rückmeldung seitens erfolgt. Herr Ammer bietet in diesem Zusammenhang seine Unterstützung an und hakt bei Fachbereich 60 nach.	alle	I	-
	<u>Zentrum Innovative Mobilität (ZIM Rhein-Neckar)</u> Die Stadt Mannheim begrüßt das vorgestellte größere Gebäudevolumen zur Schlachthofstraße hin. Der Gebäudeteil bildet einen symmetrischen Gegenpart zum auf der gegenüberliegenden Seite liegenden Hochpunkt des Infrastrukturzentrums.	alle	I	-
	<u>Entwicklung im Kerngebiet Möhlstraße</u> Die aktuelle Planung sieht im Endausbau eine Überbauung von Flächen des Kleintierzüchtervereins vor. Um hier bereits frühzeitig in die Abstimmung zur Umnutzung des Geländes einzusteigen, geht Herr Geithe auf Fachbereich 25 zu.	alle	I	-
3	<b>Sonstiges</b>  Durch Fachbereich 40 wird aktuell ein neuer Schulstandort in Käfertal, u. a. im Bereich der Heppenheimer Straße, gesucht/geprüft. Herr Ammer wird auf die rnv zugehen, um die Abhängigkeiten zwischen einem neuen Schulstandort und den geplanten Maßnahmen im Bereich des Bahn- und Betriebshofs Käfertal abzustimmen.	alle	I	-

Ersteller des Protokolls
Frau Bracht, Herr Weilguny
rnv IS3, rnv IS4
10.06.2022