



Vorgesehener Bauablauf:

- Vorbereitende Maßnahmen**
- Herstellung Baustraße Treppelweg.
 - vollständige Rodung der Salzachböschung bis zum Ende des geplanten maschinellen Aufweitungsereichs.
 - Teilweise Gehölzfreistellung entlang des "Weichen Ufers" auf einer Breite von bis zu 15 m.
 - Durchführung aller erforderlichen Rodungsarbeiten entlang des neuen Wegeverlaufs.

- Bauphase 1**
- Erneuerung der Querung Siechenbach.
 - Ausbau der vorhandenen Ufersicherung beginnend bei Fkm 23,0 in Richtung oberstrom bis Fkm 24,2 incl. Abtransport der ausgebauten Steine (hier ca. 12.000 m³) zur Zwischenlagerfläche (Steindepot) südlich von Tittmoning.
 - Herstellung des neuen Weges unterstrom von Fkm 24,6.

- Bauphase 2**
- Sicherung des Tittmoninger Deichs: Einbau der Spundwand.
 - Ausbau der Ufersicherung (hier ca. 18.000 m³) und initiale Aufweitung zwischen Fkm 26,0 und 24,2. Abtransport der ausgebauten Steine (hier ca. 3.300 m³) zur Zwischenlagerfläche (Steindepot) südlich von Tittmoning.
 - Sicherung des Tittmoninger Deichs: Herstellung des Steinsatzes unter Verwendung von ca. 14.700 m³ Steinen aus dem Uferrückbau.
 - Absenkung der Ein- bzw. Auslaufbereiche der Flutmulden zwischen Fkm 26,0 und 25,2)

- Legende:**
- initiale Aufweitung mit dynamischer Uferstruktur
 - initiale Aufweitung mit dynamischer Uferstruktur (rechtes österreichisches Ufer)
 - Herstellung neuer Weg
 - Staatsgrenze
 - Flusskilometer Salzach
 - Baustraßen (temporär)
 - Baustellenzufahrt

Die am österreichischen Ufer dargestellten Maßnahmen sind nicht Teil der hier beantragten Planung.

Fahrstrecke zum Steindepot über die B20

Steinzwischenlager und BE-Fläche
 Steindepot: A=5850 m²; Schütthöhe 3 m
 Oberbodenmiete : A=1955 m²; Schütthöhe 2 m
 BE-Fläche : A=500 m²

Index	Änderungen		geänd. am	Name	gepr. am	Name
Projekt: Sanierung Untere Salzach Tittmoninger Becken und Nonnreiter Enge No-Regret-Maßnahmen Maßnahmenbereich Fkm 23,0 bis Fkm 26,0			Anlage: 2.5.3			
Maßstab: 1:5.000			Plan-Nr.: -			
Planinhalt: Bauablaufplan	entw. 09.05.19	Dehne	Tag	Name		
	gez. 19.05.20	Dehne				
	gepr. 19.06.20	Spanning				
Projekträger: Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Traunstein	Planungsgemeinschaft: Mensch und Natur II	Planverfasser: SKI				
19.06.2020 (Datum)	(Unterschrift)	19.06.2020 (Datum)	(Unterschrift)			