

Nr.	Vorgangsname	Dauer	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28
17	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>20 Tage</b>																												
20	<b>Lieferung Spundwand/Rammpfähle</b>	<b>60 Tage</b>																												
21	<b>Rückbauarbeiten Landseite</b>	<b>45 Tage</b>																												
22	Oberflächenbefestigung zurückbauen	10 Tage																												
23	Betonfläche teilw. abbrechen	20 Tage																												
24	Erdreich für Herstellung der Ankertafeln lösen und lagern	15 Tage																												
25	<b>Rückbauarbeiten Wasserseite</b>	<b>55 Tage</b>																												
26	Rückbau Anlegedalben (D=1,87 m)	10 Tage																												
27	Rückbau Dalben (D=0,33 - 0,7 m)	5 Tage																												
28	Böschungsbereich herichten	20 Tage																												
29	vorh. Spundwände kappen	5 Tage																												
30	Rückbau Fähranleger	10 Tage																												
31	Rammgraben räumen	5 Tage																												
32	<b>Ramm- und Stahlbauarbeiten</b>	<b>120 Tage</b>																												
33	Spundbohlen einbringen	50 Tage																												
34	Ankerwand einbringen	20 Tage																												
35	Stahlrammpfähle einbringen	10 Tage																												
36	Gurtung herstellen	15 Tage																												
37	Rundstahlanker anschließen	15 Tage																												
38	Ankeranschlüsse für Stahrammpfähle herstellen	10 Tage																												
39	<b>Spundwandhinterfüllung einbauen und verdichten</b>	<b>40 Tage</b>																												
40	<b>Oberflächenbefestigung</b>	<b>20 Tage</b>																												
41	<b>Nassaushub 1. Ausbaustufe (NHN -4,8 m)</b>	<b>20 Tage</b>																												
42	<b>Nautische Ausrüstung</b>	<b>30 Tage</b>																												
43	<b>Restarbeiten</b>	<b>20 Tage</b>																												
44	<b>Baustelle räumen</b>	<b>10 Tage</b>																												
45	<b>Nassaushub Solltiefe (NHN -6,4 m)</b>	<b>40 Tage</b>																												