

LBP-Maßnahmenblatt

Projektbezeichnung 380/110-kV-Freileitung Borken - Mecklar; Umbeseilung zwischen UW-Borken/Mast 001 – 010, 023, 033 – 044, 051 - 062, 062 – 080N und 103	Vorhabenträgerin TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Maßnahmen-Nr. 003_V Unterlage 14.4 Blatt Nr. 3
---	---	---

Bezeichnung der Maßnahme

Amphibien- und Reptilienzaun

Maßnahmentyp

- ☒ V = Vermeidungsmaßnahme
☐ A = Ausgleichsmaßnahme
☐ E = Ersatzmaßnahme

Lage der Maßnahme

Mast	Gemarkung	Flur	Flurstück	Länge [m]
002	Kleinenglis	1	301	53
002	Kleinenglis	1	372 / 2	88
004	Großenenglis	12	24	28
004	Gombeth	12	67	87
004	Gombeth	12	82	13
004	Gombeth	12	85	153
005	Gombeth	12	67	33
005	Gombeth	12	69	33
006	Gombeth	12	40	107
006	Gombeth	12	41	4
006	Gombeth	12	52	14
006	Gombeth	12	77	36
006	Gombeth	12	39	172
007	Gombeth	11	16	112
007	Gombeth	11	17 / 1	12
007	Gombeth	11	18 / 1	1
007	Gombeth	11	20 / 1	5
007	Gombeth	11	18 / 2	73
007	Gombeth	11	62 / 5	9
007	Gombeth	11	62 / 6	30
007	Gombeth	11	68 / 86	5
007	Gombeth	11	72 / 1	104
007	Gombeth	11	73 / 1	16
008	Gombeth	9	42 / 2	159
008	Gombeth	9	48 / 1	64
008	Gombeth	10	67 / 4	121
008	Gombeth	10	70 / 1	72
008	Gombeth	10	71 / 1	52
008	Gombeth	10	74 / 1	71
008	Gombeth	10	75 / 1	122
008	Gombeth	10	76 / 2	276
009	Gombeth	10	38 / 7	107
010	Borken	3	15 / 1	297
010	Borken	3	23 / 14	12
010	Gombeth	10	41 / 3	2

Zusatzindex

- ☒ AR = Artenschutzrechtliche Vermeidungs-/Minderungs-
/Schutzmaßnahme
☐ CEF = funktionserfüllende Maßnahme
☐ FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen
Erhaltungszustandes
☐ FFH-S = Maßnahme zur Schadensbegrenzung
☐ FFH-K = Maßnahme zur Kohärenzsicherung
☐ WE = Waldersatz (Ersatzaufforstung)
☐ WV = Waldverbessernde Maßnahme

010	Gombeth	10	41 / 6	277
010	Gombeth	10	50 / 2	11
010	Gombeth	10	55 / 2	14
010	Gombeth	11	68 / 85	5
033	Sondheim	1	122	4
033	Sondheim	1	123	26
033	Sondheim	1	25 / 1	146
033	Sondheim	1	121 / 1	72
033	Sondheim	1	168 / 126	161
033	Sondheim	1	217 / 119	6
033	Sondheim	1	34 / 1	27
038	Waßmuthshausen	6	59	63
038	Waßmuthshausen	6	61	10
038	Waßmuthshausen	6	67	45
038	Waßmuthshausen	6	68	149
039	Waßmuthshausen	6	62	190
039	Waßmuthshausen	6	63	12
039	Rodemann	5	89	44
039	Rodemann	5	122	7
039	Rodemann	5	121 / 2	65
039	Rodemann	5	133 / 88	16
039	Rodemann	5	160 / 65	56
039	Rodemann	5	161 / 71	148
039	Rodemann	5	162 / 74	29
043	Allmuthshausen	5	48	12
043	Allmuthshausen	5	50	2
043	Allmuthshausen	5	51	38
043	Rodemann	3	104 / 23	4
043	Rodemann	3	104 / 31	5
043	Rodemann	3	105 / 1	11
043	Rodemann	3	68 / 5	251
043	Rodemann	3	70 / 1	124
044	Allmuthshausen	5	15	19
044	Allmuthshausen	5	20	36
044	Allmuthshausen	5	21	106
044	Allmuthshausen	5	23	89
044	Allmuthshausen	5	31	63
044	Allmuthshausen	5	32	7
044	Allmuthshausen	5	33	15
054	Völkershain	2	22	52
054	Völkershain	2	24	275
054	Völkershain	1	27	35
064	Ellingshausen	2	46	111
064	Ellingshausen	2	52	113
064	Ellingshausen	3	89	52
064	Ellingshausen	3	91	20
064	Ellingshausen	3	91	57
064	Ellingshausen	2	50 / 1	39
064	Ellingshausen	2	56 / 1	129
064	Ellingshausen	2	56 / 2	39

066	Ellingshausen	9	4	223		
066	Ellingshausen	9	21	10		
067	Ellingshausen	9	4	345		
Begründung der Maßnahme						
Konflikt-Nr.		Konfliktbeschreibung				
B7		Gefährdung von Amphibien/Reptilien				
Beschreibung der Maßnahme						
<u>Zielsetzung / Begründung</u> Vermeidung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 (1) Nr. 1 und 3 BNatSchG. Schutz von Reptilien gegenüber Bautätigkeit, Baustellenverkehr, baubedingte Beseitigung von Vegetation / Habitaten, Fallenwirkung und Individuenverlust.						
<u>Ausgangszustand/Ausgangsbiotop</u>				<u>Zielzustand/Zielbiotop/Zielart</u>		
entfällt				entfällt		
<u>Maßnahmenbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none"> An den Masten 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 033, 038, 039, 043, 044, 054, 064, 067 (tlw. mit Zuwegung) und entlang der Zuwegung zu Mast 066 sind bis zwei Wochen vor Baubeginn (d.h. auch vor einer möglichen Entfernung von Wurzelstöcken) Amphibien-/Reptilienzäune aufzubauen Die Zäune müssen das Baufeld in allen geeigneten Habitaten vollständig umstellen (reine Ackerflächen aufgrund der Bewirtschaftung ausgenommen) Der Übersteigschutz ist nach außen zu richten. Es handelt sich um als Steighilfen dienende, Rampen aus Grassoden und Bodenmaterial, die etwa alle 10 m innen am Zaun angebracht und fixiert werden, um ein eigenständiges Entkommen der Tiere aus dem Baufeld zu ermöglichen Zwischen dem Aufstellen der Zäune und Baubeginn sind die Flächen an drei Tagen durch die UBB auf Vorkommen von Individuen zu kontrollieren. Vorkommende Tiere werden fachgerecht abgesammelt und in nahegelegene, geeignete Habitate umgesiedelt (Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde vom 25.01.2021). Während der Bauzeit muss der Zaun an der Zufahrt geöffnet werden, sollte aber im übrigen Bereich bestehen bleiben. Die Funktionsfähigkeit des Zaunes und der Übersteighilfen ist während des gesamten Bauzeitraumes sicherzustellen. 						
<u>Durchführungszeitpunkt und Dauer der Maßnahme</u> <ul style="list-style-type: none"> Aufstellen des Schutzzaunes spätestens eine Woche vor Beginn der Bauarbeiten Absammeln von Tieren innerhalb der eingezäunten Arbeitsflächen an drei Terminen zwischen dem Aufstellen der Zäune und dem Beginn der Bauarbeiten 						
<u>Hinweise zur Pflege und Unterhaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> Die Zäune sind durch die UBB bauzeitlich regelmäßig auf Beschädigungen und ihre Funktionsweise zu überprüfen. Dies gilt auch für die Übersteighilfen. 						
<u>Umfang der Maßnahme</u> 6.412 m						
Flächensicherung						

<input type="checkbox"/> Flächen der Vorhabenträgerin <input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand <input type="checkbox"/> Flächen Dritter	<input type="checkbox"/> Grunderwerb <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung: z.B. Grundbucheintrag einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit, Reallast <input type="checkbox"/> Nutzungsbeschränkung: z.B. Pachtvertrag
Künftiger Eigentümer:	Künftige Unterhaltung:

Vorname Name TenneT TSO GmbH Datum	Vorname Name TenneT TSO GmbH Datum
--	--