



**1.1 V<sub>CEF</sub>** Zeitliche Beschränkung der Baufeldberäumung zur Vermeidung des Verlustes von Nestern und Eiern sowie Tötung von Jungvögeln

Zeitliche Beschränkung der Baufeldberäumung zur Vermeidung des Verlustes von Nestern und Eiern sowie Tötung von Jungvögeln auf den Zeitraum vom 01.10. bis 28.02.

**1.7 V<sub>CEF</sub>** Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen und Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen

Vorbereiten der Abfangaktion durch Gehölzschnitt und

- Mahd sowie Aufstellen temporärer Reptilienschutzzäune (1.7.1)
- Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen (1.7.2)
- Umsetzen in die Maßnahmenfläche 6 A<sub>CEF</sub>

**1.10 V<sub>CEF</sub>** Vegetationssteuerung zur Vermeidung von Tötungen und Beschädigungen des Nachtkeuzschwärmers und seiner Entwicklungsformen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.2 V<sub>CEF</sub>** Maßnahmen zur Vermeidung einer Tötung von Fledermäusen durch Baumfällung und Abriss von Gebäudeteilen mit Quartiersfunktion

Kontrolle von im Baufeld befindlichen Bäumen auf Besatz

- mit Baumhöhlen und Spalten bewohnenden Fledermäusen in der Zeit vom 01.10. bis 31.10. vor deren Fällung (1.2.1)
- Verschließen/Unbrauchbarmachen verlassener und potentiell geeigneter Quartiermöglichkeiten (1.2.2), anschließend Fällung im Zeitraum 01.11. bis zum 28.02.

Kontrolle von im Baufeld befindlichen Gebäuden, Lauben und Schuppen auf Besatz mit Gebäude bewohnenden Fledermäusen in der Zeit vom 01.10. bis 31.10. vor deren Abriss (1.2.3)

Kontrolle im Baufeld befindlichen verlassener und potentiell geeigneter Quartiermöglichkeiten (1.2.4), anschließend Abriss im Zeitraum 01.11. bis 28.02.

**1.8 V<sub>CEF</sub>** Minderung der Eignung der Straßenebenenflächen als Nahrungshabitat für Greifvögel

gezielte Vegetationsentwicklung auf Böschungen und Nebenfächern durch Mahd außerhalb des Intensivpflegebereichs der Straßenerhaltung

- Mahd soweit erforderlich im zeitigen Frühjahr

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**2.5 G** Bereich zum Ausbringen von Fledermauskästen und Vogelnistkästen für Höhlenbrüter (Maßnahme 3 A<sub>CEF</sub>)

Rückbau von Straßen und Wegen (Maßnahme 8 A)

**2.6 G** Absammlungsbereich von Zauneidechsen (Maßnahme 1.7 V<sub>CEF</sub>)

Begrenzung Gehölzsukzession, Mahd von Ruderalflächen, Schaffung von Rohbodenflächen, Anlage von Steinhaufen/Steinriegeln (Maßnahme 6 A<sub>CEF</sub>)

**1.11 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.8 V<sub>CEF</sub>** Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen und Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen

Vorbereiten der Abfangaktion durch Gehölzschnitt und

- Mahd sowie Aufstellen temporärer Reptilienschutzzäune (1.7.1)
- Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen (1.7.2)
- Umsetzen in die Maßnahmenfläche 6 A<sub>CEF</sub>

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**2.1 G** Lockere Gehölzpflanzungen

Anlage von straßenbegleitenden Gehölzflächen mit lockerer, gruppenartiger Bepflanzung und Initialansatz der offenen Flächen

- Pflanzung von Sträuchern - 70%
- Pflanzung von Heistern - 30%
- Anteil der Gehölzfläche an der Gesamtfläche - 60%

**2.3 G** Bepflanzung von Straßenschotterböschungen

Bepflanzung von Dam- und Einschnittsböschungen

- Pflanzung von Sträuchern - 80%
- Pflanzung von Heistern - 20%

**2.5 G** Ansaat von Landschaftsrassen auf Böschungs- und Nebenfächern

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung für Biotopenwicklungsflächen

**2.6 G** Ansaat von Landschaftsrassen im Intensivpflegebereich der Straßenerhaltung (Bankette, Mulden etc.)

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung (ohne Kräuter)

**6 A<sub>CEF</sub>** Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse südwestlich von Wolgast

Gesamtumfang 4,02 ha; Teilmaßnahmen:

- Begrenzung der Gehölzsukzession, Umfang 4,02 ha (6.1)
- Mahd von Ruderalflächen (6.2)
- Schaffung von Rohbodenflächen (6.3)
- Anlage von Steinhaufen/Steinriegeln (6.4)

**9 E** Neupflanzung von Alleebäumen entlang des neuen Radweges an der teilrückgebauten Bestands-trasse der alten B111

Neupflanzung von Alleebäumen, Gesamtumfang 87 St., davon:

- 8 St. für die Kompensation von Alleebaumfällungen
- 81 St. für die Kompensation von Biotopfunktionen

Anteil OU Wolgast: 87 St.

Einzählung in den Alleeförstern M-V (12 St.)

**1.12 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.8 V<sub>CEF</sub>** Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen und Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen

Vorbereiten der Abfangaktion durch Gehölzschnitt und

- Mahd sowie Aufstellen temporärer Reptilienschutzzäune (1.7.1)
- Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen (1.7.2)
- Umsetzen in die Maßnahmenfläche 6 A<sub>CEF</sub>

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**2.1 G** Lockere Gehölzpflanzungen

Anlage von straßenbegleitenden Gehölzflächen mit lockerer, gruppenartiger Bepflanzung und Initialansatz der offenen Flächen

- Pflanzung von Sträuchern - 70%
- Pflanzung von Heistern - 30%
- Anteil der Gehölzfläche an der Gesamtfläche - 60%

**2.3 G** Bepflanzung von Straßenschotterböschungen

Bepflanzung von Dam- und Einschnittsböschungen

- Pflanzung von Sträuchern - 80%
- Pflanzung von Heistern - 20%

**2.5 G** Ansaat von Landschaftsrassen auf Böschungs- und Nebenfächern

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung für Biotopenwicklungsflächen

**2.6 G** Ansaat von Landschaftsrassen im Intensivpflegebereich der Straßenerhaltung (Bankette, Mulden etc.)

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung (ohne Kräuter)

**6 A<sub>CEF</sub>** Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse südwestlich von Wolgast

Gesamtumfang 4,02 ha; Teilmaßnahmen:

- Begrenzung der Gehölzsukzession, Umfang 4,02 ha (6.1)
- Mahd von Ruderalflächen (6.2)
- Schaffung von Rohbodenflächen (6.3)
- Anlage von Steinhaufen/Steinriegeln (6.4)

**9 E** Neupflanzung von Alleebäumen entlang des neuen Radweges an der teilrückgebauten Bestands-trasse der alten B111

Neupflanzung von Alleebäumen, Gesamtumfang 87 St., davon:

- 8 St. für die Kompensation von Alleebaumfällungen
- 81 St. für die Kompensation von Biotopfunktionen

Anteil OU Wolgast: 87 St.

Einzählung in den Alleeförstern M-V (12 St.)

**1.12 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**1.11 V** Aufstellen von Schutzzäunen

Aufstellen von Schutzzäunen während der Bauphase zum Schutz schutzwürdiger Biotope

**1.12 V** Baumschutzmaßnahmen

Baumschutzmaßnahmen während der Bauzeit

- Umgrenzung von Bäumen mit standfestem Schutzzäun
- Stammenschutz

**1.14 V** Bodenschutzmaßnahmen während der Bauphase

Bodenschutzmaßnahmen, Vorbereitung und Rückbau des Baufeldes

**2.1 G** Lockere Gehölzpflanzungen

Anlage von straßenbegleitenden Gehölzflächen mit lockerer, gruppenartiger Bepflanzung und Initialansatz der offenen Flächen

- Pflanzung von Sträuchern - 70%
- Pflanzung von Heistern - 30%
- Anteil der Gehölzfläche an der Gesamtfläche - 60%

**2.3 G** Bepflanzung von Straßenschotterböschungen

Bepflanzung von Dam- und Einschnittsböschungen

- Pflanzung von Sträuchern - 80%
- Pflanzung von Heistern - 20%

**2.5 G** Ansaat von Landschaftsrassen auf Böschungs- und Nebenfächern

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung für Biotopenwicklungsflächen

**2.6 G** Ansaat von Landschaftsrassen im Intensivpflegebereich der Straßenerhaltung (Bankette, Mulden etc.)

Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung (ohne Kräuter)

**6 A<sub>CEF</sub>** Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse südwestlich von Wolgast

Gesamtumfang 4,02 ha; Teilmaßnahmen:

- Begrenzung der Gehölzsukzession, Umfang 4,02 ha (6.1)
- Mahd von Ruderalflächen (6.2)
- Schaffung von Rohbodenflächen (6.3)
- Anlage von Steinhaufen/Steinriegeln (6.4)

**9 E** Neupflanzung von Alleebäumen entlang des neuen Radweges an der teilrückgebauten Bestands-trasse der alten B111

Neupflanzung von Alleebäumen, Gesamtumfang 87 St., davon:

- 8 St. für die Kompensation von Alleebaumfällungen
- 81 St. für die Kompensation von Biotopfunktionen

Anteil OU Wolgast: 87 St.

Einzählung in den Alleeförstern M-V (12 St.)

**Legende Maßnahmen**

- Gehölzfläche, dichte geschlossene Bepflanzung (Maßnahmen 2.2 G, 2.3 G, 10.2 E)
- Gehölzfläche, lockere gruppenartige Bepflanzung (Maßnahme 2.1 G)
- Aufforstung (Sukzessionsanteil mind. 30%) (Maßnahme 10 E)
- Landschaftsrassen (Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung für Biotopenwicklungsflächen) (Maßnahme 2.5 G)
- Landschaftsrassen (Ansaat mit einer Regio-Saatgutmischung) (Maßnahme 2.6 G)
- Sukzessionsfläche (Maßnahmen 4.2 A<sub>CEF</sub>, 1.9 V<sub>CEF</sub>)
- Neupflanzung von Bäumen (Maßnahmen 2.4 G, 1.9 V<sub>CEF</sub>, 9 E)
- Schutzzäun während der Bautätigkeit (Maßnahme 1.11 V)
- Baumschutzmaßnahmen während der Bautätigkeit (Maßnahme 1.12 V)
- bauzeitlicher Amphibien-Schutzzäun (Maßnahme 1.13 V)
- temporärer Reptilienschutzzäun (Maßnahme 1.7 V<sub>CEF</sub>)
- Kollisions- und Irritations-schutzwand (Maßnahmen 1.4 V<sub>FEH</sub>, 1.5 V<sub>CEF</sub>)
- Schutzmaßnahmen für Fischotter und Biber: Leit-/Sperrrichtung (bauzeitlich/dauerhaft) (Maßnahme 1.6 V<sub>FH</sub>)
- Trockendurchlass (für den Hochwasserschutz erforderlich) (bauzeitlich/dauerhaft) (Maßnahme 1.6 V<sub>FH</sub>)
- Rückbau von Straßen und Wegen (Maßnahme 8 A)
- Bereich zum Ausbringen von Fledermauskästen und Vogelnistkästen für Höhlenbrüter (Maßnahme 3 A<sub>CEF</sub>)
- Absammlungsbereich von Zauneidechsen (Maßnahme 1.7 V<sub>CEF</sub>)
- Begrenzung Gehölzsukzession, Mahd von Ruderalflächen, Schaffung von Rohbodenflächen, Anlage von Steinhaufen/Steinriegeln (Maßnahme 6 A<sub>CEF</sub>)
- Landschaftspflegische Maßnahmen zum Teilvorhaben "Neue Bahnhofstraße"

Hinweis: Bei der Untergliederung der Gestaltungsmaßnahmen handelt es sich um schematische Darstellungen, die im landschaftspflegerischen Ausführungsplan (LAP) konkretisiert werden.

**9 E** Maßnahmennummer

Maßnahme Nr. 9 E

**Neupflanzung von Alleebäumen entlang des neuen Radweges an der teilrückgebauten Bestands-trasse der alten B111**

- Neupflanzung von Alleebäumen, Gesamtumfang 87 St., davon:
  - 8 St. für die Kompensation von Alleebaumfällungen
  - 81 St. für die Kompensation von Biotopfunktionen
- Anteil OU Wolgast: 87 St.; Anteil Neu-Baureisende: 81 St.
- Einzählung in den Alleeförstern M-V (12 St.)

V = Vermeidungsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme  
A = Ausprägungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme

**Nachrichtliche Darstellungen**

- Baufeld, Baustreifen
- Umgrenzung Planung Neue Bahnhofstraße Wolgast
- Baumrodung/Gebäudeabbruch
- Wasser/Schiff (Bestand)
- Laichschonbezirk "Sauzierer Bucht"
- Leitungsbestand
- Leitungsverlegung
- geplante Regenwasserleitung mit Schacht
- geplanter Durchlass
- Zufahrt zur Maßnahme

**Grünland und Grünlandbrachen (G)**

- CPH: Nassweide naturnaher Moor- und Sumpfstände
- CFD: Sonstiges Feuchtwiesenland
- GM: Internaturland auf Mineralböden
- GMF: Frischweide
- GMV: Frischweide

**Staudensystem, Ruderalfluren und Trittrassen (R)**

- RH: Ruderal Staudenflur frischer bis trockener Mineralböden
- RHK: Ruderaler Kirschen
- RHP: Ruderaler Pionierflur
- RT: Ruderaler Tümpel

**Gesteins- und Abgrabungsbiotope (X)**

- XK: Sand- und Kiesgrube

**Acker- und Erwerbsgartenbaubiotope (A)**

- ACS: Sandacker
- ACL: Lehm- bzw. Tonacker
- ACE: Extensivacker
- AGS: Streubewiese
- ABM: Ackertrasse mit Magerkulturlager

**Grünanlagen der Siedlungsbereiche (P), vegetationsbestimmte Biotypen der Grünanlagen**

- PP: Gehölzfläche des Siedlungsbereichs
- PPH: Siedlungsgehölz aus heimischen Baumarten
- PPV: Siedlungsgehölz aus nichtheimischen Baumarten
- PH: Siedlungsgehölz/-hecke
- PHZ: Siedlungshecke aus heimischen Gehölzarten
- PHW: Siedlungshecke aus nichtheimischen Gehölzarten
- PER: Ackerweide Zierassen

**Grünanlagen der Siedlungsbereiche (P) Biotopkomplexe der Grünanlagen**

- PPJ: Jungere Parkanlage
- PPZ: Hauptgarten
- PGB: Hauptgarten mit Großbäumen
- PQZ: Ziergarten
- PRK: Strukturweide, ältere Kleingartenanlage
- PRU: Aufgelebene Kleingartenanlage
- PZD: Sportplatz
- PZF: Ferienhausbau
- PZB: Bootshäuser und -schuppen mit Begleitgarten

**Biotope-Codes - Bestand**

**Wälder (W)**

- WB: Feuchter Buchenwald kräftiger und reicher Standorte
- WBL: Frischer bis trockener Buchenwald mäßig nährstoffversorgter Standorte
- WBR: Frischer bis trockener Eichenwald armer bis mäßig armer Standorte
- WFR: Eichen- und Buchen-Bruch frischer, extropischer Standorte
- WHP: Feuchter Stieleichen-Hainbuchenwald kräftiger bis reicher Standorte
- WNR: Eichen- (und Buchen-) Bruch nasser, extropischer Standorte
- WVZ: Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
- WVK: Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
- WLT: Buchenwald mit Eichenanteil trockener bis frischer Standorte
- WVR: Vorwald aus heimischen Baumarten frischer Standorte
- WVT: Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte
- WKS: Sonstiger Laubholzbestand trockener Arten
- WFS: Sonstiger Laubholzbestand nicht-trockener Arten
- WVL: Laubholzstandort

**Feldgehölze, Alleen und Baumreihen (B)**

- BE: Gehölz trockenwarmer Standorte
- BFK: Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten
- BFY: Feldgehölz aus überwiegend nichtheimischen Baumarten
- BHS: Strauchhecke mit Überschirmung
- BHB: Baumhecke
- BHA: Aufgehäufte Baumhecke
- BHJ: Jungere Feldhecke
- BAA: 19 Allee
- BAJ: 19 Lockige Allee
- BAU: Neupflanzung einer Allee
- BRJ: Neupflanzung einer Baumreihe
- BRK: 19 Baumreihe
- BRL: 19 Lockige Baumreihe
- BRN: 18 Nicht-verkehrsbegleitende Baumreihe
- BBA: 18 Alterer Einzelbaum

**Oase- und Kleinstbiotope (NK)**

- NAF: 5 Schilfröhre Feinsand der Auen
- NAU: 5 Großschilfröhre Feinsand der Auen
- NAV: 5 Feinsand
- KVR: 5 Salzliefmoos-Röhricht
- KKI: 5 Moränenkult., inaktiv

**Fließgewässer (F)**

- FFB: Beerdigter Fluss
- FFA: 5 Fluss-Altarm
- FOH: Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung
- FOG: Graben mit intensiver Instandhaltung
- FGX: Graben, trocken gefallen oder zeitweilig wasserführend, extensive oder keine Instandhaltung

**Stehende Gewässer (S)**

- SEP: 5 Leichtkraut-Taucherflur
- SEL: 5 Wasserlinsen-, Froschbiss- und Krebscharen-Schwimmdecke
- SEV: 5 Vegetationsreicher Bereich nährstoffreicher Stillgewässer
- SVV: 5 Vegetationsreicher Bereich nährstoffarmer, saurer Stillgewässer
- SVW: 5 Wasserpfeiler

**Waldreife Biotope der extropischen Moore, Sümpfe und Ufer (V)**

- VVN: 5 Feuchtwiesen naturnaher Moor- und Sumpfstände
- VVD: 5 Feuchtwiesen naturnaher Moor- und Sumpfstände
- VOR: 5 Röhricht-Großseggenried
- VRP: 5 Schilfröhricht
- VRL: 5 Schilf-Landschicht
- VRB: 5 Uferstrandflur an Fließ- und Stillgewässern
- VHF: 5 Hochstaudenflur frischer Moor- und Sumpfstände
- VHD: 5 Hochstaudenflur stark entwässerter Moor- und Sumpfstände
- VSZ: 5 Standorttypischer Gehölzsaum an Fließgewässern

**Trocken- und Magerrasen, Zwergstrauchheiden (T)**

- TFS: 5 Silbergrasflur
- TMD: 5 Ruderaler Sandmagerrasen
- TKD: 5 Ruderaler Heidekrautrasen

**Oligo- und mesotrophe Moore (M)**

- MHW: 5 Gedick-/Gehölz-Stadium der Sauer-/Zwischenmoore

**Blattübersicht**

13

Bl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 4.1 8.1

12

**UmweltPlan GmbH Stralsund**

15334-00 Datum Zeichen

Bearb.: 11/2019 Wisel

Gez.: 11/2019 Spreer

Gepr.: 11/2019 Ahlmeier

**Dorsch Gruppe BDC**

BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH Niederlassung M-V Industriestraße 8 18059 Rostock Tel.: 0381-20788-0 Fax: 0381-20788-25

Datum Zeichen

Bearb.: 06/2018 TRO

Gez.: 06/2018 KNO

Gepr.: 06/2018 SH

**DEGES**

Zimmerstraße 54 10117 Berlin Tel.: 030-20243-0 Fax: 030-20243-291 www.deges.de

Datum Zeichen

Bearb.: 11/2019 gez. I.A. Schneider

Gepr.: 11/2019 Meyer

VKE: 2041

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

Strassenbauverwaltung LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Unterlage/Blatt-Nr.: 12.1.3V 2D Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (trassennah)

Straße: B 111 Station: Abs. 140, km 0,090 bis Abs. 170, km 1,388

PROJ.-Nr.: 13179902-20

Bau-km: 0+460 - 1+220

Maßstab: 1: 1.000

**B 111 - Neubau der Ortsumgehung Wolgast**

Bau-km 0+460 bis Bau-km 6+795

Aufgestellt: gez. I.A. Fiedler Berlin, den 19.07.2018



DECKBLATT