



DMT GmbH & Co. KG  $\cdot$  Dinnendahlstraße 9  $\cdot$  44809 Bochum  $\cdot$  Germany FSSS, Hardi Lobert

**DMT GmbH & Co. KG** Fachstelle für Sicherheit -Seilprüfstelle-

Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum / Deutschland

Unser / Ihr Zeichen SPS-Lb Absender / Kontakt Hardi Lobert Hardi.Lobert@dmt-group.com Telefondurchwahl / Fax
Tel +49 234 957157-77
Fax +49 234 957157-50

Datum 20.03.2022 Seite 1/11

### Prüfbericht Nr. P22-00112

über stichprobenartige Wanddickenmessungen mittels Ultraschallverfahren an Spundwänden der Hochwassersicherung zwischen dem "Alter Rhein" und der Bundestraße 59 südlich von Xanten

Tag der Messungen: 21.02.2022

Auftraggeber: K+S Minerals and Agriculture GmbH, Steinsalzbergwerk und Saline

Borth, Rheinberg



Datum 20.03.2022

Seite 2/11

# Inhaltsverzeichnis

| 1. Allgemeine Angaben           | 3  |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Auftraggeber                | 3  |
| 1.2 Auftragserteilung           | 3  |
| 1.3 Auftragsumfang              | 3  |
| 1.4 Ausführungsort              | 3  |
| 1.5 Personal und Qualifikation  | 3  |
| 1.6 Tag der Prüfung             | 3  |
| 1.7 Frühere Messungen durch DMT |    |
| 2. Prüfung                      | 4  |
| 2.1 Prüfmethode                 | 4  |
| 2.2 Verwendete Prüfmittel       | 4  |
| 2.3 Lage der Messorte (Schürfe) | 4  |
| 3. Ergebnisse                   | 6  |
| 4. Quellen / Normen             | 11 |



Datum 20.03.2022

3/11

# 1. Allgemeine Angaben

# 1.1 Auftraggeber

K+S Minerals and Agriculture GmbH, Steinsalzbergwerk und Saline Borth Karlstraße 80, 47495 Rheinberg

#### 1.2 Auftragserteilung

Mündlich durch Herrn Dipl.-Ing. O. Schaub, Bereich Umwelt und Genehmigungen, Bergwerk Borth

#### 1.3 Auftragsumfang

Stichprobenartige Wanddickenmessung mittels Ultraschallverfahren an Spundwänden der Hochwassersicherung zwischen dem "Alter Rhein" und der Bundestraße 59 südlich von Xanten

### 1.4 Ausführungsort

Hochwassersicherung zwischen dem "Alter Rhein" und der Bundestraße 59 südlich von Xanten

#### 1.5 Personal und Qualifikation

Dipl.-Ing. Hardi Lobert Anerkannter Sachverständiger und Prüfbeauftragter im "DMT-Prüflaboratorium für Zerstörungsfreie und Zerstörende Prüfung -Seilprüfstelle-", zertifiziert nach Stufe 3 EN ISO 9712 /1/ in den Verfahren MT und UT durch die Deutsche

Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP).

Die Messungen vor Ort wurden von Herrn O. Schaub begleitet.

# 1.6 Tag der Prüfung

21.02.2022

#### 1.7 Frühere Messungen durch DMT

Erstprüfung



Datum 20.03.2022 Seite 4/11

# 2. Prüfung

#### 2.1 Prüfmethode

Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an DIN EN ISO 16809 /2/ Messtechnik 1: Einfachecho-Technik. Die Justierung und Empfindlichkeitseinstellung wurde in Anlehnung an die DIN EN ISO 16811 /3/ durchgeführt. Zur Justierung wurde der Stufenkeil nach DIN EN ISO 16946 /4/ verwendet. Im Verlauf der Messungen wurde die Justierung in regelmäßigen Abständen an dem Stufenkeil kontrolliert.

Die einzelnen Messpunkte wurden über eine Fläche von etwa 20 mm x 20 mm mit einem Winkelschleifer von Korrosionsprodukten befreit und metallisch blank beschliffen. Die Messungen erfolgen ausschließlich punktuell.

#### 2.2 Verwendete Prüfmittel

Prüfgerät: Impuls-Dialog-Gerät, Typ USM GO

Geräte - Nr. 12025349, GE Testing and Inspection Technologies GmbH, Hürth

Prüfkopf: Typ DA 462, Fert.-Nr. 59171, Fa. Krautkrämer GmbH, Hürth

Koppelmittel: Echotrace, Fa. Karl Deutsch, Wuppertal

#### 2.3 Lage der Messorte (Schürfe)

In den nachfolgenden, vom Auftraggeber beigestellten Darstellungen sind die Lagen der vier Messorte eingezeichnet, siehe Abbildung 1. Diese Messorte wurden vom Auftraggeber vorgegeben. Hier waren zuvor straßenseitig das Erdreich abgetragen und somit die Spundwände einseitig freigelegt worden.

An diesen Messorten wurden jeweils im oberen und unteren Bereich der Spundwände einzelne Messpunkte auf den Rücken und Stegen der Spundwände vorbereitet und die Wanddicken ermittelt. An den Messorten 1 und 2 wurde zusätzlich der Verlauf der Wanddicke über der Höhe der freigelegten Spundwand ermittelt. Für diese vertikalen Messstrecken wurde jeweils der größte und kleinste Wanddickenwert dokumentiert.



Datum 20.03.2022 Seite 5/11






Abbildung 1 Lage der Messorte (Schürfe) 1 bis 4



Datum 20.03.2022

Seite 6/11

# 3. Ergebnisse

In den nachfolgenden Abbildungen 2 bis 5 sind die vier Messorte fotografisch dargestellt, die Lage der einzelnen Messpunkte eingetragen und die festgestellten Wanddickenwerte tabellarisch aufgelistet.

Sämtliche aufgenommenen Wanddicken liegen im Bereich zwischen 7,1 mm und 7,9 mm.

In der nachfolgenden Tabelle sind für jeden Messort die festgestellten Kleinst-, Mittel- und Maximalwerte zusammengefasst:

Tabelle 1 Ermittelte Wanddickenwerte

| Messort<br>(Schürf) | Wanddicke<br>[mm] |            |             |
|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|                     | Kleinstwert       | Mittelwert | Maximalwert |
| 1                   | 7,1               | 7,6        | 7,8         |
| 2                   | 7,7               | 7,8        | 7,9         |
| 3                   | 7,5               | 7,7        | 7,9         |
| 4                   | 7,5               | 7,7        | 7,8         |
| 1 bis 4             | 7,1               | 7,7        | 7,9         |

In den freigelegten und damit zugänglichen Bereichen der Spundwände liegt ein schwacher, flächiger Korrosionsangriff vor. Rostnarbenbildungen wurden nicht angetroffen.

An allen Messpunkten ergab sich beim Bewegen des Prüfkopfes über die beschliffene Oberfläche ein konstanter Wanddickenwert, die Signalbreiten der ausgewerteten Ultraschallechos waren sehr schmal. Dieses deutet darauf hin, dass auch auf der nicht zugänglichen Rückseite der Spundwände in den gemessenen Bereichen eine ebene Oberfläche, frei von ausgeprägten Rostnarben, vorliegt.


Der Sachverständige:

(Dipl -Ino H Lobert)



20.03.2022

Seite 7/11



| Messort<br>(Schurf) | Messpunkt     | Wanddicke<br>[mm] |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 1                   | A, Oben       | 7,6               |
| 1                   | A, Unten      | 7,7               |
| 1                   | B, Oben       | 7,7               |
| 1                   | B, Unten      | 7,6               |
| 1                   | C, Oben       | 7,7               |
| 1                   | C, Unten      | 7,8               |
| 1                   | D, Oben       | 7,7               |
| 1                   | D, Unten      | 7,6               |
| 1                   | E, Oben       | 7,7               |
| 1                   | E, Unten      | 7,5               |
| 1                   | F, Oben       | 7,8               |
| 1                   | F, Unten      | 7,1               |
| 1                   | G, Oben       | 7,6               |
| 1                   | G, Unten      | 7,4               |
| 1                   | H, Oben-Unten | 7,3 bis 7,7       |
| 1                   | I, Oben       | 7,7               |
| 1                   | I, Unten      | 7,8               |


Abbildung 2

Messort 1, Lage der Messpunkte und ermittelte Wanddicken



Datum 20.03.2022

Seite 8/11




| Messort<br>(Schurf) | Messpunkt     | Wanddicke<br>[mm] |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 2                   | A, Oben       | 7,8               |
| 2                   | A, Unten      | 7,8               |
| 2                   | B, Oben       | 7,8               |
| 2                   | B, Unten      | 7,8               |
| 2                   | C, Oben       | 7,8               |
| 2                   | C, Unten      | 7,9               |
| 2                   | D, Oben       | 7,8               |
| 2                   | D, Unten      | 7,8               |
| 2                   | E, Oben       | 7,7               |
| 2                   | E, Unten      | 7,8               |
| 2                   | F, Oben       | 7,8               |
| 2                   | F, Unten      | 7,9               |
| 2                   | G, Oben       | 7,9               |
| 2                   | G, Unten      | 7,9               |
| 2                   | H, Oben       | 7,8               |
| 2                   | H, Unten      | 7,8               |
| 2                   | I, Oben-Unten | 7,7 bis 7,9       |
| 2                   | K, Oben       | 7,8               |
| 2                   | K, Unten      | 7,8               |



Datum 20.03.2022

Seite 9/11




| Messort<br>(Schurf) | Messpunkt | Wanddicke<br>[mm] |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 3                   | A, Oben   | 7,9               |
| 3                   | A, Unten  | 7,8               |
| 3                   | B, Oben   | 7,9               |
| 3                   | B, Unten  | 7,8               |
| 3                   | C, Oben   | 7,6               |
| 3                   | C, Unten  | 7,7               |
| 3                   | D, Oben   | 7,8               |
| 3                   | D, Unten  | 7,8               |
| 3                   | E, Oben   | 7,8               |
| 3                   | E, Unten  | 7,7               |
| 3                   | F, Oben   | 7,7               |
| 3                   | F, Unten  | 7,5               |
| 3                   | G, Oben   | 7,7               |
| 3                   | G, Unten  | 7,5               |
| 3                   | H, Oben   | 7,9               |
| 3                   | H, Unten  | 7,8               |

Abbildung 4 Messort 3, Lage der Messpunkte und ermittelte Wanddicken



20.03.2022

Seite 10/11



| Messort<br>(Schurf) | Messpunkt | Wanddicke<br>[mm] |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 4                   | A, Oben   | 7,7               |
| 4                   | A, Unten  | 7,5               |
| 4                   | B, Oben   | 7,7               |
| 4                   | B, Unten  | 7,7               |
| 4                   | C, Oben   | 7,8               |
| 4                   | C, Unten  | 7,7               |
| 4                   | D, Oben   | 7,8               |
| 4                   | D, Unten  | 7,7               |
| 4                   | E, Oben   | 7,8               |
| 4                   | E, Unten  | 7,7               |
| 4                   | F, Oben   | 7,5               |
| 4                   | F, Unten  | 7,7               |
| 4                   | G, Oben   | 7,6               |
| 4                   | G, Unten  | 7,8               |
| 4                   | H, Oben   | 7,8               |
| 4                   | H, Unten  | 7,8               |
| 4                   | I, Oben   | 7,8               |
| 4                   | I, Unten  | 7,7               |



20.03.2022

Seite 11/11

# 4. Quellen / Normen

| /1/ | DIN EN ISO 9712:2012                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | Zerstörungsfreie Prüfung – Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der |
|     | zerstörungsfreien Prüfung                                                     |
| /2/ | DIN EN ISO 16809:2020                                                         |
|     | Zerstörungsfreie Prüfung – Dickenmessung mit Ultraschall                      |

- /3/ DIN EN ISO 16811:2014

  Zerstörungsfreie Prüfung Ultraschallprüfung Empfindlichkeits- und Entfernungsjustierung
- /4/ DIN EN ISO 16946:2017Zerstörungsfreie Prüfung Ultraschallprüfung Beschreibung des Stufenkeil-Kalibrierkörpers