



Innerhalb des gesamten Baufeldes	
V 1	Abtrag und Sicherung des Oberbodens nach den Bestimmungen der DIN 18300 und DIN 18915; Wiedereinbau von Boden aus nicht mit Wald besetzten Flächen; Schutz von Boden-, Grund- und Oberflächenwasser vor Verunreinigungen; Betankung von Betriebsfahrzeugen nur auf befestigten Flächen
V 2	Schutz von Bäumen, Gehölzen und sonstigen Vegetationsbeständen, die an das Baufeld anschließen, gemäß DIN 18920 und gemäß RAS-LP 4 inkl. Rückschnitt von im Baufeld hineinragenden Ästen und ggfs. Wundversorgung
V 3	Beseitigung von Gehölzen innerhalb des Baufeldes in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
V 4	Aufstocksetzen der Gehölze auf nicht befahrenen Böschungsbereichen innerhalb des Baufeldes in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
V 5	Abgrenzung des Baufeldes durch doppeltes Transientband und im Bereich von Gehölzen durch Bauzaun
A 6.6	Rekultivierung von Bankett- und Freiflächen außerhalb der BE-Flächen und außerhalb neu modellierter Böschungsbereiche (im gesamten Baufeld ca. 1,2 ha); Ansaat mit Landschaftsrasen (RSM 7, 12 Standard mit Kräutern), Mahd im Rahmen der Straßenunterhaltung
G 1	Ansaat von neu angelegten Straßenschulden, Banketten und Entwässerungsmulden mit Landschaftsrasen (RSM 7, 12 Standard mit Kräutern), Mahd im Rahmen der Straßenunterhaltung
G 2	Anpflanzung von neu angelegten Böschungen gem. Maßnahmenblatt

**Vermeidungsmaßnahmen**

- Einzelbaumschutz gem. DIN 18920 und RAS-LP 4

**Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen**

- Waldrandentwicklung Laubwald
- Rehabilitierung sonstiger Gehölze
- rekultiviertes Grünland
- Wiederherstellung bestehende Ruderalflur (freie Sukzession)
- wieder hergestellte Bankettfläche, Landschaftsrasen
- Verkehrsflächenbegleitgrün (auf Stock gesetzte Gehölze)

**Gestaltungsmaßnahmen**

- versiegelte Fläche
- neu angelegter Schotterweg
- neu angelegte Entwässerungsmulde mit Rasensaat
- Zierrasen, Bankett
- neu angelegte Böschung mit Gehölzpflanzung


- vorgesehene BE-Fläche
- vorgesehenes Baufeld
- Bach
- Graben
- bestehende Versiegelungsfläche
- bestehender Wirtschaftsweg
- Siedlung

**Nachrichtlich**

- FFH-Gebiet
- gleichzeitig Vogelschutzgebiet
- Naturschutzgebiet
- Landschaftsschutzgebiet
- Wasserschutzgebiet
- n. § 30 BNatSchG geschützter Biotop (Quelle: GeoPortal Saarland)
- Lebensraumtyp n. Anh. 1 FFH-Richtlinie
- FFH-LRT 6510-C OBK 3
- Lebensraumtyp mit Angabe des Erhaltungszustands

Datenquelle (OBK 3 = Offenlandbiotopkartierung 3, FFH = FFH-Gründerfassung, MaP = Entwurf der Managementpläne für die NATURA 2000-Gebiete, LBP = eigene Erhebungen im Rahmen des Projektes)

**Maßnahmenkennung**



Erläuterung Maßnahmentyp:  
 V Vermeidungsmaßnahme  
 A Ausgleichsmaßnahme  
 E Ersatzmaßnahme  
 G Gestaltungsmaßnahme

Erläuterung Index:  
 CEF Artenrechtlich-rechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)  
 FCS Artenrechtlich-rechtliche Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands (favorable conservation status)



Nr	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**ARK** Umweltplanung und -consulting  
 PARTNERSCHAFT  
 Paul-Marien-Str. 18 • D-66111 Saarbrücken  
 Tel.: 0681 / 37 34 69 • Fax: 0681 / 37 34 79  
 e-mail: j.weynrich@ark-partnerschaft.de

bearbeitet 08/2017  
 gezeichnet 08/2017  
 geprüft 08/2017  
 Projekt-Nr.: P-JW-2011-18

Landesbetrieb für Straßenbau SAARLAND  
 Landesbetrieb für Straßenbau  
 Peter-Neuber-Allee 1  
 66538 Neunkirchen  
 Telefon: 06821/100-0  
 Fax: 06821/100-339  
 e-mail: poststelle@lfs.saarland.de

bearbeitet 02/2018  
 geprüft 02/2018  
 Sch  
 Projekt-Nr.: Z069A008

Nr	Art der Änderung	Datum	Zeichen

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

SAARLAND-STRASSENBAUVERWALTUNG  
 A8 / von NK 6608 101/6609 095 nach NK 6609 082/081 / 2.263-0,563  
 PROJIS-Nr.:  
 Maßstab: 1:1.000

**A 8**  
**AS Neunkirchen-Oberstadt - AK Neunkirchen**  
 Grundhafter Ausbau  
 von Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+320

Aufgestellt  
 Neunkirchen, den 27.02.2018  
 SAARLAND - Landesbetrieb für Straßenbau  
 gez.  
 Michael Hoppstädter  
 (Der Direktor des Landesbetriebes für Straßenbau)

Bau-km 2+820,00 bis 2+970,00  
**V 2.11** Schutz des angrenzenden Waldbestandes durch Bauzaun; Kronenrückschnitt; Beschränkung des Baufeldes auf ein Minimum in Absprache der OBB mit der Bauleitung; Verbringung der zu fallenden Ästen im Bereich der Baustraße als liegendes Totholz in den angrenzenden Bestand

Bau-km 2+970,00 bis 3+220,00  
**V 2.12** Schutz des angrenzenden Gehölzbestandes durch Bauzaun; Beschränkung des Baufeldes auf ein Minimum in Absprache der OBB mit der Bauleitung; Rückschnitt und Einzelbaumschutz an einer älteren Traubeneiche am Baufeldrand

Bau-km 2+480,00  
**V 2.10** Baumschutzmaßnahmen an einer Platane und 2 Rotelichen am Baufeldrand

Bau-km 2+680,00 bis 2+780,00  
**A 7.6** Ersatzpflanzung für einen entfallenden Fichtenbestand auf dem Sportplatzgelände gem. privatrechtlicher Vereinbarung