

Verkehrsführung während der Bauzeit Straßensperrungen und Umleitungen MIV

Unterlage 16.8.28

Bauphase	Dauer	unterbrochener Verkehrsstrom MIV	Verkehrsmenge (MIV) Zählung 2018 (Kfz/24h)	Umleitung
1.1/1.2/1.3	53 Wochen	-	-	-
2	8 Wochen	-	-	-
3.1/3.2	10 Wochen	RE Bahnstraße in Hamburger Straße	370	über Flügelweg
		RA aus Hamburger Straße in Bahnstraße	120	über Cossebauder Straße
		LA aus Hamburger in Bahnstraße	480	über Cossebauder Straße
		LE aus Bahnstraße in Hamburger	1240	über Flügelweg
4.1	4 Wochen	RE Cossebauder Straße in Hamburger Straße	250	über Bahnstraße
		RE Warthaer Straße in Hamburger Straße	1010	über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße
		LA Hamburger Straße in Warthaer Straße	1130	über Meißner Landstraße - Alte Meißner Landstraße - Gottfried-Keller-Straße
		LA Hamburger Straße in Cossebauder Straße	500	über Bahnstraße
4.2/4.3	14 Wochen	RA aus Meißner Landstraße in Cossebauder Straße	4920	über Bahnstraße
		RA aus Meißner Landstraße in Warthaer Straße	170	über Bahnstraße
		RE Cossebauder Straße in Hamburger Straße	250	über Bahnstraße
		RE Warthaer Straße in Hamburger Straße	1010	über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße
		LA Hamburger Straße in Warthaer Straße	1130	über Meißner Landstraße - Alte Meißner Landstraße - Gottfried-Keller-Straße
		LA Hamburger Straße in Cossebauder Straße	500	über Bahnstraße
		RE Warther Straße in Cossebauder Straße	470	über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße - Meißner Landstraße - Bahnstraße
5	8 Wochen	RE Bahnstraße in Hamburger Straße	370	über Flügelweg
		RA aus Hamburger Straße in Bahnstraße	120	über Cossebauder Straße
		LA aus Hamburger in Bahnstraße	480	über Cossebauder Straße
		LE aus Bahnstraße in Hamburger	1240	über Flügelweg

Verkehrsführung während der Bauzeit Straßensperrungen und Umleitungen MIV

6.1/6.2	5 Wochen	LA aus Hamburger in Bahnstraße	480	über Cossebauder Straße
		LE aus Bahnstraße in Hamburger	1240	über Flügelweg
7	5 Tage	-	-	-
8	4 Wochen	-	-	-
9	4,5 Wochen	-	-	-
10	3 Wochen	-	-	-
11	8 Wochen	LA aus Meißner Landstraße in Alte Meißner Landstraße	1920	über Merbitzer Straße
12	5 Tage	LA und RA aus Meißner Landstraße in Alte Meißner Landstraße	1920	über Merbitzer Straße
		RE aus Alte Meißner Landstraße in Meißner Landstraße	1849	über Merbitzer Straße
		RA aus Meißner Landstraße in Warthaer Straße	170	über Bahnstraße
		RA aus Meißner Landstraße in Cossebauder Straße	4920	über Bahnstraße
13	8 Wochen	LA und RA aus Meißner Landstraße in Alte Meißner Landstraße	1920	über Merbitzer Straße
		RE aus Alte Meißner Landstraße in Meißner Landstraße	1849	über Merbitzer Straße
		RA aus Meißner Landstraße in Warthaer Straße (zeitweise)	170	über Bahnstraße
		RA aus Meißner Landstraße in Cossebauder Straße (zeitweise)	4920	über Bahnstraße
14/15	3 Wochen	LA und RA aus Meißner Landstraße in Alte Meißner Landstraße	1920	über Merbitzer Straße
		RE aus Alte Meißner Landstraße in Meißner Landstraße	1849	über Merbitzer Straße
16	5 Wochen	-	-	-
17	6 Wochen	-	-	-
18	6 Wochen	RE Bahnstraße in Hamburger Straße	370	über Flügelweg
		RA aus Hamburger Straße in Bahnstraße	120	über Cossebauder Straße
		LA aus Hamburger in Bahnstraße	480	über Cossebauder Straße
		LE aus Bahnstraße in Hamburger	1240	über Flügelweg

Verkehrsführung während der Bauzeit Straßensperrungen und Umleitungen MIV

Zusammenfassung

Umleitung über:	Verkehrsmenge	Dauer gesamt
Flügelweg	1610	29 Wochen
Cossebauder Straße	600	29 Wochen
Bahnstraße	5840	27 Wochen
Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße	2610	18 Wochen
Merbitzer Straße (zw. Alte Meißner Landstr. u. Meißner Landstr.)	3769 1920	12 Wochen 8 Wochen