

### Bauphasenfolge

AWARO@: T45\_28\_SB2020\_TA1\_2\_NOSSB, Dokument-Nr. 35382 Ver.: 2

Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Baufeld					Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Umleitungstrecke											
			Ebertplatz – Eb	Brückenbau Nossener Brücke – B	Knotenpunkt Budapester Straße – K	Nürnberger Straße – N	Nürnberger Ei – E				Ebertplatz	Oderaner Straße	Tharandter Straße/ Löbtauer Straße einschl. Hirschfelder Straße und Oederaner Straße (Süd)	Freiberger Straße, Ammonstraße, Budapester Straße	Münchner Straße/ Würzburger Straße	Hohe Straße/ Altzeller Straße	Zwickauer Straße					
1	1	1	zeitlich bestimmende Baumaßnahmen: Fernwärmeprovisorium an der Zielgrube (ca. 7 Monate) gefolgt vom Bau Düker (ca. 24 Monate) Baufreimachung/Leitungsumverlegung im ZBH (ca. 6 Monate)  zeitlich versetzt laufende Parallelmaßnahmen: Deckentausch Zwickauer Straße (ca. 5 Monate) Ersatzneubau Telekom Nürnberger Straße Nord zw. Budapester und Bernhardstr. (ca. 12 Monate) Maßnahmen an den Anlagen der DB AG im Bereich der Gleisanlagen (eff. 5 Monate) Herstellung FW-Querungen Bernhardstraße und Kaitzer Straße (4 Monate)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2																			2	
	3	3																			3	
	4	4																			4	
	5	5																			5	
	6	6																			6	
	7	7																			7	
	8	8																			8	
	9	9																			9	
	10	10																			10	
	11	11																			11	
	12	12																			12	
2	1	13	zeitlich bestimmende Baumaßnahmen: Fernwärmeprovisorium an der Zielgrube (ca. 7 Monate) gefolgt vom Bau Düker (ca. 24 Monate) Baufreimachung/Leitungsumverlegung im ZBH (ca. 6 Monate)  zeitlich versetzt laufende Parallelmaßnahmen: Deckentausch Zwickauer Straße (ca. 5 Monate) Ersatzneubau Telekom Nürnberger Straße Nord zw. Budapester und Bernhardstr. (ca. 12 Monate) Maßnahmen an den Anlagen der DB AG im Bereich der Gleisanlagen (eff. 5 Monate) Herstellung FW-Querungen Bernhardstraße und Kaitzer Straße (4 Monate)					2	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	2	14																				14
	3	15																				15
	4	16																				16
	5	17																				17
	6	18																				18
	7	19																				19
	8	20																				20
	9	21																				21
	10	22																				22
	11	23																				23
	12	24																				24
3	1	25	zeitlich bestimmende Baumaßnahmen: Fernwärmeprovisorium an der Zielgrube (ca. 7 Monate) gefolgt vom Bau Düker (ca. 24 Monate) Baufreimachung/Leitungsumverlegung im ZBH (ca. 6 Monate)  zeitlich versetzt laufende Parallelmaßnahmen: Deckentausch Zwickauer Straße (ca. 5 Monate) Ersatzneubau Telekom Nürnberger Straße Nord zw. Budapester und Bernhardstr. (ca. 12 Monate) Maßnahmen an den Anlagen der DB AG im Bereich der Gleisanlagen (eff. 5 Monate) Herstellung FW-Querungen Bernhardstraße und Kaitzer Straße (4 Monate)					3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	2	26																			26	
	3	27																			27	
	4	28																			28	
	5	29																			29	
	6	30																			30	
	7	31																			31	
	8	32																			32	
	9	33																			33	
	10	34																			34	
	11	35																			35	
	12	36																			36	

Bauphase Eb0/B0/K0/N0/E0

Rückbau Medienrohrbrücke



### Bauphasenfolge

AWARO®: T45\_28\_SB2020\_TA1\_2\_NOSSB, Dokument-Nr. 35382 Ver.: 2

Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Baufeld					Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Umleitungstrecke					
			Ebertplatz – Eb	Brückenbau Nossener Brücke – B	Knotenpunkt Budapester Straße – K	Nürnberger Straße – N	Nürnberger Ei – E				Ebertplatz	Oderaner Straße	Tharandter Straße/ Löbtauer Straße einschl. Hirschfelder Straße und Oederaner Straße (Süd)	Freiberger Straße, Ammonstraße, Budapester Straße	Münchner Straße/ Würzburger Straße	Hohe Straße/ Altzeller Straße
4	1	37	Bauphase Eb1.1	Bauphase B1 Herstellung Nordüberbau (einschließlich Regenrückhaltebecken Zwickauer Straße)	Bauphase K1	Bauphase N1 Nordseite (Fernwärmequerungen Kaitzer/Bernhardstr.im Vorfeld)	Bauphase E1 Nordseite	4	1	37	5 Monate nur stadtwärtig	9 Monate nur landwärtig	3 Monate nur stadtwärtig	3 Monate nur landwärtig		
	2	38														
	3	39														
	4	40														
	5	41														
	6	42														
	7	43	Bauphase Eb1.2(Eb1.3)		Bauphase K2	Bauphase N2 Südseite	Bauphase E2 Südseite		7	43						
	8	44														
	9	45														
	10	46														
	11	47														
	12	48														
5	1	49	Bauphase B2 Herstellung Südüberbauten	Bauphase K3	Bauphase N3 Gleisbau	Bauphase E3	5	1	49	5 Monate (Nord, in Richtung Zentrum)	5 Monate	11 Monate nur landwärtig	6 Monate in beide Richtungen			
	2	50														
	3	51														
	4	52														
	5	53														
	6	54														
	7	55		Bauphase Eb1.4	Bauphase K4.1			Bauphase K5 (Umbindung FW Budapester/ Chemnitzer Straße)	Bauphase K4.2					7	55	
	8	56														
	9	57														
	10	58														
	11	59														
	12	60														
6	1	61	Bauphase Eb2.1	Bauphase K-B2	1,5 Monate	1,5 Monate nur stadtwärtig	6	1	61							
	2	62														
	3	63														
	4	64														
	5	65														
	6	66														
	7	67														
	8	68														
	9	69														
	10	70														
	11	71														
	12	72														

### Bauphasenfolge

Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Baufeld					Jahr	Monat	Zeitraum (Monate)	Umleitungstrecke					
			Ebertplatz – Eb	Brückenbau Nossener Brücke – B	Knotenpunkt Budapester Straße – K	Nürnberger Straße – N	Nürnberger Ei – E				Ebertplatz	Oderaner Straße	Tharandter Straße/ Löbtauer Straße einschl. Hirschfelder Straße und Oederaner Straße (Süd)	Freiberger Straße, Ammonstraße, Budapester Straße	Münchner Straße/ Würzburger Straße	Hohe Straße/ Altzeller Straße
7	1	73		Bauphase B2 Herstellung Südüberbauten				7	1	73	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">           9 Monate nur landwärtig         </div> </div> </div>					
	2	74							2	74						
	3	75							3	75						
	4	76	Bauphase Eb3/B3						4	76						
	5	77			Bauphase K-B4				5	77						
	6	78		Bauphase 4 Komplettierung Nordüberbau					6	78						
	7	79							7	79						
	8	80					8		80							
	9	81					9		81							
	10	82					10		82							
	11	83					11		83							
	12	84					12		84							
8	1	73						8	1	73						
	2	74							2	74						
	3	75					3		75							
	4	76					4		76							
	5	77					5		77							
	6	78					6		78							
	7	79					7		79							
	8	80					8		80							
	9	81					9		81							
	10	82					10		82							
	11	83					11		83							
	12	84					12		84							

AWARO@: T45\_28\_SB2020\_TA1\_2\_NOSSB, Dokument-Nr. 35382 Ver.: 2