

Projekt: Generalinstandsetzung Talsperre Weida, Niederschrift

Projektbesprechung:	Beratung Denkmalpflege
Datum/Uhrzeit:	13.03.2023, 10:00–11:30 Uhr
Ort/Anschrift:	LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE 99084 Erfurt
Verfasser:	Stefan Pfizenmaier (Planungsarge)
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste
Anlagen zur Niederschrift	Präsentation, zugesandte Unterlagen, Teilnehmerliste

TOP	Inhalt	zu erledigen von / Termin
	Agenda 1. Veranlassung 2. Ergebnisse Value Management 3. Diskussion 4. Sonstiges	
1	Veranlassung Abstimmungen zwischen Planung und Belangen des Denkmalschutzes. Ziel ist es, in gegenseitigem Einvernehmen und auf Basis der vorhergehenden Abstimmungen und zugesandten Unterlagen das weitere Vorgehen und die finalen Anpassungen der Genehmigungsplanung zur Generalinstandsetzung der Talsperre Weida festzulegen.	
2	Ergebnisse des Value Management Hr. Sevis präsentiert kurz die Ergebnisse des vom TMUEN geforderten Value Management Prozesses und der vorhergehenden Abstimmungen Insbesondere zu den folgenden Punkten besteht Abstimmungsbedarf: • Hochwasserentlastung • Schieferplatten Mauerkrone Sattelmauer • Ersatz Brüstungsmauer Hauptmauer	
3	Diskussion	
	Hochwasserentlastung Die Hochwasserentlastung soll hinsichtlich ihrer Substanz und in ihrem Allgemeinbild so weit wie möglich erhalten bleiben. Auf Grund der technischen Anforderungen zur sicheren Abfuhr von Hochwässern ist ein Eingriff in den überlieferten Bestand erforderlich. Aktuell werden im Hydrauliklabor in	

TOP	Inhalt	zu erledigen von / Termin
	Schleusingen Modellversuche durchgeführt. Das Modell berücksichtigt die Ergebnisse der vorhergehenden Abstimmungen zum Thema Denkmalschutz. Die Versuche sind kurz vor dem Abschluss. Am 21.03.2023 ab 10:00 Uhr sollen die finalen Modellversuche durchgeführt werden. Die Anwesenden sind hierzu herzlich eingeladen. Weiteres Vorgehen: Es besteht einvernehmen, dass nach erfolgreichem Abschluss der Modellversuche die Planung entsprechend angepasst und eine denkmalverträgliche Lösung auf Grundlage der bisherigen Abstimmungen erarbeitet wird. Schwerpunkt bzgl. Denkmalschutz ist die Erhaltung des Erscheinungsbildes der Kaskade im oberen Teil. Die Einhausung des Kompressors an der linken Mauerseite soll als technisches Zweckbauwerk ausgeführt werden.	TFW
	Schieferplatten Mauerkrone Sattelmauer Die in den zugesandten Unterlagen dargestellten Teiländerungen wurden diskutiert. Weiteres Vorgehen: Es besteht Einvernehmen bezüglich der dargestellten Planung. Ein Einbau der Schieferplatten an der rechten und linken Seite der Sattelmauer ist unter Berücksichtigung der Erhaltung des Erscheinungsbildes akzeptabel. Zwischen den Geländerholmen an der Sattel- und Hauptmauer kann ein Metallgitter als zusätzliche Sicherheit gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften eingebaut werden.	
	Ersatz Brüstungsmauer Hauptmauer Die in den zugesandten Unterlagen dargestellten Teiländerungen wurden diskutiert. In früheren Abstimmungen wurde eine bereichsweise Herstellung der Brüstungsmauer an der rechten und linken Seite der Hauptmauer mit dazwischenliegendem Geländer angedacht. Diese Lösung ist unter Berücksichtigung der Erhaltung des Erscheinungsbildes nicht gewünscht. Weiteres Vorgehen: Es besteht Einvernehmen, dass eine bereichsweise Herstellung der Brüstungsmauer nicht gewünscht ist. Stattdessen soll das in den zugesandten Unterlagen dargestellte Geländer über die gesamte Mauerkrone verlaufen. Die Unterlagen werden diesbezüglich angepasst.	PA

TOP	Inhalt	zu erledigen von / Termin
4	Weiteres Vorgehen Die zugesandten Unterlagen werden auf Grundlage der Ergebnisse der Besprechung überarbeitet und an alle beteiligten in digitaler Form verschickt. Auf Grundlage dieser überarbeiteten Unterlagen stimmen sich das TLDA Thüringen und das LRA Greiz ab. Es wird ein denkmalfachrechtliches Schreiben bzw. eine Stellungnahme erstellt. Es wird angestrebt, den gesamten Vorgang bis Mitte April 2023 abzuschließen.	PA TLDA/LRA

Die Niederschrift gilt als anerkannt, soweit bis 5 Tage nach Erhalt keine schriftlichen Ergänzungen und Änderungen beim Verfasser eingehen.

aufgestellt:

Stefan Pfizenmaier

Planungsarge FICHTNER-Projektwerk
Stuttgart, 17.03.2023

FICHTNER

Digital signiert von
Pfizenmaier, Stefan
Datum: 2023.04.24 17
:04:30 +02'00'

bestätigt:

Imran Sevis

Großprojektleiter

Thüringer Fernwasserversorgung
Erfurt, den 17.03.2023

Anlagen:

Anlage 1: Präsentation zur Besprechung 13.03.2023

Anlage 2: Zugesandte Unterlagen

Anlage 3: Teilnehmerliste

 Teiländerung ab

Projektbesprechung zum Thema: Denkmalschutz

Projekt: Generalinstandsetzung Talsperre Weida

Datum: 13.03.2023 (10:00 Uhr)

Ort: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Petersberg, Haus 12, 99084 Erfurt

[illegible]