



GOK

# BS 38



- S, u', schwach feucht, (SU), gerundet, Wurzelreste, braun
- S, g, u', schwach feucht, (SU), gerundet, g = Buntsandsteinstücke, rotbraun-braun
- G, s, schwach feucht, (GE), gerundet, g = Buntsandsteinstücke, orange
- S, u', g', erdfeucht, (SU), gerundet, g = Buntsandsteinstücke, rotbraun

Kein weiterer Bohrfortschritt



**DR. SPANG**

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen  
Geologie und Umwelttechnik mbH

**Bauvorhaben:**  
TENP III  
Mittelbrunn - Klingenmünster  
**Auftraggeber:**  
Open Grid Europe GmbH

**KLEINRAMMBOHRUNG**

Anlage: 4.2 - BS 38

Projekt-Nr: 40.6722

Datum: 04.08.2020

Maßstab: 1 : 50

Bearbeiter: Cris/Zdr