

Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Bau-km	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z.B. Stauziele)
01.	Deich		0+000 – 0+180	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 25,15 m NHN
02.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+000 – 0+178	LfU	LfU	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen $\geq 25,00$ m NHN ($\cong 835$ cm a. P. Wbge)
03.	Deichverteidigungsweg		0+000 – 0+173	LfU	LfU	Benutzung durch Radfahrer gestattet (Elberadweg)
04.	Wanddurchführung Versorgungsleitungen Im Hagen		0+020	LfU	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wittenberge Stadtwerke Wittenberge GmbH Deutsche Telekom	
05.	Schaltanlagen		0+024	LfU	Stadtwerke Wittenberge GmbH	
06.	Sitzanlage	Treppenstufen / Sitzelemente	0+125 – 0+150	LfU	Stadt Wittenberge	
07.	Schart 1 – Abfahrt Nedwighafen		0+178 – 0+195	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen der Abfahrt ab Prognosen $\geq 24,00$ m NHN ($\cong 735$ cm a. P. Wbge)
08.	Wanddurchführung Regenwasserkanal Nedwighafen		0+184	LfU	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wittenberge	
09.	Wanddurchführung Beleuchtungskabel Nedwighafen		0+191	LfU	Stadt Wittenberge	

Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Bau-km	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z.B. Stauziele)
10.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+195 – 0+431	LfU	LfU	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen \geq 25,00 m NHN (\cong 835 cm a. P. Wbge)
11.	Wasserseitige Berme		0+195 – 0+431	LfU	LfU	
12.	Schart 2 – Abgang Ufertreppe 2		0+229 – 0+232	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen \geq 24,00 m NHN (\cong 735 cm a. P. Wbge)
13.	Schart 3 – Abgang Ufertreppe 5		0+353 – 0+356	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen \geq 24,00 m NHN (\cong 735 cm a. P. Wbge)
14.	1. und 2. Sicherungslinie Krankenhaus		0+430 – 0+460	LfU	LfU	OK Terasse 23,90m NHN (1. Sicherungslinie) OK Stahlbetonholm 23,99 m NHN (2. Sicherungslinie) Aufbau der 1. und 2. Sicherung ab Prognosen \geq 24,00 m NHN (\cong 735 cm a. P. Wbge) Offenhaltung eines Feldes des mobilen HWS in der 2. Sicherungslinie als Zugang bis 23,65m NHN (\cong 700 cm a. P. Wbge)

Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Bau-km	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z.B. Stauziele)
15.	Wanddurchführung Versorgungsleitungen Krankenhaus (Strom, Gas, Wasser)		0+438	LfU	Stadtwerke Wittenberge GmbH	
16.	Wanddurchführung SW-Entsorgung Krankenhaus		0+446	LfU	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wittenberge	
17.	Wanddurchführung Fernmeldkabel Krankenhaus		0+448	LfU	Deutsche Telekom	
18.	Schaltschrank		0+458	LfU	Stadtwerke Wittenberge GmbH	
19.	Schart 4 – Abgang Ufertreppe 7 / Bootsschuppen WSP Wittenberge	Inkl. Absturzsicherung	0+453 – 0+456	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 23,99 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen $\geq 24,00$ m NHN ($\cong 735$ cm a. P. Wbge)
20.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+458 – 0+504	LfU	LfU	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen $\geq 25,00$ m NHN ($\cong 835$ cm a. P. Wbge)
21.	Wasserseitige Berme		0+458 – 0+504	LfU	LfU	