



**Bauwerksverzeichnis**

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Bau-km	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungs-pflichtiger	Bemerkungen (z.B. Stauziele)
01	Deich		2+000 - 2+060	LfU	LfU	OK Spundwand 24,25 m NHN
<del>02</del>	<del>Deichschutzstreifen wasserseitig</del>		<del>2+000 - 2+580</del>	<del>LfU</del>	<del>LfU</del>	<del>Restriktionen gem. § 98 Abs. 1 Satz 2</del>
<del>03</del> 02	<del>Deichschutzstreifen landseitig DVW</del>		2+000 - 2+060	LfU	LfU	Restriktionen gem. § 98 Abs. 1 Satz 2
<del>04</del> 03	Elberadweg	Weg mit wassergebundener Decke auf Deichkrone inkl. Bankett	2+000 - 2+060	LfU	Amt Lenzen-Elbtalaue	Öffentliche Nutzung durch Anwohner/Touristen (Elberadweg)
04	Hochwasserschutzwand		2+060 - 2+541	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,25 m NHN
05	Deich		2+541 - 2+580	LfU	LfU	OK <del>Stahlbetonholm</del> 24,25 m NHN
06	Schart 1 - Zufahrt Deichvorland	Verschluss mit Aludammbalken	2+-138 - 2+142	LfU	LfU (Amt Lenzen-Elbtalaue unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	OK Stahlbetonholm 23,08 m NHN, Verschließen der Zufahrt ab Prognose $\geq$ 24,00 m NHN ( $\cong$ 735 m a.P. Wbg.)
07	Schart 2 - Zufahrt Grundstück "Am Elbdeich 15"	Stahlbetonholm 1 Stützenverankerung mit Abdeckkappe in Schartmitte, Verschluss mit Aludammbalken einschl. 1 Mittelstütze	2+210 - 2+218	LfU	LfU (Amt Lenzen-Elbtalaue unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	OK Stahlbetonholm 22,97 m NHN, Verschließen der Zufahrt ab Prognose $\geq$ 24,00 m NHN ( $\cong$ 735 m a.P. Wbg.)
08	Schart 3	Verschluss mit Aludammbalken	2+339 - 2+340	LfU	LfU (Amt Lenzen-Elbtalaue unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	OK Stahlbetonholm 23,47 m NHN, Verschließen der Zufahrt ab Prognose $\geq$ 24,00 m NHN ( $\cong$ 735 m a.P. Wbg.)
09	Schart 4	Verschluss mit Aludammbalken	2+467 - 2+471	LfU	LfU (Amt Lenzen-Elbtalaue unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	OK Stahlbetonholm 23,58 m NHN, Verschließen der Zufahrt ab Prognose $\geq$ 24,00 m NHN ( $\cong$ 735 m a.P. Wbg.)
10	<del>Deichschutzstreifen landseitig DVW</del>	<del>entspricht der Straße "Am Elbdeich"</del>	<del>2+060 - 2+519</del>	<del>Amt Lenzen-Elbtalaue</del>	<del>Amt Lenzen-Elbtalaue</del>	<del>Restriktionen gem. § 98 Abs. 1 Satz 1</del>
11 10	<del>Deichschutzstreifen landseitig DVW</del>	entspricht DVW auf Deichkrone	2+519 - 2+580	LfU	LfU	Restriktionen gem. § 98 Abs 1 Satz 1



**Bauwerksverzeichnis**

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Bau-km	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z.B. Stauziele)
<del>42</del> 11	Wanddurchführung Fernmeldekabel		2+210	LfU	<del>Leitungsbetreiber</del> Deutsche Telekom	
<del>43</del> 12	Wanddurchführung Stromkabel		2+232	LfU	<del>Leitungsbetreiber</del> WEMAG	
<del>44</del> 13	Wanddurchführung Fernmeldekabel		2+233	LfU	<del>Leitungsbetreiber</del> Deutsche Telekom	
<del>45</del> 14	Wanddurchführung TW-Hausanschluss		2+233	LfU	<del>Leitungsbetreiber</del> WTAZV	
15	Stromanschluss Pegelhaus		2+361	WEMAG	WEMAG	Rückbau Stromhausanschlusssäule
16	Stromanschluss Pegelhaus		2+470 – 2+578	LfU	WEMAG	parallele Verlegung neues Stromhausanschlusskabel im landseitigen Bankett des DVW einschl. Deichkreuzung bei 2+578
17	Fernmeldeanschluss Pegelhaus		2+576	LfU	Deutsche Telekom	Umbau Fernmeldeanschluss (Verlegung Erdkabel gemeinsam mit neuem Stromhausanschluss)
18	Stromanschluss Pegelhaus		2+578	WEMAG	WEMAG	Aufstellung neue Stromhausanschlussssäule