

Anlage 2: Übersicht der Maßnahmen (Eingriff, Ausgleich, ÖM- und CEF-Maßnahmen)  
mit Bauzeitenbeschränkungen laut saP, Abstimmung mit TöB etc.

Maßnahmenbeschreibung			Bauzeitenbeschränkung nach Jahreszeit [Monate]											
Maßnahmen-Nummer	Bezeichnung	Länge [m] / Fläche [qm]	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1000	Asphaltweg mit Baumfällung 2 St.	115	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1010	Rasenverbundsteine mit Baumfällung 5 St.	170	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1011	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	15	ohne Zeitenbeschränkung											
1012	Schotterweg mit Baumfällung 2 St.	30	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
			Bei Gewässerkreuzung: Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen						Bau empfohlen			Bei Gewässerkreuzung: Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen		
1020	Schotterweg mit Baumfällung 35 St.	1.010	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1030	Schotterweg mit Baumfällung 15 St.	250	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1040	Schotterweg mit Baumfällung 10 St.	210	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1041	Rasenverbundsteine mit Baumfällung 2 St.	110	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1042	Schotterweg ohne Baumfällung	380	ohne Zeitenbeschränkung											
1050	Schotterweg mit Baumfällung 2 St.	55	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1051	Rasenverbundsteine mit Baumfällung 3 St.	80	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1052	Schotterweg ohne Baumfällung	30	ohne Zeitenbeschränkung											
1080	Schotterweg mit Baumfällung 10 St. (CEF-Maßnahme 4365*)	310	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1081	Asphaltanschluss ohne Baumfällung (CEF-Maßnahme 4365*)	35	ohne Zeitenbeschränkung											
1082	Asphaltanschluss ohne Baumfällung (CEF-Maßnahme 4365*)	20	ohne Zeitenbeschränkung											
1100	Schotterweg mit Baumfällung 1 St. (CEF-Maßnahme 4366*)	180	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1105	Asphaltweg ohne Baumfällung	230	ohne Zeitenbeschränkung											
1110	Asphaltweg ohne Baumfällung	665	ohne Zeitenbeschränkung											
1115	Asphaltweg ohne Baumfällung	220	ohne Zeitenbeschränkung											
1130	Schotterweg mit Baumfällung 105 St.	1.230	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
			Kein Bau zur Vermeidung von Störungen des Dreizehenspechts						ggf. Verlängerung Aufzucht					
1131	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	15	ohne Zeitenbeschränkung											
1135	Schotterweg mit Baumfällung 5 St.	560	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1136	Asphaltanschluss mit Baumfällung 1 St.	30	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
			Bei Gewässerkreuzung: Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen						Bau empfohlen			Bei Gewässerkreuzung: Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen		
1140	Schotterweg mit Baumfällung 5 St.	420	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1150	Schotterweg mit Baumfällung 2 St.	450	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1151	Asphaltanschluss mit Baumfällung 10 St.	20	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1160	Schotterweg mit Baumfällung 30 St.	695	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1180	Schotterweg mit Baumfällung 20 St.	820	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
1181	Rasenverbundsteine ohne Baumfällung	70	ohne Zeitenbeschränkung											
1182	Schotterweg ohne Baumfällung	40	ohne Zeitenbeschränkung											
1183	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	10	ohne Zeitenbeschränkung											
2010	Schotterweg mit Baumfällung 15 St.	1.040	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2011	Asphaltanschluss mit Baumfällung 1 St.	20	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2012	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	20	ohne Zeitenbeschränkung											
2020	Schotterweg ohne Baumfällung	220	ohne Zeitenbeschränkung											
2021	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	20	ohne Zeitenbeschränkung											
2040	Schotterweg mit Baumfällung 105 St.	1.215	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2050	Asphaltweg (Verbreiterung) mit Baumfällung 30 St.	1.275	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2055	Schotterweg mit Baumfällung 10 St.	980	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2056	Asphaltanschluss ohne Baumfällung	12,5	ohne Zeitenbeschränkung											
2060	Schotterweg ohne Baumfällung	210	ohne Zeitenbeschränkung											
2070	Asphaltweg mit Baumfällung 6 St.	450	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2080	Asphaltweg ohne Baumfällung	180	ohne Zeitenbeschränkung											
2085	Asphaltweg ohne Baumfällung	190	ohne Zeitenbeschränkung											
2090	Asphaltweg mit Baumfällung 5 St.	510	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2092	2 Ausweichstellen mit Baumfällung 2 St.	2x 105 qm	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C			Rodung Wurzelteller					Baumfällung
2100	Asphaltweg ohne Baumfällung	180	ohne Zeitenbeschränkung											
3000	Wanderparkplatz ohne Baumfällung	57 qm	ohne Zeitenbeschränkung											
3040	Wanderparkplatz mit Baumfällung 16 St. (CEF-Maßnahme 4355*)	240 qm											Baumfällung bei T. ab 15° C	
3070	Grill- und Schutzhütte ohne Baumfällung	25 qm	ohne Zeitenbeschränkung											
3090	Wanderparkplatz ohne Baumfällung	158 qm	ohne Zeitenbeschränkung											
4070	Waldumbau	7000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4080	Waldumbau	35000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4100	Waldumbau	10000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4200	Neuanlage Stillgewässer	1000 qm	Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen						Bau empfohlen			Amphibien-Schonzeiten berücksichtigen		
4210	Waldumbau	1600 qm	Baumfällung											Baumfällung
4220	Waldumbau	36000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4240	Entsiegelung	90 qm	ohne Zeitenbeschränkung											
4251	Waldumbau mit Äsungfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung

Anlage 2: Übersicht der Maßnahmen (Eingriff, Ausgleich, ÖM- und CEF-Maßnahmen)  
mit Bauzeitenbeschränkungen laut saP, Abstimmung mit TöB etc.

Maßnahmen- Nummer	Bezeichnung	Länge [m] / Fläche [qm]	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
4252	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4253	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4254	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4255	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4256	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4257	Waldumbau mit Äsungsfläche	1000 qm	Baumfällung											Baumfällung
4270	Laubbaumpflanzung	700 qm										Empfohlener Zeitraum		
4300	Obstbaumpflanzaktion											Empfohlener Zeitraum		
4310	Nistkastenaktion				Empfohlener Zeitraum									
4350	Fledermauskästen als Ausgleich (30 Stück)				Empfohlener Zeitraum									
4355	*Fledermauskästen (20 Stück) als CEF-Maßnahme für Maßnahme 3040				Empfohlener Zeitraum									
4360	Haselmauskästen als Ausgleich (15 Stück)				Empfohlener Zeitraum									
4365	*Auffichtung für die Haselmaus als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	365 qm	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C		Rodung Wurzelteller						Baumfällung
	*Initialpflanzung für die Haselmaus als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	365 qm										Empfohlener Zeitraum		
	*Haselmauskästen & Reisighäufen als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	365 qm										Empfohlener Zeitraum		
4366	*Auffichtung für die Haselmaus als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	180 qm	Baumfällung			Rodung Wurzelteller bei Temperaturen ab 15° C		Rodung Wurzelteller						Baumfällung
	*Initialpflanzung für die Haselmaus als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	180 qm										Empfohlener Zeitraum		
	*Haselmauskästen & Reisighäufen als CEF-Maßnahme bei Eingriff in Waldrand	180 qm										Empfohlener Zeitraum		
4370	Herausnahme bestimmter Laubbäume aus der Bewirtschaftung (19 Stück)		ohne Zeitenbeschränkung											

aufgestellt: 14.06.2023

gez. Peltzer

**Legende:**

nicht möglich  
 möglich