



DR. SPANG

DR. SPANG
Ingenieurgesellschaft für Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH

Anlage 12.7.16.16.44.1a - neu

Altlastenverdachtsfläche	554
Anschrift	Ferdinand-Happ-Straße / Containerumschlagplatz Frankfurt am Main
Eigentümer	Deutsche Bahn AG
Gemeinde	Frankfurt
Flur	409
Flurstück	1/2
Sanierungspflichtiger	Deutsche Bahn AG (Eigentümer)
Gutachter	Institut Fresenius Im Maisel 14 65232 Taunusstein
Info erfolgt an	Dr. Spang GmbH
Datum der Erstinformation	2014
Erkundung / Schadensabgrenzung	
Datum Sachstand	01.07.1999
Sachstand	Boden : Tiefe 1,7 m: PAK 0,89 mg/kg, Naphthalin 0,2 mg/kg, Benzo-a-Pyren 0,09 mg/kg Bodenluft: Tiefe 1 - 2 m: 6,9 mg/m ³ BTEX
Maßnahmen vor Beginn Grundwasserabsenkung NMS	keine Maßnahme aufgrund oberflächenlichen Belastungen, die mit zunehmender Tiefe stark abnehmen.
Monitoring-Messstellen Grundwasserstand	-
Beprobungsintervall Grundwasserstand	-
Monitoring-Messstellen Hydrochemie	-
Beprobungsintervall Hydrochemie	-
Analyseparameter	-
Auslöseschwellen	-
Maßnahmen bei Überschreitung der Auslöseschwellen	-
Dauer der Abwehrmaßnahme	-