

Formular 19/7: Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Windenergieanlagen

Für jede Anlage ist ein gesondertes Formular auszufüllen.
Zusätzlich ist für den gesamten Windpark ein Formular auszufüllen.

Windenergieanlagen Nr.: 1
 Windpark (Summe) [m²]

| Flächen | Wirkfaktor | Flächengröße [m ²] | Rekultivierung nach Bauabschluss? | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | ja | nein |
| 1. Flächenvorbereitung (=gesamte Baufläche) | | | | |
| Flächen mit Baumbestand | Fortfräse oder Ziehen der Wurzelstöcke: Vermischung der Bodenschichtung und Verdichtung | 7.687 | | |
| Planierflächen | Beeinträchtigung der Eigenart, Verdichtung | 4.434 | | |
| 2. Dauerhafte Inanspruchnahme durch Anlagenteile | | | | |
| Fundament | Versiegelung | 505 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kranstellfläche | Teilversiegelung (Schotterfläche) | 2.082 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neue Wege | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wegeaufbereitungen | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | 466 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabeltrasse | Verlegung in baulich vorbelasteten Böden / Flächen (Wege, Aufstellflächen etc.) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verlegung in baulich nicht vorbelastete Böden / Flächen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Temporäre Inanspruchnahme beim Bau | | | | |
| Lagerflächen Baumaterial | Verdichtung, Schadstoffeintrag: befestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: unbefestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lagerflächen Bodenaushub* | Verdichtung, Vernässung | 956 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Montageflächen (Montagefläche, Kranausleger) | Verdichtung, Schadstoffeintrag befestigt | 240 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung unbefestigt | 2.208 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | |
| Sonstige Bauflächen (Ausweichfläche, Böschungen, Lichtraum) | Verdichtung, Schadstoffeintrag befestigt | 298 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung unbefestigt | 932 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | |

* Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt.

Formular 19/7: Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Windenergieanlagen

Für jede Anlage ist ein gesondertes Formular auszufüllen.
Zusätzlich ist für den gesamten Windpark ein Formular auszufüllen.

Windenergieanlagen Nr.: 2
 Windpark (Summe) [m²]

| Flächen | Wirkfaktor | Flächengröße [m ²] | Rekultivierung nach Bauabschluss? | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | ja | nein |
| 1. Flächenvorbereitung (=gesamte Baufläche) | | | | |
| Flächen mit Baumbestand | Fortfräse oder Ziehen der Wurzelstöcke: Vermischung der Bodenschichtung und Verdichtung | 10.019 | | |
| Planierflächen | Beeinträchtigung der Eigenart, Verdichtung | 4.282 | | |
| 2. Dauerhafte Inanspruchnahme durch Anlagenteile | | | | |
| Fundament | Versiegelung | 505 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kranstellfläche | Teilversiegelung (Schotterfläche) | 2.194 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neue Wege | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wegeauf- bereitungen | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | 539 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabeltrasse | Verlegung in baulich vorbelasteten Böden / Flächen (Wege, Aufstellflächen etc.) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verlegung in baulich nicht vorbelastete Böden / Flächen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Temporäre Inanspruchnahme beim Bau | | | | |
| Lagerflächen Baumaterial (Lagerfläche) | Verdichtung, Schadstoffeintrag: befestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: unbefestigt | 2.214 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lagerflächen Bodenaushub* | Verdichtung, Vernässung | 708 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Montageflächen (Montagefläche, Kranausleger) | Verdichtung, Schadstoffeintrag befestigt | 240 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung unbefestigt | 2.063 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verdichtung, Schadstoffeintrag befestigt | 923 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Bauflächen (Ausweichfläche, BE-Fläche, Böschungen, Lichtraum) | Befestigungsart: Teilversiegelung unbefestigt | 633 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt.

Formular 19/7: Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Windenergieanlagen

Für jede Anlage ist ein gesondertes Formular auszufüllen.
Zusätzlich ist für den gesamten Windpark ein Formular auszufüllen.

Windenergieanlagen Nr.: 3
 Windpark (Summe) [m²]

| Flächen | Wirkfaktor | Flächengröße [m ²] | Rekultivierung nach Bauabschluss? | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | ja | nein |
| 1. Flächenvorbereitung (=gesamte Baufläche) | | | | |
| Flächen mit Baumbestand | Fortfräse oder Ziehen der Wurzelstöcke: Vermischung der Bodenschichtung und Verdichtung | 6.799 | | |
| Planierflächen | Beeinträchtigung der Eigenart, Verdichtung | 4.462 | | |
| 2. Dauerhafte Inanspruchnahme durch Anlagenteile | | | | |
| Fundament | Versiegelung | 505 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kranstellfläche | Teilversiegelung (Schotterfläche) | 2.117 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neue Wege | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wegeauf- bereitungen | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | 643 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabeltrasse | Verlegung in baulich vorbelasteten Böden / Flächen (Wege, Aufstellflächen etc.) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verlegung in baulich nicht vorbelastete Böden / Flächen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Temporäre Inanspruchnahme beim Bau | | | | |
| Lagerflächen Baumaterial | Verdichtung, Schadstoffeintrag: befestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: unbefestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lagerflächen Bodenaushub* | Verdichtung, Vernässung | 761 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Montageflächen (Montagefläche, Krausleger) | Verdichtung, Schadstoffeintrag | | | |
| | befestigt | 240 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung | | | |
| | unbefestigt | 2.049 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Bauflächen (Ausweichfläche, Böschungen, Lichtraum) | Verdichtung, Schadstoffeintrag | | | |
| | befestigt | 279 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung | | | |
| | unbefestigt | 915 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt.

Formular 19/7: Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Windenergieanlagen

Für jede Anlage ist ein gesondertes Formular auszufüllen.
Zusätzlich ist für den gesamten Windpark ein Formular auszufüllen.

- Windenergieanlagen Nr.:
- Windpark (Summe) 38.172 [m²]

| Flächen | Wirkfaktor | Flächengröße [m ²] | Rekultivierung nach Bauabschluss? | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | ja | nein |
| 1. Flächenvorbereitung (=gesamte Baufläche) | | | | |
| Flächen mit Baumbestand | Fortfräse oder Ziehen der Wurzelstöcke: Vermischung der Bodenschichtung und Verdichtung | 24.505 | | |
| Planierflächen | Beeinträchtigung der Eigenart, Verdichtung | 13.178 | | |
| 2. Dauerhafte Inanspruchnahme durch Anlagenteile | | | | |
| Fundament | Versiegelung | 1.515 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kranstellfläche | Teilversiegelung (Schotterfläche) | 6.393 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Neue Wege | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wegeaufbereitungen | Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken) | 1.648 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Vollversiegelung (z.B. Asphalt) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabeltrasse | Verlegung in baulich vorbelasteten Böden / Flächen (Wege, Aufstellflächen etc.) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Verlegung in baulich nicht vorbelastete Böden / Flächen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Temporäre Inanspruchnahme beim Bau | | | | |
| Lagerflächen Baumaterial (Lagerfläche) | Verdichtung, Schadstoffeintrag: | | | |
| | befestigt | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: | | | |
| | unbefestigt | 2.214 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lagerflächen Bodenaushub* | Verdichtung, Vernässung | 2.425 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Montageflächen | Verdichtung, Schadstoffeintrag | | | |
| | befestigt | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung | 720 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | unbefestigt | 6.320 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Bauflächen | Verdichtung, Schadstoffeintrag | | | |
| | befestigt | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Befestigungsart: Teilversiegelung | 1.500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | unbefestigt | 2.480 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt.