

Formular 19/7: Inanspruchnahme von Bodenflächen durch Windenergieanlagen

Für jede Anlage ist ein gesondertes Formular auszufüllen.
Zusätzlich ist für den gesamten Windpark ein Formular auszufüllen.

☒ Windenergieanlagen Nr.: WEA 2
☐ Windpark (Summe) 11.077 [m²]

Flächen	Wirkfaktor	Flächengröße [m ²]	Rekultivierung nach Bauabschluss?	
			ja	nein
1. Flächenvorbereitung (=gesamte Baufläche)				
Flächen mit Baumbestand	Fortfräse oder Ziehen der Wurzelstöcke: Vermischung der Bodenschichtung und Verdichtung			
Planierflächen	Beeinträchtigung der Eigenart, Verdichtung	11.077		
2. Dauerhafte Inanspruchnahme durch Anlagenteile				
Fundament	Versiegelung	380	☐	☒
Kranstellfläche	Teilversiegelung (Schotterfläche)	2.842	☐	☒
Neue Wege	Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken)		☐	☐
	Vollversiegelung (z.B. Asphalt)		☐	☐
Wegeauf- bereitungen	Teilversiegelung (z.B. wassergebundene Wegedecken)		☐	☐
	Vollversiegelung (z.B. Asphalt)		☐	☐
Kabeltrasse	Verlegung in baulich vorbelasteten Böden / Flächen (Wege, Aufstellflächen etc.)		☐	☐
	Verlegung in baulich nicht vorbelastete Böden / Flächen		☐	☐
3. Temporäre Inanspruchnahme beim Bau				
Lagerflächen Baumaterial	Verdichtung, Schadstoffeintrag:			
	befestigt		☐	☐
	Befestigungsart: Schotter			
	unbefestigt		☐	☐
Lagerflächen Bodenaushub*	Verdichtung, Vernässung	3.305	☒	☐
Montageflächen	Verdichtung, Schadstoffeintrag			
	befestigt		☒	☐
	Befestigungsart: temporär Teilversiegelt	1.370		
	unbefestigt	3.180	☒	☐
Sonstige Bauflächen	Verdichtung, Schadstoffeintrag			
	befestigt		☐	☐
	Befestigungsart:			
	unbefestigt		☐	☐

* Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt.