

Prüfprotokoll für Wartung nach drei Monaten

Windenergieanlagentyp		Mk-Version
EnVentus™		Mk 0
Version Nr.	Datum	Beschreibung der Änderungen
01	10.12.2020	Tabelle der Windenergieanlagentypen aktualisiert.

Windenergieanlagentyp/ Windenergieanlagenr.	Kürzel des Monteurs		Datum
Anmerkungen im Servicebericht:	Ja ☐	Nein ☐	

Inhaltsverzeichnis

1	Service-Vorbereitung.....	2
2	Nabe und Rotorblätter	2
3	Hydrauliksysteme	2
4	Getriebe und Getriebeölsystem	3
5	Generator	3
6	Azimutsystem	3
7	Turm.....	4
8	Abschließende Arbeiten	4

1 Service-Vorbereitung	3 Monate
14.4 Vorbereitung der Windenergieanlage	☐
14.5 Das Warnmeldungsprotokoll überprüfen.	☐

2 Nabe und Rotorblätter	3 Monate
5.1 Nabe	
5.1.1 Nabenabdeckung	
5.1.1.1 Die Glasfaserverbindungen auf lose Schrauben sichtprüfen.	☐
5.1.1.2 An jeder Blattposition eine Schraube für jede Größe der Schraubenverbindungen für die Stützen und Halterungen der Nabenabdeckung überprüfen.	☐
5.1.2 Konstruktion der Nabe	
5.1.2.1 Die Nabe auf Lackschäden, Korrosion und strukturelle Schäden sichtprüfen.	☐
5.1.3 Blattlager	
5.1.3.1 Jede zehnte Schraube zwischen Blattlager und Rotorblatt überprüfen.	☐
5.1.3.2 Jede zehnte Schraube zwischen Blattlager und Nabe überprüfen.	☐
5.2 Rotorblätter	
5.2.1 Die Rotorblätter von innen überprüfen.	☐
5.2.2 Die Rotorblätter von außen überprüfen.	☐
5.2.3 Die Hochleistungswurzelverbindung (HCRC) sichtprüfen.	☐
5.2.4 Die Blattmanschetten überprüfen.	☐
5.2.5 Pitchsystem	
5.2.5.1 Alle Schrauben an der Verbindung zwischen Hydraulik-Verteilerblock und Zylinder überprüfen.	☐
5.2.5.2 Drehmoment an allen Schrauben für Hydraulikspeicher-Stützbalken überprüfen.	☐
5.2.5.3 Drehmoment an allen Schrauben an jeder Pitchaufhängungshalterung überprüfen.	☐
5.2.5.4 Jede dritte Schraube der Drehmomentstütze überprüfen.	☐
5.2.5.5 Die Zylinderkopfschrauben überprüfen.	☐

3 Hydrauliksysteme	3 Monate
5.1 Hydraulik im Maschinenhaus	
5.1.1 Schläuche, Dichtungen und Anschlüsse im Maschinenhaus auf austretendes Hydrauliköl sichtprüfen.	☐

4	Getriebe und Getriebeölsystem	3 Monate
5.1	Hauptwellenanordnung	
5.1.1	Die Vorspannung der Schrauben am Hauptlagergehäuse und Grundrahmen überprüfen.	☐
5.1.2	Die Vorspannung der Schrauben an den Superschraubenverbindungen von Hauptlagergehäuse und Grundrahmen überprüfen.	☐
5.1.3	Die Vorspannung der Schrauben am Hauptlagergehäuse und Getriebe überprüfen.	☐
5.1.4	Die Vorspannung der Schrauben an Hauptwelle und Planetenträger überprüfen.	☐
5.1.5	Jede dritte Schraube der Verbindung von Hauptwelle und Nabe überprüfen und nachziehen.	☐
5.2	Rotorarretiersystem	
	Rotorstift schmieren.	☐

5	Generator	3 Monate
5.1	Bremssystem	
5.1.1	Sichtprüfung der Bremssättel durchführen.	☐
5.1.2	Sichtprüfung der Bremsscheibe durchführen.	☐
5.1.3	Rohre und Fittings auf Undichtigkeiten sichtprüfen.	☐

6	Azimutsystem	3 Monate
5.1	Allgemeine Prüfung des Azimutsystems	
	Azimutsystem auf ungewöhnliche Geräusche prüfen.	☐
	Auf Ablagerungen in der Nähe der Antriebe und des Lagers untersuchen.	☐
	Auf ausgelaufenes Öl auf der Plattform prüfen und den Schmierfüllstand in der Fettpresse überprüfen.	☐
5.2	Jede dritte der Schrauben, die den Azimutkranz mit dem Turm verbinden, überprüfen.	☐
5.3	Alle Schrauben in den Azimutklauen überprüfen.	☐
5.4	Die Vorspannung des Federpakets an den Federpaketen 1, 3 und 5 an jedem Azimutträger überprüfen.	☐
5.5	Funktionsprüfung der Pumpen durchführen.	☐
5.6	Jede dritte Schraube zur Befestigung des Azimutgetriebes am Maschinenhausgrundrahmen prüfen.	☐
5.7	Alle Azimutmotorbremsen überprüfen, um das Bremsmoment und den Luftspalt zu überprüfen.	☐

7	Turm	3 Monate
5.1	Inspektion des Turmfundaments	
5.1.1	Sichtprüfung von Beton und Mörtel auf Risse, Abblätterungen usw. an der Außenseite und im Turminneren durchführen.	☐
5.1.2	Überprüfung der Ankerschrauben im Ankerkorb	
	Sichtprüfung der Schraubenschutzkappen.	☐
	Sichtprüfung auf fehlende, beschädigte oder lockere Fundamentankerschrauben sowie des Korrosionsschutzes der Fundamentankerschrauben durchführen.	☐
	Die Nachspannung der Fundamentankerschrauben überprüfen.	☐
5.2	Inspektion der Turmflanschschrauben	
	Sichtprüfen auf fehlende, defekte oder lose Turmflanschschrauben, Korrosionsschutz an den Turmflanschschrauben und im Turmflanschbereich und Wasseraustritt in den Turmflanschen.	☐
	Die Turmflanschbolzen überprüfen.	☐
5.3	Stahlrohrturm mit großem Durchmesser (LDST) (optional)	
	Vertikalfansch und vertikale Flanschschrauben überprüfen.	☐
5.4	Sichtprüfung der Leitern und Plattformen	
	Die Schrauben, mit denen die Leitern an den Plattformen befestigt sind, sichtprüfen.	☐
	Leitern und Plattformen auf lose Schraubenmuttern oder beschädigte Schrauben sichtprüfen.	☐
	Die Plattformträger auf Risse, lose Schrauben und dergleichen sichtprüfen.	☐

8	Abschließende Arbeiten	3 Monate
5.1	Die Windenergieanlage für den Aufstart vorbereiten.	☐
5.2	Produktion aufstarten	☐