

# Probenahmeprotokoll

## Boden

Probenahmeort: Sandabbau der Fa. Christian Siebels & Co. GmbH  
Am Rillenmoor  
26409 Wittmund, OT Ardorf

Zweck der Probenahme: Erweiterung der Abbaufäche; Klärung der Verfahrenszuständigkeit gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 3 Abs. 4 Nr. 1 BBergG durch Feststellung der Feuerfestigkeit des Abbaugutes im Segerkegel-Test

Auftraggeber: Fa. Christian Siebels & Co. GmbH  
Wallster Postweg 5  
26607 Aurich

Zugrunde liegende Vorschriften: DIN 19698-1, DIN 52101

### Teilnehmer:

Leitung: Herr Jakob Philipps, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bodenkunde, Foortweg 11, 26487 Neuschoo  
Protokoll: Herr Dr. Eckhard Schmidt, Dipl.-Geologe, Planer des Erweiterungsvorhabens Allerstr. 5a, 26209 Hatten

### Einzelheiten der Probenahme:

Probenahmezeitraum: 21.04.2017, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr  
Probenahmetechnik: Entnahme aus Haufwerk, Homogenisierung, Probenteilung  
Entnahmestelle: Aufbereitungsanlage der Sandabbaustätte  
Probenanzahl: 4 Stück  
Probenmenge: je ca. 1,6 kg (Mischprobe aus 4 Teilproben)  
Verpackung: 1 l-Gläser mit fest verschließbarem Deckel (Stahlklammern, Dichtungsring)  
Zwischenlagerung: (entfällt)  
Transport: Postversand in gesicherter stoßfester Versandverpackung  
Empfänger (Labor): Deutsches Institut für Feuerfest und Keramik GmbH,  
Rheinstr. 58, 56203 Höhr-Grenzhausen  
Bemerkungen: (keine)

21.04.2017

Datum



Schmidt  
Protokollführer  
(Schmidt)

4 Teilproben mitgenommen