

Planersteller:
Schwenke Geo Consult
Wachmannstr. 34, D-28209 Bremen
Tel. (0421) 2010 4 2530
info@sgc-bremen.de

Antragsteller:
Kalksandsteinwerk Holdorf
Theodor Schnepfer GmbH Co.KG
Weißer Stein 12, D-49451 Holdorf

		LAGE												Messreihe Abstichsdaten		
GWM	Eigentümer	Rechtswert	Hochwert	UTM32_Rechts	UTM_32_Hoch	GOK	POK	ET	FOK	FUK	Baudatum	FOK_NHN	FUK_NHN	von	bis	Datensätze
GWM 134	OOWV	3.443.018,13	5.826.459,99	442.968,95	5.824.570,41	57,08	57,503	10,2	8,00	10,00	01.10.1966	49,08	47,08	14.08.1971	06.05.2024	942
GWM 154	OOWV	3.441.381,24	5.827.069,49	441.332,71	5.825.179,68	46,00	46,759	82,0	18,50	20,50	01.01.1977	27,50	25,50	14.04.1980	06.05.2024	606
GWM 154a	OOWV	3.441.380,64	5.827.070,49	441.332,11	5.825.180,68	46,04	46,685	82,0	56,75	63,75	01.01.1977	-10,71	-17,71	14.04.1980	06.05.2024	614
GWM 251	OOWV	3.441.603,53	5.826.387,29	441.554,91	5.824.497,75	51,69	52,137	42,0	38,50	40,50	22.10.1992	13,19	11,19	04.01.1993	06.05.2024	442
GWM 257	OOWV	3.441.602,03	5.826.387,69	441.553,41	5.824.498,15	51,64	52,137	15,0	12,00	14,00	22.10.1992	39,64	37,64	04.01.1993	06.05.2024	422
GWM 285	OOWV	3.442.671,92	5.826.928,97	442.622,88	5.825.039,21	50,85	51,451	14,0	11,00	13,00	20.11.2014	39,85	37,85	22.01.2015	05.02.2024	120
DMK 1 flach	DMK	3.441.820,58	5.826.869,99	441.771,88	5.824.980,26	49,85	50,361	28,0	24,00	26,00	05.02.2020	25,85	23,85	11.12.2020	05.02.2024	42
DMK 1 tief	DMK	3.441.819,41	5.826.871,59	441.770,71	5.824.981,87	49,85	50,359	60,0	52,00	54,00	04.02.2020	-2,15	-4,15	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 2 flach	DMK	3.441.599,48	5.827.580,08	441.550,87	5.825.690,07	44,50	44,979	24,0	20,00	22,00	29.01.2020	24,50	22,50	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 2 tief	DMK	3.441.598,19	5.827.581,64	441.549,58	5.825.691,62	44,50	44,977	55,5	53,00	55,00	28.01.2020	-8,50	-10,50	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 3 flach	DMK	3.442.490,71	5.827.130,65	442.441,74	5.825.240,82	48,80	49,201	24,0	20,00	22,00	31.01.2020	28,80	26,80	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 3 tief	DMK	3.442.489,28	5.827.132,12	442.440,31	5.825.242,29	48,75	49,255	54,0	48,00	50,00	30.01.2020	0,75	-1,25	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 4 flach	DMK	3.442.424,77	5.828.221,86	442.375,83	5.826.331,58	40,60	40,449	20,0	16,00	18,00	24.01.2020	24,60	22,60	11.12.2020	15.05.2023	42
DMK 4 tief	DMK	3.442.424,77	5.828.215,80	442.375,83	5.826.325,52	40,60	40,455	54,0	48,00	50,00	23.01.2020	-7,40	-9,40	11.12.2020	15.05.2023	42
Holdorf I	NLWKN	3.442.010,00	5.827.720,00	441.946,47	5.825.817,03	44,00	44,435	45,0	22,00	24,00	01.01.1975	22,00	20,00	20.11.1975	29.08.2024	6052
Holdorf II	NLWKN	3.441.990,17	5.827.706,51	441.941,15	5.825.816,52	43,75	44,308	99,0	70,00	72,00	01.01.1975	-26,25	-28,25	20.11.1975	31.07.2024	6068

Abkürzungen	
GOK	Geländeoberkante [m NHN]
POK	Pegeloberkante (Messpunkthöhe) [m NHN]
ET	Endteufe der Bohrung [m unter GOK]
FOK	Filteroberkante [m unter GOK]
FUK	Filterunterkante [m unter GOK]
Baudatum	Errichtungsdatum der GWM
FOK NHN	Filteroberkante [m NHN]
FUK NHN	Filterunterkante [m NHN]