

+m NN

373,00

372,00



371,00

370,00

# BSP 55

Archivbohrung

▽+372,70m NN



Mu, s, erdfeucht, schwer zu bohren, locker bis mitteldicht, braun

U, fs, t', g', erdfeucht, schwer zu bohren, [Hangschutt], g: Sst, weinrot

(Sst), erdfeucht, dicht, sehr schwer zu bohren, (stark verwitterter Oberer Bsst, ca. 80% zersetzt), weinrot



**DR. SPANG**

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen  
Geologie und Umwelttechnik mbH

**Bauvorhaben:**  
TENP III  
Mittelbrunn - Klingenmünster  
**Auftraggeber:**  
Open Grid Europe

**SCHLITZSONDIERUNG**

**Anlage:** 4.4 - BSP 55

**Projekt-Nr:** 40.6722

**Datum:** 26.08.1993

**Maßstab:** 1 : 50

**Bearbeiter:** vZ/Gold