

Bau-km 4+140,00 bis 4+170,00  
**A 7.10** Rekultivierung der BE-Fläche: Anpflanzung einer ca. 600 m<sup>2</sup> großen Weidenrinne als Ersatz für die gerodete Zierpappelgruppe (Anpflanzung von Stecklingen) im Bereich der Grünlandoffene-Ansatz von Landschaftsrasen RSM 7.1.2 Standard mit Kräutern

Bau-km 4+220,00 bis 4+280,00  
**A 7.11** Rekultivierung der BE-Fläche innerhalb einer mittelalten Gehölzgruppe auf dem AB-Auffahrtseck (ca. 1.480 m<sup>2</sup>): Anpflanzung der Rodungsfläche gemäß Gehölzverlust (5 Spitzahorn), weitere Entwicklung bis Kronenschluss erfolgt autogen

Bau-km 4+565,00  
**G 3.2** Tierquerungshilfe als Durchlass DN 2000 (Länge 47 m): Ausgestaltung mit 30 cm hoher Bodenschicht und Laubstreubeckung  
**V 2.17** Je nach Baufeldbeanspruchung: Schutz einer Altbuche (BH-D 60, = vom Saftrest ausgewiesener Biotopbaum); Anbringen einer Bohlerummantelung am Stamm; Rückschnitt von in den Arbeitstraum hineinragenden Ästen

Bau-km 4+670,00  
**V 6.7** Schließung der Bauwerke BW 586, 587 zeitlich nach der Fertigstellung von BW 585 und/oder des geplanten Tierdurchlasses zum lückenlosen Erhalt der Wanderbeziehungen (v.a. Amphibien)  
**V 2.18** Einengung des Baufeldes und/oder Einzelbaumschutz (Kronerückschnitt/Stammschutz) an 2 Stielkiefern (BH-D 70 cm) und einer Kiefer (BH-D 50 cm). Verlegung der ca. 70 m<sup>2</sup> großen BE-Fläche in Baumücke

Bau-km 4+680,00 bis 4+830,00  
**V 2.19** Baumschutzmaßnahmen im Bereich der Baustellenzufahrt (Kronerückschnitt, ggf. Stammschutz durch Bohlerummantelung gem. Vorgaben der ÖBB)

Bau-km 4+380,00, 4+430,00  
**V 2.16** Baumschutzmaßnahmen (Kronerückschnitt) im Bereich der abzubrechenden und neu zu erstellenden Schilderfundamente

Bau-km 4+110,00 bis 4+150,00  
**V 2.15** Baumschutzmaßnahmen im Bereich der Baustellenzufahrt von der L 114 zum BW 480: Gehölzrückschnitt zur Herstellung eines Lichtraumprofils im Bereich des Haselwäldchens. Einzelbaumschutz nach Vorgabe der ökologischen Bauüberwachung an einer Salweide


noch zu verorten  
**E 2.5.CEF** Schaffung von Fledermausquartieren für baumbewohnende Arten als Ersatz für den Verlust von potenziellen Quartier-Höhlenbäumen zwischen Bau-km 3+200,00 und 5+300,00: 1 Kasteneimer mit 20 Kästen im Altholzbestand des Limbacher-Späsen Waldes; genaue Verortung durch Chiroptologen

Bau-km 4+460,00 bis 4+890,00  
**A 2.4** Schließung angeschnittener Gehölzbestände (ca. 440 m<sup>2</sup> in bis Hundenheim). Herstellung eines geschlossenen Waldrandes durch SFU in Zuge anstehender Durchforstungsmaßnahmen; ggfs. Anpflanzungsmaßnahmen gem. Angaben im Maßnahmenblatt

Innerhalb des gesamten Baufeldes

<b>V 1</b>	Abtrag und Sicherung des Oberbodens nach den Bestimmungen der DIN 18300 und DIN 18915; Wiedereinbau von Boden aus nicht mit Wald bestockten Flächen; Schutz von Boden-, Grund- und Oberflächenwasser vor Verunreinigungen; Betankung von Betriebsfahrzeugen nur auf befestigten Flächen
<b>V 2</b>	Schutz von Bäumen, Gehölzen und sonstigen Vegetationsbeständen, die an das Baufeld anschließen, gemäß DIN 18920 und gemäß RAS-LP 4 inkl. Rückschnitt von ins Baufeld hineinragenden Ästen und ggfs. Wundversorgung
<b>V 3</b>	Beseitigung von Gehölzen innerhalb des Baufeldes in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
<b>V 4</b>	Auf-Stock-setzen der Gehölze auf nicht befahrenen Böschungsbereichen innerhalb des Baufeldes in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar
<b>V 5</b>	Abgrenzung des Baufeldes durch doppeltes Trassierband und im Bereich von Gehölzen durch Bauzaun
<b>A 6.6</b>	Rekultivierung von Bankett- und Freiflächen außerhalb der BE-Flächen und außerhalb neu modellierter Böschungsbereiche (im gesamten Baufeld ca. 1,2 ha); Ansatz mit Landschaftsrasen (RSM 7.1.2 Standard mit Kräutern), Mahd im Rahmen der Straßenunterhaltung
<b>G 1</b>	Ansatz von neu angelegten Straßenschnitten, Banketten und Entwässerungsmulden mit Landschaftsrasen (RSM 7.1.2 Standard mit Kräutern), Mahd im Rahmen der Straßenunterhaltung
<b>G 2</b>	Anpflanzung von neu angelegten Böschungen gem. Maßnahmenblatt

- Vermeidungsmaßnahmen**  
 Einzelbaumschutz gem. DIN 18920 und RAS-LP 4
- Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen**
- Rehabilitierung Laubwald bzw. laubwaldähnlicher Biotope, Waldrandentwicklung
  - Rehabilitierung Nadelwald bzw. nadelwaldähnlicher Biotope, Waldrandentwicklung
  - Rehabilitierung sonstiger Gehölze
  - rekultiviertes Grünland
  - Wiederherstellung Ruderalflur (freie Sukzession)
  - wieder hergestellte Bankettfläche, Landschaftsrasen
  - Verkehrsflächenbegleitgrün (auf Stock gesetzte Gehölze)
- Gestaltungsmaßnahmen**
- versiegelte Fläche
  - neu angelegter Schotterweg bzw. Ertüchtigung bestehender Unterhaltungswege
  - neu angelegte Entwässerungsmulde mit Rasensaart
  - Zierrasen, Bankett
  - neu angelegte Böschung mit Gehölzpflanzung
- Maßnahmenkennung**
- vorgesehene BE-Fläche
  - vorgesehenes Baufeld
  - Bach
  - Graben
  - bestehende Versiegelungsfläche
  - bestehender Wirtschaftsweg
- Nachrichtlich**
- FFH-Gebiet
  - gleichzeitig Vogelschutzgebiet
  - Naturschutzgebiet
  - Landschaftsschutzgebiet
  - Wasserschutzgebiet
  - OBK3
  - Lebensraumtyp n. Anh. 1 FFH-Richtlinie




**Erläuterung Maßnahmentyp:**

- V Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme

**Erläuterung Index:**

- CEF Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality)
- FCS Artenschutzrechtliche kompensatorische Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands (favorable conservation status)



 Paul-Marien-Str. 18 • D-66111 Saarbrücken Tel.: 0681 / 37 34 69 • Fax: 0681 / 37 34 79 e-mail: j.weyrich@ark-partnerschaft.de	bearbeitet	Datum	Zeichen
	gezeichnet	08/2017	J. Weyrich
	geprüft	08/2017	J. Weyrich
Projekt-Nr.:			P-JW-2011-18

 Landesbetrieb für Straßenbau Peter-Neuber-Allee 1 66538 Neunkirchen Telefon: 06821/100-0 Fax: 06821/100-339 e-mail: poststelle@lfs.saarland.de	bearbeitet	Datum	Zeichen
	geprüft	02/2018	Sch
	Projekt-Nr.:		

Nr	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

 A8 / von NK 6608 101/6609 095 nach NK 6609 082/081 / 2.263-0,563 PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.4 / 6 Maßnahmen Maßstab: 1:1.000
---	---

## A 8 AS Neunkirchen-Oberstadt - AK Neunkirchen Grundhafter Ausbau von Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+320

Aufgestellt Neunkirchen, den 27.02.2018 SAARLAND - Landesbetrieb für Straßenbau gez. Michael Hopstädter (Der Direktor des Landesbetriebes für Straßenbau)	
--	--

Datenquelle (OBK 3 = Offenlandbiotopkartierung 3, FFH = FFH-Grunderfassung, MaP = Entwurf der Managementpläne für die NATURA 2000-Gebiete, LBP = eigene Erhebungen im Rahmen des Projektes)