



Bauphase 1.2.1
-Abbruch und Aufbau nördliche Brücke
-SEDD-Kanalbau Bautzner Straße, Straßenbau Prießnitzstraße, Straßen- und Gleisbau Bautzner Straße (Nord u. teilw. Süd)

Verkehrsführung
-MIV stadtwärts über Radeberger Straße und Bautzener Straße
-MIV landwärts über Diakonissenweg und Radeberger Straße
-Schienenersatzverkehr für Straßenbahn
-Anbindung Tankstelle nur landwärts möglich

● Bau-LSA zur
● Schulwegsicherung

Andienung der Tankstelle
ist zu gewährleisten

Bauzeit	
Bauphase	Tage
0.1	2
0.2	2
0.3	2 (Nacht)
0.4	21
0.5	56
1.1	153
1.2	91
2.1.1	15
2.1.2	137
2.2	36
3.1	15
3.2	3 (Nacht)
3.3	3 (Nacht)
3.4	3 (Nacht)
3.5	2 (WE)

Legende

- stadtwärtiger Verkehr
- landwärtiger Verkehr
- Fußgängerführung
- Bau-LSA
- Baufeld
- Provisorium
- Straßenbahn

Entwurfsverfasser:	VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH	Datum	13.12.2019	Zeichen	Tz
bearbeitet		gezeichnet	13.12.2019	St	
geprüft			13.12.2019		
Könnerritzstraße 31 01067 Dresden Tel. (0351) 48 2 31 00 Fax (0351) 48 2 31 09					
Projektnummer: 81 6 260 00					

Vorhabenträger:	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung Straßen- und Tiefbauamt Postanschrift: Postfach 120020 01001 Dresden
-----------------	--

1	TEKTUR 1	Anwendung der ASR	13.12.2019	Tz
Nr.	Art der Änderung		Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF - TEKTUR 1

Straßenbauverwaltung	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.7 / 9
Straßen- und Tiefbauamt Dresden	Verkehrsführung während der Bauzeit BPh. 1.2.1
Straße / Abschn.-Nr. / Station:	Maßstab: 1:2000
PROJIS-Nr.:	

Bautzner Straße von Prießnitzstraße bis Stolpener Straße
einschließlich Brücke über die Prießnitz
Hochwasserschadensbeseitigung ID-8738

aufgestellt: Straßen- und Tiefbauamt Dresden, den 16.12.2019 Dr. Robert Franke komm. Amtsleiter	
---	--