

Anlage 12 – Bauwerksverzeichnis

Vorhaben:
Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Bauwerksverzeichnis

Vorhabenträger: RTW Planungsgesellschaft mbH Stiftstraße 9-17 60313 Frankfurt am Main			
Datum		Unterschrift	
Vertreter des Vorhabenträgers:		Verfasser: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH Lindleystraße 11 60314 Frankfurt am Main	
Datum		Unterschrift	
Genehmigungsvermerk Regierungspräsidium Darmstadt		Datum	20.08.2021
		Unterschrift gez. Thorsten Meyer	

Planungsstand: ~~20.08.2021~~ 18.01.2023

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Gleisanlagen						
1	a) linkes Streckengleis: 7,0+00 – 8,0+06 56 rechtes Streckengleis: 7,0+00 – 7,9+72 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,00 m, besonderer Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Unterbaus, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
2	a) 7,9+60 72 – 8,0+77 (NBS RTW) b) ---	5.2a	a) Neubau der Abzweig- und Überleitstelle Dunantsiedlung mit 2 ABW 9131, 9132 und 1 IBW 9133 b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
3	a) 2,2-3+90-28 – 2,5+47 (DB-Strecke 3640) b) ---	5.2a	a) Umbau des Streckengleises 3640 inkl. Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Unterbaus, Umbau der Oberleitung und Umbau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
4	a) linkes Streckengleis: 8,0+06 56 – 9,5+42 rechtes Streckengleis: 7,9+72 – 9,5+42 (NBS RTW) b) ---	5.2 a- 5.3a	a) zweigleisiger Ausbau der Strecke 3640 (EBO, Regelgleisabstand: 4,00 m, besonderer Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Unterbaus, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
5	a) 9,4+83 – 9,5+42 (NBS RTW) b) ---	5.4a	a) Neubau einer ABW 9141 b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
6	a) 9,9+88-68 – 10+74 71 (DB-Strecke 3603) (NBS RTW) b) ---	5.4a	a) Umbau des Streckengleises 3640 (besonderer Bahnkörper) inkl. Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Unterbaus, Umbau der Oberleitung und Umbau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
7	a) 9,0+60 (DB Strecke 3603) b) ---	5.4a	a) Rückbau EW 133 b) ---	a1) DB Netz AG a2) -- b1) DB Netz AG b2) --		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
8	a) 8,9+35 – 9,2+68 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) Gleis 008 inkl. technischer Ausrüstung und EW 134 b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
9	a) 9,0+70 – 9,2+65 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) Gleis 009 inkl. technischer Ausrüstung und Kreuzung K136 b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
10	a) 9,0+62 – 9,2+00 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) Weichenverbindung EW 133 bis DKW 141 inkl. technischer Ausrüstung und EKW 137 b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
11	a) 9,0+70 – 9,1+17 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) Weichenverbindung EW 133 bis EKW 139 inkl. technischer Ausrüstung b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
12	a) 9,1+17 – 9,2+90 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) Gleis 010 inkl. technischer Ausrüstung und EKW 139 , Kreuzung K140 und DKW 141 b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
13	a) 10,1+62 76– 10,3+32 (NBS RTW) b)	5.4a	a) Umbau (Rückbau und Neubau) der Gleise 012 und 013 inkl. technischer Ausrüstung und EW 143 (besonderer Bahnkörper) b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB-Netz-AG-RTW GmbH b1) DB Netz AG b2) DB-Netz-AG-RTW GmbH		
14	a) 9,0+16 – 9,5+96 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Rückbau Gleis 012 ,013 und 014 inkl. der ABW 217, EW 214, ABW 215, IBW 218 b) ---	a1) DB Netz AG a2) -- b1) DB Netz AG b2) --		
15	a) 9,4+62 – 9,5+96 (DB Strecke 3603) b)	5.5a	a) Rückbau der Weichenverbindung EW 214 bis EW 221 inkl. der EW 221 b) ---	a1) DB Netz AG a2) -- b1) DB Netz AG b2) --		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
16	a) 9,4+94 – 9,5+84 (DB Strecke 3603) b)	5.5a	a) Rückbau Gleis 111 inkl. EW 222 und Prellbock b) ---	a1) DB Netz AG a2) -- b1) DB Netz AG b2) --		
17	a) 10,4+35 – 10,5+13 (NBS RTW) b)	5.5a	a) Neubau Gleisverbindung inkl. technischer Ausrüstung und 2 EW 218N, 9201 b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) -- b2) DB Netz AG		
18	a) 8,7+24 09 – 9,0+50 (DB Strecke 3603) b)	5.4a	a) Neubau einer zweigleisigen Abstellanlage einschließlich 1 EW 9203, zwei Bedienstegen (Höhe: 67 cm über SO, Breite: 1,00 m) mit Diensttreppe und Gleisabschlüssen. Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) -- b2) DB Netz AG		
19	a) 10+71– 10,1+76 (NBS RTW) b)	5.4a 5.5a	a) Umbau des eingleisigen Streckenabschnitts (unabhängiger Bahnkörper) inkl. Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Unterbaus, Umbau der Oberleitung und Umbau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) DB Netz AG a2) RTW GmbH b1) DB Netz AG b2) RTW GmbH		
20	bleibt frei					
21	bleibt frei					
22	bleibt frei					
23	bleibt frei					
24	bleibt frei					
25	bleibt frei					
26	bleibt frei					

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
27	bleibt frei					
28	a) 10,3+32 – 10,5+846+49 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,00 m, besonderer unabhängiger Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) -- a2) DB-Netz AG-RTW GmbH b1) --- b2) DB-Netz AG-RTW GmbH		
29	a) 10,5+8 – 10,6+93 (NBS RTW) b) ---	5.5	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,00 m, besonderer Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
30	a) 10,6+93 – 11,1+49 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,50 m, besonderer Bahnkörper) mit Rasenoberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
31	a) 11,1+49 – 12,2+27 (NBS RTW) b) ---	5.6a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,50 m, besonderer Bahnkörper) als feste Fahrbahn einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
32	a) 12,2+27 – 13,1+40 (NBS RTW) b) ---	5.7a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,50 m, besonderer unabhängiger Bahnkörper) mit Schotteroberbau bzw. fester Fahrbahn einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
33	a) 13,1+40 – 13,2+22 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau einer doppelten Überleitverbindung mit 4 EW 9141, 9142, 9143, 9144 b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
34	a) 13,0+61– 15,7+67 (NBS RTW) b) ---	5.8 a 5.9a 5.10a- 5.11a	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Regelgleisabstand: 3,00 m, besonderer unabhängiger Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung Im Bereich WSZ III , Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
35	a) 15,7+67 – 16,4+23 (NBS RTW) b) ---	5.11a	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab, besonderer unabhängiger Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung Im Bereich WSZ III , Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
36	a) 15,7+67 – 16,4+42 (NBS RTW) b) ---	5.11a	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab, besonderer unabhängiger Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung Im Bereich WSZ III , Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
37	a) 16,0+00 —16,2+95 (NBS RTW) b) ---	5.11	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO, besonderer Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
38	a) 16,0+00—16,2+00 (NBS RTW) b) ---	5.11	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO, besonderer Bahnkörper) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
39	a) 16,4+23– 16,4+88 (NBS RTW) b) ---	5.11a	a) Neubau IBW/ABW 9151 (EBO) b) - -	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
40	a) 16,4+42– 16,5+07 (NBS RTW) b) ---	5.11a	a) Neubau IBW 9152 (EBO) b) - -	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
41	a) 9,5+22 (DB Strecke 3610) b) ---	5.5a	a) Neubau Bauweiche ABW b) - -	a1) --- a2) RTW-GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW-GmbH DB Netz AG		
42	a) 9,5+96 (DB Strecke 3610) b) ---	5.5a	a) Neubau Bauweiche IBW b) - -	a1) --- a2) RTW-GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW-GmbH DB Netz AG		
43	bleibt frei					
44	bleibt frei					
45	bleibt frei					
46	bleibt frei					
Bahnsteige und –zugänge						
100	a) 8,1+02 – 8,2+08 (NBS RTW) b) 2,1+95 – 2,0+89 (DB-Strecke 3640)	5.2a 8.1a	a) Neubau von zwei Außenbahnsteigen (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 76 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugängen bestehend aus je einer niveaugleichen Zuwegung (lichte Breite: ≥ 2,40 m), einer Rampenanlage (lichte Breite: ≥ 2,40 m) und einer Treppe (lichte Breite: ≥ 2,40 m) b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Frankfurt Dunantsiedlung“
101	a) 8,6+29 – 8,7+34 (NBS RTW) b) 1,6+70 – 1,5+65 (DB-Strecke 3640)	5.3a 8.2a	a) Erneuerung bzw. Neubau von zwei Außenbahnsteigen (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 76 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugängen bestehend aus je einer Rampenanlage (lichte Breite: ≥ 2,40 m) und einer Treppe (lichte Breite: ≥ 2,40 m, Fahrtrichtung Süd) bzw. einer höhengleichen Zuwegung (lichte Breite: ≥ 2,40 m, Fahrtrichtung Nord) b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Frankfurt Bf Sossenheim“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
102	a) 9,1+37 – 9,2+59 (NBS RTW) b) 1,1+45 – 1,0+40 (DB-Strecke 3640)	5.3a 8.3a	a) Neubau von zwei Außenbahnsteigen (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 76 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugängen bestehend aus je einer Rampenanlage (lichte Breite: $\geq 2,40$ m) und je zwei Treppen (lichte Breite: $\geq 1,60$ m) b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Höchst Stadt-park“
103	a) 10,2+27 – 10,3+32 (NBS RTW) b) ---	5.5a 8.4a	a) Umbau eines Mittelbahnsteigs (Länge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: variiert min. 3,87 – 11,93m) mit Bahnsteigzugängen bestehend aus einer Treppenanlage und einer Aufzugsanlage von der bestehenden Personenunterführung inkl. Anpassung bestehender Gepäcktunnel b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG RTW GmbH b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Bahnhof Höchst“ Bahnsteig Nr 6
104	a) 10,32+15 – 10,4+51 (NBS RTW) b) ---	5.5a 8.7a	a) Umbau des Mittelbahnsteigs (Länge: ca. 230 m, Nennhöhe: 76 cm, Breitenanpassung am Bahnsteiganfang, Breite: variiert min. 6,00 m) b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG	Anpassung der Beleuchtung, Entwässerung sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Bahnhof Höchst“ Bahnsteig Nr 5
105	a) 10,3+62 – 10,4+00 (NBS RTW) b) ---	5.5a 8.4a	a) Teilrückbau des Mittelbahnsteigs in Breite und Länge (Länge: ca. 230 m, Nennhöhe: 76 cm, Breitenanpassung am Bahnsteiganfang, Breite: variiert min. 2,94 m) b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG	Anpassung der Beleuchtung, Entwässerung sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Bahnhof Höchst“ Bahnsteig Nr 4
106	a) 10,9+01 – 11,0+06 (NBS RTW) b) ---	5.5a 8.5a	a) Neubau eines Mittelbahnsteigs (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: 5,00 m) mit beidseitigen Bahnsteigzugängen bestehend aus je einer Rampenanlagen (lichte Breite: $\geq 2,00$ m) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Industriepark Ost“
107	a) 12,8+93 – 13,0+30 (NBS RTW) b) ---	5.8a 8.6a	a) Neubau von zwei Außenbahnsteigen (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: 2,50 m) mit Bahnsteigzugängen bestehend aus je zwei Rampenanlagen (lichte Breite: $\geq 2,50$ m) und einem höhengleichen Zugang b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Wetterschutzhäuschen, Entwässerung sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltestelle „Industriepark Süd“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
108	bleibt frei					
109	bleibt frei					
Sonstige Betriebsanlagen						
200	a) 8,5+45 (NBS RTW) b) 1,7+50 (DB 3640)	5.3a	a) Neubau eines elektronischen Stellwerks (ESTW-A) inkl. Befestigung der Außenanlage, 2 Stellplätze b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
201	a) 10,6+01 – 10,6+23 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsflächen (Maß der baulichen Nutzung L ca. 9,00m, B ca. 3,00m, H ca. 3,00m) einschließlich Stromanschluss, Neubau der Zufahrt b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Abstandsflächen	
202	a) 10,0+00 – 10,1+00 (NBS RTW) b) 0,2+05 (DB 3640)	5.4a	a) Neubau einer Systemwechselstelle b) ---	a1) -- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
203	a) 13,3+50 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsflächen (Maß der baulichen Nutzung L ca. 30m, B ca. 9,00m, H ca. 3,00m) einschließlich Stromanschluss, Neubau der Zufahrt b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Abstandsflächen	
204	a) 13,6+00 – 13,7+40 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau einer Systemwechselstelle b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
205	a) 10,6+26 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Neubau Technikgebäude für Leit- und Sicherungstechnik 6m x 3m aus Betonfertigteilen b)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
206	a) 13,3+37 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau Technikgebäude für Leit- und Sicherungstechnik 6m x 3m aus Betonfertigteilen b)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
207	bleibt frei					
208	a) 7,9+61 (NBS RTW) b) 2,3+30 (3640 DB)	5.2a	a) Neubau Betonschaltheus am Bahnübergang Lindenweg ca. 1,70m x 2,90m. inkl. Rückbau des vorhanden Betonschaltheuses b)	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		
209	a) 8,5+61 (NBS RTW) b) 1,7+30 (3640 DB)	5.3a	a) Neubau Betonschaltheus am Bahnübergang Sossenheimer Weg ca. 1,70m x 2,90m inkl. Rückbau der vorhandenen Betonschalthäuer b)	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		
210	a) 13,2+82 – 13,3+01 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau zweier Bedienstege (Länge: 15,0 m; Breite: 1,0m) inkl. Zugangstreppen b)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
211	a) 13,3+29 (NBS RTW) b) ---	5.8a	a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Gebäudeabmessung bis 3*3m, Antennenhöhe bis 25m b)	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		
212	a) 15,0+ 97 93 (NBS RTW) b) ---	5.10a	a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Gebäudeabmessung bis 3*3m, Antennenhöhe bis 25m	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		
213	a) 16,0+50 (NBS RTW) b) ---	5.11a	a) Neubau Basisstation GSM-R Funk, Gebäudeabmessung bis 3*3m, Antennenhöhe bis 25m	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Ingenieur-Bauwerke						
300	7,5+74 2 – 7,8+37 6 a) (NBS RTW) b) ---	5.1a 5.2a 13.1a	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über zwei Wirtschaftswege, den Sulzbach und die Bundesautobahn A66 Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 7,6+28.50 (Sulzbach) 7,7 + 82.39 (BAB 66) - lichte Weite: 240,465 m - lichte Höhe: ≥ 4,70 m - Kreuzungswinkel: 39 gon (Sulzbach) 57 gon (BAB 66) - Lastmodell: 13t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: ≤2,20 m Wirtschaftswege: - lichte Weiten: ≥ 3,50 m - lichte Höhe: ≥ 4,50 m bzw. ≥ 4,20 m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Eisenbahnüberführung „EÜ Sulzbach und A66“
301	a) 7,8+30 – 7,9+53 (NBS RTW) b) ---	5.2a 13.2a	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung und Tor für Betriebsüberfahrt, bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 7,8+29.78 - Bauwerksende km 7,9+53.12 - Länge ca. 121,50 m - Höhe ≥ 3,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Lärmschutzwand „Auf die Zeil“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
302	a) 7,9+64 – 8,1+03 (NBS RTW) b) 2,3+32 – 2,1+95 (DB-Strecke 3640)	5.2a 13.3a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer auf dem Stützwandkopf geführten Lärmschutzwand, bahnlinks Bauwerksdaten Stützwand: - Bauwerksanfang km 7,9+64.00 - Bauwerksende km 8,1+03.38 - Länge ca. 140,40 m - Höhe der Stützwand ca. ≤ 2,00 m ü.SO - Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2 Bauwerksdaten Lärmschutzwand - Bauwerksanfang km 7,9+64.00 - Bauwerksende km 8,1+03.38 - Länge ca. 140,40 m - Höhe der Lärmschutzwand ≥ 3,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Stützbauwerk „Dunant Ost“
303	a) 7,9+71 – 8,1+02 (NBS RTW) b) 2,3+26 – 2,1+ 95 (DB-Strecke 3640)	5.2a 13.3a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung, bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 7,9+71.35 - Bauwerksende km 8,1+02.23 - Länge ca. 130,00 m - Höhe der Stützwand ≤ 3,30 m - Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Stützbauwerk „Dunant West“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
304	a) 8,1+68 (NBS RTW) b) 2,1+29 (DB-Strecke 3640)	5.2a 13.4a	a) Neubau einer Personenunterführung mit je zwei Zugängen pro Fahrtrichtung bestehend aus je einer Rampenanlage (lichte Breite: $\geq 2,40$ m Fahrtrichtung Süd sowie lichte Breite: $\geq 1,80$ m Fahrtrichtung Nord) und einer Treppe (lichte Breite: $\geq 5,70$ m Fahrtrichtung Süd sowie lichte Breite: $\geq 1,80$ m Fahrtrichtung Nord) Bauwerksdaten Personenunterführung: - Kreuzungskilometer: 8,1+68.257 - lichte Weite: 6,00 m - lichte Höhe: $\geq 2,50$ m - Kreuzungswinkel: 100 gon - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: 0,70 m gemäß Ril 804.9040 b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Personenunterführung „Frankfurt Dunantsiedlung“
305	a) 8,1+03 – 8,2+13 (NBS RTW) b) 2,1+95 – 2,0+85 (DB-Strecke 3640)	5.2a 13.4a	a) Neubau von Stützwänden und Lärmschutzwänden einschließlich Gründung am Haltepunkt an Station „Dunantsiedlung“ sowie Neubau von Treppen- und Rampenanlagen als Zuwegung zum Haltepunkt Bauwerksdaten Lärmschutzwände (bahnlinks): - Bauwerksanfang km 8,1+03.38 - Bauwerksende km 8,2+12.70 - Gesamtlänge ca. 121,40 m - Höhe der Lärmschutzwände $\geq 3,00$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG		Sonstige Bauwerke am Haltepunkt an Station „Frankfurt Dunantsiedlung“ siehe auch lfd. Nr. 100
306	a) 8,2+13 – 8,5+39 (NBS RTW) b) 2,0+85 – 1,7+60 (DB-Strecke 3640)	5.2a 13.5.1 13.5.2	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 8,2+12.70 - Bauwerksende km 8,5+39.13 - Länge ca. 329,20 m - Höhe $\geq 3,00$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Lärmschutzwand „Dunantsiedlung“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
307	a) 8,2+08 – 8,5+54 (NBS RTW) b) 2,0+89 – 1,7+45 (DB-Strecke 3640)	5.2a 5.3a 13.5.1 13.5.2	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 8,2+08.45 - Bauwerksende km 8,5+54.05 - Länge ca. 341,00 m - Höhe der Stützwand ≤ 1,80 m - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Stützbauwerk „Dunant West“
308	a) 8,6+73 (NBS RTW) b) 1,6+25 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.6a	a) Neubau einer Personenunterführung mit je zwei Zugängen pro Fahrtrichtung bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: ≥2,40 m, Fahrtrichtung Süd) bzw. eines Aufzuges (Fahrtrichtung Nord) und einer Treppe (lichte Breite: ≥2,40 m) Bauwerksdaten Personenunterführung: - Kreuzungskilometer: 8,6+73.421 - lichte Weite: 4,50 m - lichte Höhe: ≥ 2,50 m - Kreuzungswinkel: 100 gon - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: 0,60 m gemäß Ril 804.9040 b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Personenunterführung „Frankfurt Bf Sossenheim“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
309	a) 8,5+61 – 8,7+34 (NBS RTW) b) 1,7+38 – 1,5+65 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.6a	a) Neubau von Stützwänden und Lärmschutzwänden einschließlich Gründung am Haltepunkt „Bf Sossenheim“ sowie Neubau von Treppen- und Rampenanlagen als Zuwegung zum Haltepunkt Bauwerksdaten Lärmschutzwände (bahnlinks): - Bauwerksanfang km 8,5+60.68 - Bauwerksende km 8,7+33.92 - Gesamtlänge ca. 116,20 m - Höhe der Lärmschutzwände $\geq 3,50$ m ü.SO Bauwerksdaten Lärmschutzwände (bahnrechts): - Bauwerksanfang km 8,5+66.99 - Bauwerksende km 8,7+34.01 - Gesamtlänge ca. 178,20 m - Höhe der Lärmschutzwände $\geq 3,50$ m ü.SO 4,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG		Sonstige Bauwerke am Haltepunkt „Bf Sossenheim“ siehe auch lfd. Nr. 101
310	a) 8,7+34 – 8,9+73 (NBS RTW) b) 1,5+65 – 1,3+26 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.7.1 a 13.7.2 a	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 8,7+34.01 - Bauwerksende km 8,9+73.22 - Länge ca. 239,50 m - Höhe $\geq 3,50$ 4,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Lärmschutzwände und Stützwände „Kurmainzer Straße“
311	a) 8,7+34 – 8,9+62 (NBS RTW) b) 1,5+65 – 1,3+37 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.7.1 a 13.7.2 a	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 8,7+33.92 - Bauwerksende km 8,9+61.54 - Länge ca. 228,00 m - Höhe $\geq 3,50$ m ü.SO 4,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Lärmschutzwände und Stützwände „Paul- Wempe-Allee/Karl-Blum- Allee“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
312	a) 8,9+73 – 9,0+75 (NBS RTW) b) 1,3+26 – 1,2+23 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.7.2 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer auf dem Stützwandkopf geführten Lärmschutzwand bahnlinks Bauwerksdaten Stützwand: - Bauwerksanfang km 8,9+73.22 - Bauwerksende km 9,0+75.41 - Länge ca. 102,50 m - Höhe der Stützwand ≤ 3,00 m ü.GOK - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 Bauwerksdaten Lärmschutzwand - Bauwerksanfang km 8,9+73.22 - Bauwerksende km 9,0+75.41 - Länge ca. 102,50 m - Höhe der Lärmschutzwand ≥ 3,50 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Lärmschutzwände und Stützwände „Kurmainzer Straße“
313	a) 8,9+62 – 9,1+37 (NBS RTW) b) 1,3+37 – 1,1+62 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.7.2 a 13.8.1 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer auf dem Stützwandkopf geführten Lärmschutzwand bahnrechts Bauwerksdaten Stützwand: - Bauwerksanfang km 8,9+61.54 - Bauwerksende km 9,1+36.83 - Länge ca. 175,30 m - Höhe der Stützwand ≤ 2,70 m ü.GOK - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 Bauwerksdaten Lärmschutzwand - Bauwerksanfang km 8,9+61.54 - Bauwerksende km 9,1+36.83 - Länge ca. 175,30 m - Höhe der Lärmschutzwand ≥ 1,50 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Lärmschutzwände und Stützwände „Paul-Wempe-Allee/Karl-Blum-Allee“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
314	a) 9,0+75 – 9,1+54 (NBS RTW) b) 1,2+23 – 1,1+45 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.8.1 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 9,0+75.41 - Bauwerksende km 9,1+53.56 - Länge ca. 77,85 m - Höhe der Stützwand $\leq 2,50$ m ü.GOK - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Lärmschutzwände und Stützwände „Kurmainzer Straße“
315	a) 9,2+41 (NBS RTW) b) 1,0+58 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.8.1 a 13.8.2 a	a) Neubau einer Personenunterführung mit zwei Zugängen in Fahrtrichtung Süd bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: $\geq 2,40$ m) und einer Treppe (lichte Breite: 2,90 m) und einem Zugang in Fahrtrichtung Nord bestehend aus einer Rampenanlage (lichte Breite: 4,20 m) inkl. Wegeanschlüsse und Rückbau der vorhanden Personenunterführung Bauwerksdaten Personenunterführung: - Kreuzungskilometer: 9,2+40.728 - lichte Weite: 4,50 m - lichte Höhe: $\geq 2,50$, - Kreuzungswinkel: 100 gon - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: 0,60 m gemäß Ril 804.9040 b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer, Lärmschutzanlage sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Personenunterführung „Höchst Stadtpark“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
316	a) 9,1+37 – 9,2+59 (NBS RTW) b) 1,1+62 – 1,0+40 (DB-Strecke 3640)	5.3a 13.8.1 a 13.8.2 a	a) Neubau von Stützwänden und Lärmschutzwänden einschließlich Gründung am Haltepunkt „Höchst Stadtpark“ sowie Neubau von Treppen- und Rampenanlagen als Zuwegung zum Haltepunkt Bauwerksdaten Lärmschutzwände (bahnlinks): - Bauwerksanfang km 9,2+45.48 - Bauwerksende km 9,2+58.67 - Gesamtlänge ca. 13,20 m - Höhe der Lärmschutzwände $\geq 2,50$ m ü.SO Bauwerksdaten Lärmschutzwände (bahnrechts): - Bauwerksanfang km 9,1+36.83 - Bauwerksende km 9,2+58.65 - Gesamtlänge ca. 121,7 m - Höhe der Lärmschutzwände $\geq 1,50$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Station&Service AG b1) --- b2) DB Station&Service AG		Sonstige Bauwerke am Haltepunkt „Höchst Stadtpark“ siehe auch lfd. Nr. 102
317	a) 9,2+59 – 9,5+30 (NBS RTW) b) 1,0+40 – 0,7+69 (DB-Strecke 3640)	5.3a 5.4a 13.9.1 a 13.9.2 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer auf dem Stützwandkopf geführten Lärmschutzwand und Schienenstegdämpfer bahnlinks Bauwerksdaten Stützwand: - Bauwerksanfang km 9,2+58.67 - Bauwerksende km 9,5+29.52 - Länge ca. 284,20 m - Höhe der Stützwand $\leq 4,20$ m ü.GOK - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 Bauwerksdaten Lärmschutzwand - Bauwerksanfang km 9,2+58.67 - Bauwerksende km 9,5+29.52 - Länge ca. 284,20 m - Höhe der Lärmschutzwand $\geq 2,50$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Billtalstraße“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
318	a) 9,2+59 – 9,4+80 (NBS RTW) b) 1,0+40 – 0,8+19 (DB-Strecke 3640)	5.3a 5.4a 13.9.1 a 13.9.2 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer auf dem Stützwandkopf geführten Lärmschutzwand bahnrechts Bauwerksdaten Stützwand: - Bauwerksanfang km 9,2+58.65 - Bauwerksende km 9,4+79.94 - Länge ca. 222,90 m - Höhe der Stützwand ≤ 3,80 m ü.GOK - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 Bauwerksdaten Lärmschutzwand - Bauwerksanfang km 9,2+58.65 - Bauwerksende km 9,4+79.94 - Länge ca. 222,90 m - Höhe der Lärmschutzwand ≥ 2,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Geh-/Radweg Zuckschwerdtstraße“
319	a) 9,4+80 – 9,5+69 (NBS RTW) b) 0,8+19 – 0,7+29 (DB-Strecke 3640)	5.4a 13.9.2 a	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 9,4+79.94 - Bauwerksende km 9,5+69.47 - Länge ca. 90,50 m - Höhe ≥ 2,00 m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Geh-/Radweg Zuckschwerdtstraße“
320	a) 9,4+79 – 9,5+77 (NBS RTW) b) 0,8+20 – 0,7+22 (DB-Strecke 3640)	5.4a 13.9.2 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 9,4+79.04 - Bauwerksende km 9,5+77.00 - Länge ca. 102,50 m - Höhe der Stützwand ≤ 2,05 m - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Geh-/Radweg Zuckschwerdtstraße“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
321	a) 9,5+30 – 9,5+69 (NBS RTW) b) 0,7+69 – 0,7+30 (DB-Strecke 3640)	5.4a 13.9.2 a	a) Neubau einer Lärmschutzwand einschließlich Gründung bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 9,5+29.52 - Bauwerksende km 9,5+69.04 - Länge ca. 39,50 m - Höhe $\geq 2,50$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Billtalstraße“
322	a) 9,5+29 – 9,5+77 (NBS RTW) b) 0,7+70 – 0,7+22 (DB-Strecke 3640)	5.4a 13.9.2 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 9,5+28.79 - Bauwerksende km 9,5+77.00 - Länge ca. 52,00 m - Höhe der Stützwand $\leq 1,30$ m - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Teilbauwerk der Stützwand und Lärmschutzwand „Billtalstraße“
323	a) 9,1+44 (NBS RTW) b) 1,1+55 (DB-Strecke 3640)	5.3a	a) Rückbau der bestehenden Personenunterführung b) ---	a1) DB Netz AG a2) --- b1) DB Netz AG b2) ---		Personenunterführung „Höchst Stadtpark“
324	Bleibt frei					
325	a) 10,6+05 – 10,7+21 (NBS RTW) b) ---	5.5a 13.13	a) Rückbau der bestehenden Fußgängerüberführung b) ---	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) -- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) --		
326	a) 10,7+68 – 10,7+97 und 10,8+34 – 10,9+15 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Rückbau der bestehenden Unterführung der Leunastraße b) ---	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) -- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) --		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
327	a) 11,2+61 – 11,6+92 (NBS RTW) b) ---	5.6a 13.14	a) Verstärkung des Bestandsbauwerks und Umbau der Verkehrsflächen (Kappen und Fahrbahn) Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 11,2+58 - Bauwerksende km 11,6+91 - Länge ca. 433 m b) ---	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) -- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) --		
328	a) 11,6+84 – 11,7+98 (NBS RTW) b) ---	5.6a 13.15 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung mit einer Treppen- und Rampenanlage, bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 11,6+84 - Bauwerksende km 11,7+98 - Länge ca. 113 m - Höhe der Stützwand ≤ 6,20 m ü.GOK - Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) RTW-GmbH-Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) RTW-GmbH-Stadt Frankfurt am Main		Geh-/Radwegrampe Leunabrücke
329	a) 11,7+69 – 11,9+18 (NBS RTW) b) ---	5.6a 13.16 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung, bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 11,7+69.22 - Bauwerksende km 11,9+17.90 - Länge ca. 147 m - Höhe der Stützwand ≤ 3,5 m - Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) RTW-GmbH-Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) RTW-GmbH-Stadt Frankfurt am Main		„Stützwand Industriepark Süd I“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
330	a) 11,7+92 – 11,9+67 (NBS RTW) b) ---	5.6a 13.16 a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung, bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 11,7+92 - Bauwerksende km 11,9+67 - Länge ca. 176 m - Höhe der Stützwand $\leq 3,50$ m ü.GOK - Lastmodell: LM 1 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) RTW GmbH Stadt Frankfurt am Main		„Stützwand Industriepark Süd II“
331	a) 12,2+28 – 12,8+87 (NBS RTW) b) ---	5.7a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung, bahnlinks Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 12,2+28.21 - Bauwerksende km 12,8+86.73 - Länge ca. 680,50 m - Höhe der Stützwand $\leq 2,80$ - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		„Stützwand Industriepark Süd III“
332	a) 12,1+91 – 12,8+87 (NBS RTW) b) ---	5.7a	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung, bahnrechts Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 12,1+91.35 - Bauwerksende km 12,8+86.56 - Länge ca. 716 m - Höhe der Stützwand $\leq 2,80$ m - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		„Stützwand Industriepark Süd IV“
333	Bleibt frei					

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
334	a) 13,1+24 (NBS RTW) b) ---	5.8a 13.17 a	a) Neubau eines Kleintierdurchlasses einschließlich Gründung Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 13,1+24.29 - lichte Weite: $\geq 5,00$ m - lichte Höhe: $\geq 1,35$ m - Kreuzungswinkel: 106 gon - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: $\leq 0,40$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		„Kleintierdurchlass Kelsterbacher Weg“
335	a) 13,7+57 – 13,8+11 (NBS RTW) b) ---	5.8a 13.18 a	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager und Gründung über die Kreisstraße K162 Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 13,7+79.775 - lichte Weite: 23,50 m - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m - Kreuzungswinkel: 72,3 gon - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: $\leq 1,40$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Eisenbahnüberführung „EÜ K162“
336	a) 14,1+24 – 14,3+15 (NBS RTW) b) ---	5.9a 13.19 a	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über die Bundesstraße B40 und die Kreisstraße K162 Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 14,2+23.37 (B40) - lichte Weite: 163,42 m - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m - Kreuzungswinkel: 56 gon - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: $\leq 2,00$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Eisenbahnüberführung „EÜ Schwanheimer Knoten Nord“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
337	Bleibt frei					
338	a) 14,3+15 – 14,5+24 (NBS RTW) b) ---	5.9a 13.20 a	a) Neubau dreier Winkelstützwände einschließlich Gründung Bauwerksdaten Stützwand bahnrechts: - Bauwerksanfang km 14,3+15.66 - Bauwerksende km 14,5+24.79 - Länge ca. 209,65 m - Höhe der Stützwand $\leq 8,20$ m ü.GOK - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW Bauwerksdaten Stützwand bahnlinks: - Bauwerksanfang km 14,3+15.66 - Bauwerksende km 14,4+76.17 - Länge ca. 160,00 m - Höhe der Stützwand $\leq 3,20$ m ü.GOK - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW Bauwerksdaten Stützwand an Böschung: - Länge ca. 21,00 m - Höhe der Stützwand $\leq 4,30$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Stützbauwerke „Schwanheimer Knoten Mitte“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
339	a) 14,5+24 – 14,6+90 (NBS RTW) b) ---	5.9a 13.21 a	<p>a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über die Bundesstraße B40 sowie einer sich südlich anschließenden Stützwand einschließlich Gründung parallel zur Bundesstraße B40 und einer Stützwand am nördlichen Widerlager</p> <p>Bauwerksdaten EÜ: - Kreuzungskilometer: - - lichte Weite: 130,48 m (in Brückenachse) - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m - Kreuzungswinkel: - - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: $\leq 2,20$ m</p> <p>Bauwerksdaten Stützwand Böschung, Nord: - Länge ca. 5,00 m - Höhe der Stützwand $\leq 2,85$ m</p> <p>Bauwerksdaten Stützwand Böschung, Süd: - Länge ca. 50,15 m - Höhe der Stützwand $\leq 5,50$ m ü.GOK</p> <p>b) ---</p>	<p>a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH</p>		Eisenbahnüberführung „EÜ Schwanheimer Knoten Süd“
340	a) 14,9+13 (NBS RTW) b) ---	5.10a 13.22 a	<p>a) Neubau bzw. Erweiterung eines bestehenden Rohrdurchlasses</p> <p>Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 14,9+12.64 - Kreuzungswinkel: 80 gon - Länge: ca. 49,90 m - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: DN 1500</p> <p>b) ---</p>	<p>a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH</p>		„Durchlass Kelsterbach“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
341	a) 15,1+54 – 15,2+43 (NBS RTW) b) ---	5.10a 13.23 a	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stütze und Gründung über die Bundesstraße B40 Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 15,1+38.56 (B40) - lichte Weite: 30,75 m - lichte Höhe: ≥ 4,70 m - Kreuzungswinkel: 17 gon - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: ≤ 1,55 m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Eisenbahnüberführung „EÜ Galeriebauwerk B40“
342	a) 15,6+01 – 15,6+37 (NBS RTW) b) 25,4+11 (DB-Strecke 3520)	5.11a 13.24 a	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager und Gründung über die NBS RTW, Überführung der S-Bahn-Strecke 3520 und eines Wirtschaftsweges Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 15,6+17.693 (Wirtschaftsweg), 15,6+26.902 (Str 3520) - lichte Weite: 9,25 m - lichte Höhe: ≥ 5,75 m - Kreuzungswinkel: 82.2 gon (Wirtschaftsweg), 83.3 gon (Str 3520) - Lastmodell: LM 71 und LM1 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: ≤ 1,00 m b) ---	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		Eisenbahn- und Straßenüberführung „EÜ S-Bahn-Strecke 3520 und SÜ Wirtschaftsweg“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
343	a) 15,7+05 – 15,7+39 (NBS RTW) b) ---	5.11a 13.25 a	a) Neubau einer Straßenüberführung einschließlich Widerlager und Gründung über die NBS RTW, Überführung eines Wirtschaftsweges Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 15,7+22.70 - lichte Weite: 9,80 m - lichte Höhe: $\geq 5,75$ m - Kreuzungswinkel: 70 gon - Lastmodell: LM1 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: $\leq 1,00$ m b) ---	a1) --- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) Stadt Frankfurt am Main		Straßenüberführung „SÜ Wirtschaftsweg und Am Hinkelstein“
344	a) 15,9+35 – 16,0+85 (NBS RTW) b) 14,0+71 (DB-Strecke 3683)	5.11a 13.26 a	a) Neubau einer Eisenbahnunterführung einschließlich Gründung und anschließende Stützwände, Unterführung der NBS RTW unter der S-Bahn-Strecke 3683 Bauwerksdaten EU: - Kreuzungskilometer: 15,9+88.70 - lichte Weite: 6,30 m - lichte Höhe: $\geq 5,00$ m - Kreuzungswinkel: 23.5 gon - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 - Konstruktionshöhe: $\leq 0,80$ m - Überschüttungshöhe: ca. 1,00 m Bauwerksdaten Stützwand Süd: - Länge ca. 65,35 m - Höhe der Stützwand $\leq 7,50$ m ü.SO Bauwerksdaten Stützwand Nord: - Länge ca. 28,25 m - Höhe der Stützwand $\leq 7,55$ m ü.SO b) ---	a1) --- a2) DB-Netz-AG RTW GmbH b1) --- b2) DB-Netz-AG RTW GmbH		Eisenbahnunterführung „EU-Ü Strecke 3683“

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
345	a) 11,9+84 (NBS RTW) b) Mast 1404, BL 548	5.7a	a) Rückbau (ersatzlos) von Mast 1406 (inklusive Fundament) der BL 548 b)	a1) DB Energie GmbH a2) b1) DB Energie GmbH b2)		
346	a) 12,1+47 (NBS RTW) b) Mast 1405, BL 548	5.7a	a) Rückbau (ersatzlos) von Mast 1405 (inklusive Fundament) der BL 548 b)	a1) DB Energie GmbH a2) b1) DB Energie GmbH b2)		
347	a) 12,3+33 (NBS RTW) b) Mast 1406, BL 548	5.7a	a) Rückbau (ersatzlos) von Mast 1404 (inklusive Fundament) der BL 548 b)	a1) DB Energie GmbH a2) b1) DB Energie GmbH b2)		
348	a) 11,9+69 (NBS RTW) b) Mast 3, Bl. 3018	5.7a	a) b) Rückbau von Mast 3 (inklusive Fundament) der Bl. 3018	a1) Syna GmbH a2) b1) Syna GmbH b2)		
349	a) 11,9+63 (NBS RTW) b) Mast 3, Bl. 3018	5.7a	a) b) Neuerrichtung von Mast 3 (inklusive Fundament) in Form eines Gemeinschaftsgestänges. Masthöhe EOK - Trav.II = ca. 19,5m, EOK - Mastspitze = ca. 32,5m, Mastbreite ca. 25m². Zum Bestandsmast trassengleiche Verschiebung um ca. 6,5m entgegen der Leitungsrichtung bzw. in Richtung von Mast Nr. 2	a1) a2) Syna GmbH / DB Energie GmbH b1) b2) Syna GmbH / DB Energie GmbH		110- kVGemeinschaftsleitung
350	a) 12,1+48 (NBS RTW) b) Mast 4, Bl. 3018	5.7a	a) b) Rückbau von Mast 4 (inklusive Fundament) der Bl. 3018	a1) Syna GmbH a2) b1) Syna GmbH b2)		
351	a) 12,1+63 (NBS RTW) b) Mast 4, Bl. 3018	5.7a	a) b) Neuerrichtung von Mast 4 (inklusive Fundament) in Form eines Gemeinschaftsgestänges. Masthöhe EOK - Trav.II = ca. 25,5m, EOK - Mastspitze = ca. 37,5m, Mastbreite ca. 20m². Zum Bestandsmast trassengleiche Verschiebung um ca. 14,0m in Leitungsrichtung bzw. in Richtung von Mast Nr. 5	a1) a2) Syna GmbH / DB Energie GmbH b1) b2) Syna GmbH / DB Energie GmbH		110- kVGemeinschaftsleitung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
352	a) 12,3+48 (NBS RTW) b) Mast 5, Bl. 3018	5.7a	a) b) Rückbau von Mast 5 (inklusive Fundament) der Bl. 3018	a1) Syna GmbH a2) b1) Syna GmbH b2)		
353	a) 12,3+66 (NBS RTW) b) Mast 5, Bl. 3018	5.7a	a) b) Neuerrichtung von Mast 5 (inklusive Fundament) in Form eines Gemeinschaftsgestänges. Masthöhe EOK - Trav.II = ca. 20,5m, EOK - Mastspitze = ca. 33,5m, Mastbreite ca. 26m ² Zum Bestandsmast trassengleiche Verschiebung um ca. 25,0m in Leitungsrichtung bzw. in Richtung von Mast Nr. 6	a1) a2) Syna GmbH / DB Energie GmbH b1) b2) Syna GmbH / DB Energie GmbH		110- kVGemeinschaftsleitung
354	a) 10,2+04 – 10,3+14 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Teilerneuerung der bestehenden Stützwände östlich der Personenunterführung und der Personenunterführung im Bereich Bahnsteig 6 inkl. Zugänge (bestehend aus Treppen mit einer lichten Breite von 4,80m und Aufzug) Bauwerksdaten Personenunterführung: - Kreuzungskilometer: 10,3+07 - lichte Weite: ca. 6,00 m - lichte Höhe: 2,30 m - Kreuzungswinkel: 100 gon - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) DB Netz AG a2) --- b1) DB Netz AG b2) ---		
355	a) 10,2+04 – 10,4+77 (NBS RTW) b) ---	5.5a	a) Rückbau der bestehenden Stützwände westlich der Personenunterführung b) ---	a1) DB Netz AG a2) --- b1) DB Netz AG b2) ---		
356	a) 10,4+67 (NBS RTW) b) ---	5.5a 13.11 a	a) Teilerneuerung des bestehenden Tunnel Liederbach und Verfüllung des verbleibenden Tunnels b) Teilerneuerung des bestehenden Tunnel Liederbach und Verfüllung des verbleibenden Tunnels	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
357	a) 10,3+18 – 10,6+49 (NBS RTW) b) ---	5.5a 13.11 a	a) Neubau des Gemeinschaftsbauwerkes Tunnel Höchst, bestehende aus Tunnel Liederbach und Tunnel RTW inkl. der Rampenbauwerke und Stützwände Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 10,3+16 - Bauwerksende km 10,6+49 - Länge ca. 333 m - Lastmodell: LM 71 nach DIN EN 1991-2 b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
358	a) 10,6+07 (NBS RTW) b) ---	5.5a 13.12 a	a) Rückbau der bestehenden Straßenüberführung Liederbach b) Rückbau der bestehenden Straßenüberführung Liederbach	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
359	a) 10,5+87 (NBS RTW) b) ---	5.5a 13.12 a	a) Neubau einer Straßenüberführung für den Liederbach einschl. Gründung und Umlegung Bachbett Bauwerksdaten Straßenüberführung: - Kreuzungskilometer: 10,6+00 - lichte Weite: ca. 5,50 m - lichte Höhe: < 2,00 m - Lastmodell: LM1 nach DIN EN 1991-2 b) Neubau einer Straßenüberführung für den Liederbach einschl. Gründung und Umlegung Bachbett Bauwerksdaten Straßenüberführung: - Kreuzungskilometer: 10,6+00 - lichte Weite: ca. 5,50 m - lichte Höhe: < 2,00 m - Lastmodell: LM1 nach DIN EN 1991-2	a1) --- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) Stadt Frankfurt am Main		
360	a) 6,7+73 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Rückbau von Mast 19 (inkl Fundament) der BL 4228	a1) Amprion GmbH a2) -- b1) Amprion GmbH b2) --		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
361	a) 6,5+40 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Neuerrichtung von Mast 1019 (inkl. Fundamente) als Tragmast der BL 4228, Masthöhe über EOK = 60,75m,	a1) --- a2) Amprion GmbH b1) --- b2) Amprion GmbH		
362	a) 7,1+10 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Rückbau von Mast 18 (inkl. Fundament) der BL 4228	a1) Amprion GmbH a2) -- b1) Amprion GmbH b2) --		
363	a) 6,9+11 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Neuerrichtung von Mast 1018 (inkl. Fundamente) als Tragmast der BL 4228, Masthöhe über EOK = 66,75m,	a1) --- a2) Amprion GmbH b1) --- b2) Amprion GmbH		
364	a) 7,5+00 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Rückbau von Mast 17 (inkl. Fundament) der BL 4228	a1) Amprion GmbH a2) -- b1) Amprion GmbH b2) --		
365	a) 7,3+83 (NBS RTW) b) ---	5.1a	a) --- b) Neuerrichtung von Mast 1017 (inkl. Fundamente) als Tragmast der BL 4228, Masthöhe über EOK = 56,75m,	a1) --- a2) Amprion GmbH b1) --- b2) Amprion GmbH		
366	a) 7,7+80 (NBS RTW) b) ---	5.2a	a) --- b) Rückbau von Mast 16 (inkl. Fundament) der BL 4228	a1) Amprion GmbH a2) -- b1) Amprion GmbH b2) --		
367	a) 7,7+28 (NBS RTW) b) ---	5.2a	a) --- b) Neuerrichtung von Mast 1016 (inkl. Fundamente) als Tragmast der BL 4228, Masthöhe über EOK = 67,75m,	a1) --- a2) Amprion GmbH b1) --- b2) Amprion GmbH		
368	a) 7.8+66 – 7.8+76 (NBS RTW) b) ---	17.2a	a) --- b) Querungsbauwerk inkl. Baugrubenherstellung mittels Bohrpfehlen Bauwerksdaten: Höhe: ca. 5,00 m Breite: ca. 5,50 m	a1) --- a2) Hessenwasser GmbH & Co. KG b1) --- b2) Hessenwasser GmbH & Co. KG		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
369	a) 15,9+44 – 16,0+20 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Herstellung Start und Zielbaugruben mittels Bohrpfehlen für die Pressung der Leitung lfd Nr 881	a1) --- a2) Hessenwasser GmbH & Co. KG b1) --- b2) Hessenwasser GmbH & Co. KG		
<i>Entwässerungsanlagen</i>						
400	a) 6,5+43 – 7,6+32 (NBS RTW) b) ---	16.1a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE01a mit Einleitstelle in den Sulzbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 14,6 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
401	a) 7,6+32 – 7,7+80 (NBS RTW) b) ---	16.2a	a) -- - b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE01b mit Einleitstelle in den Sulzbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 1,7 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
402	a) 7,7+80 – 8,5+77 (NBS RTW) b) ---	16.2a- 16.3a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE02 Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Sinkkastensammelleitung, welche im weiteren Verlauf in <u>Kanal-der-SEF den Sulzbach</u> übergeht (Einleitmenge gedrosselt bis zu 14 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlagen einschließlich Stromanschlüsse.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
403	a) 8,5+40 – 8,7+25 (NBS RTW) b) ---	16.3a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE03a Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Sinkkastensammelleitung, welche im weiteren Verlauf in <u>Kanal-der-SEF den Sulzbach</u> übergeht (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,2 l/s) einschließlich Hebeanlagen sowie Stromanschlüsse.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
404	a) 8,6+17 – 8,7+43 (NBS RTW) b) ---	16.3a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE03b Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 0,8 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlagen einschließlich Stromanschlüsse.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
405	a) 8,7+30 – 9,1+30 (NBS RTW) b) ---	16.3a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE04a Bahnsteig und PU mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,3 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlagen einschließlich Stromanschlüsse.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
406	a) 8,7+30 – 9,5+70 (NBS RTW) b) ---	16.3a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE04b mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 6,2 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlagen einschließlich Stromanschlüsse.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
407	a) 9,1+30 – 9,5+70 (NBS RTW) b) ---	16.4a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE04c mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,5 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
408	a) 10,3+39 – 10,6+48 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE06 mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,5 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
409	a) 10,8+20 – 10,9+20 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Umlegung des bestehenden Entwässerungskanal der SEF entsprechend der geplanten Verkehrsführung	a1) --- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) --- b2) Stadt Frankfurt am Main		
410	a) 10,3+05 9,8+12 – 9,9+82 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE05b mit Einleitstelle in Mischwasserkanal der SEF (Einleitmenge gedrosselt bis zu 0,2 l/s) Muldenversickerung.	a1) --- a2) RTW GmbH DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH DB Netz AG		
411	a) 11,7+56 – 12,1+73 (NBS RTW) b) ---	16.6a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE09 mit Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
412	a) 11,6+84 – 11,7+85 (NBS RTW) b) ---	16.6a	a) --- b) Rückbau und teilweiser Neubau der bestehenden Brückenentwässerung entlang der geplanten Radwegerampe.	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) Stadt Frankfurt am Main b1) Stadt Frankfurt am Main b2) Stadt Frankfurt am Main		
413	a) 12,2+16 – 13,0+46 (NBS RTW) b) ---	16.7a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE10 mit Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
414	a) 13,0+62 – 14,1+37 (NBS RTW) b) ---	16.8a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE11 mit Sammlung des Regenwassers in Versickerungsbecken.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
415	a) 14,2+97 – 14,9+19 (NBS RTW) b) ---	16.10 a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE12a mit Einleitstelle in die Kelster (Einleitmenge gedrosselt bis zu 40,5-12,8 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
416	a) 14,9+29 – 15,1+61 (NBS RTW) b) ---	16.10 a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE12b mit Einleitstelle in die Kelster (Einleitmenge gedrosselt bis zu 7,5-8,9 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
417	a) 15,2+00 – 15,6+15 (NBS RTW) b) ---	16.10 a	a) --- b) Neubau Entwässerungseinrichtung der Teileinzugsgebietsfläche TE13 mit dezentraler Muldenversickerung.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
418	a) 15,6+32 – 16,5+10 (NBS RTW) b) ---	16.11 a	a) --- b) Neubau Entwässerungseinrichtung der Teileinzugsgebietsfläche TE14 mit dezentraler Muldenversickerung.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
419	a) 12,1+38 (NBS RTW) b)	16.12 a	a) --- b) Neubau Versickerungsbecken TE09 inkl. Absatzbecken mit vorgeschalteter Hebeanlage inkl. Stromanbindung und Regenrückhaltebecken (10m x 6,5m x 2,5m). Anlagen zugehörig zu TE09.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
420	a) 12,7+08 (NBS RTW) b)	16.13 a	a) --- b) Neubau Versickerungsbecken TE10 mit vorgeschalteter Hebeanlage inkl. Stromanbindung und Regenrückhaltebecken (6m x 6m x 2,5m). Anlagen zugehörig zu TE010.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
421	a) 12,7+35 (NBS RTW) b)	16.15 a	a) --- b) Rückbau und Wiederherstellung des bestehenden Versickerungsbeckens in der Leunastraße mit identischen Abmessungen inkl. Absatzbecken. Anpassung bestehender Entwässerungseinrichtungen für Beckenanschluss in neuer Lage.	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) Stadt Frankfurt am Main b1) Stadt Frankfurt am Main b2) Stadt Frankfurt am Main		
422	a) 13,7+36 (NBS RTW) b)	16.14 a	a) --- b) Neubau Versickerungsbecken TE11 mit vorgeschalteter Hebeanlage inkl. Stromanbindung (Vorhaltung durch Stauraumkanal). Anlagen zugehörig zu TE011.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
423	a) 10,0+20 – 10,2+95 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE05a mit Einleitung in bestehende Entwässerungseinrichtungen der Deutschen Bahn.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
424	a) 10,1+85 – 10,2+17 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE05c mit Einleitung in bestehende Entwässerungseinrichtungen der Deutschen Bahn.	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		
425	a) 10,2+27 – 10,3+32 (NBS RTW) b) ---	16.5a	a) --- b) Neubau Bahnsteigentwässerung Teileinzugsgebietsfläche TE05d mit Einleitung in bestehende Entwässerungseinrichtungen der Deutschen Bahn.	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) DB Netz AG		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Verkehrswege						
500	a) 7,5+77 – 7,6+26 (NBS RTW) b) --	5.1 a 5.2 a	a) --- b) Neubau eines Betriebsweg inklusive Wendehammer (Stützen- Andienung, Asphaltdecke) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) -- a2) RTW GmbH b1) -- b2) RTW GmbH		
501	a) 7,5+93 – 7,6+71 (NBS RTW) b) --	5.1 a 5.2 a	a) --- b) Neubau eines Betriebsweg inklusive Wendehammer (Stützen- Andienung, Asphaltdecke) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) -- a2) RTW GmbH b1) -- b2) RTW GmbH		
502	a) 2,2+73 – 2,3+94 55 (Bahn Trasse 3640) b) --	5.2 a	a) --- b) Umbau eines bahnbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rück- und Neubau eines unbefestigten Weges (bahnrechts, Schotterdecke, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) Stadt Frankfurt am Main b1) Stadt Frankfurt am Main b2) Stadt Frankfurt am Main		
503	a) 7,9+37 – 8,0+24 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) Anpassung des bestehenden Bahnübergangs (Asphaltdecke, Kronenbreite: 5,55 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen b) --	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	Anpassung der Anlagen zur technischen Sicherung	Bahnübergang Lindenweg
504	a) 7,9+87 – 8,1+5779 (NBS RTW) b) --	5.2 a 5.3 a	a) --- b) Umbau des bestehenden Wirtschaftsweges, inkl. Anpassung der Lage und Neubau eines befestigten Weges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) Stadt Frankfurt am Main b1) Stadt Frankfurt am Main b2) Stadt Frankfurt am Main		
505	a) 7,9+82 – 7,9+99 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b ≤ 3,00m, Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand b) --	a1) -- a2) RTW GmbH / DB Netz AG Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) RTW GmbH / DB Netz AG Stadt Frankfurt am Main		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Strecknummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
506	a) 7,9+64 – 8,42+7919 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) --- b) Umbau des bestehenden bahnbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rückbau des unbefestigten Weges und Neubau eines befestigten Weges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: ≤ 3,50 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
507	a) 8,42+0810 – 8,2+19 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b ≤ 3,00m, Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand b) --	a1) -- a2) RTW-GmbH / DB-Netz AG Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) RTW-GmbH / DB-Netz AG Stadt Frankfurt am Main		
508	a) 8,1+79 – 8,5+64 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) --- b) Umbau des bestehenden bahnbegleitenden Wirtschaftsweges inkl. Anpassung der Lage und Neubau eines unbefestigten Weges (bahnrechts, Kronenbreite 3,00m, Bankettbreite 0,5m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzung	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) Stadt Frankfurt am Main b1) Stadt Frankfurt am Main b2) Stadt Frankfurt am Main		
509	a) 8,5+49 – 8,5+65 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) Anpassung eines bestehenden Bahnübergangs (b = 7,07m + 2,92m Gehweg) auf 2 Gleise inkl. Anschluss an Bestand b) --	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		Bahnübergang Sossheimer Weg
510	a) 8,5+58 – 8,5+91 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b ≥ 2,50m, Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand und versetzen der Packstation b) --	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
511	a) 8,7+17 – 8,7+50 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b ≥ 2,50m, Pflasteraufbau) inkl. Anschluss an Bestand b) --	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
512	a) 10,6+75 – 10,8+16 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) --- b) Umbau der Erschließungsstraße vor dem Tor Ost des Industriepark Höchst	a1) a2) Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
513	a) 10,6+75 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) Neubau einer Knotenpunktüberfahrt inkl. Neubau von zwei signalisierten Fußgängerüberwegen, inklusive signalisierten Fußgängerüberführungen b) --	a1) -- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main	Neubau der Lichtsignalanlagen inkl. Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte	
514	a) 10,6+85 – 10,8+67 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) --- b) Neuorganisation der Parkplatzanbindung für die Parkflächen „Provadis“ und „Bunker“ (Asphaltdecke, Breite 5,50m) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) Schwanheim InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b1) Schwanheim InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) --- InfraServ GmbH & Co. Höchst KG		
515	a) 10,8+69 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) Neubau einer Knotenpunktüberfahrt inkl. Neubau von zwei signalisierten Fußgängerüberwegen b) --	a1) -- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main	Neubau der Lichtsignalanlagen inkl. Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte	
516	a) 10,5+83 – 11,1+71 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) --- b) Umbau eines bestehenden Straßenzuges (bahnrechts und -links, Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 38 m) einschließlich Knotenpunktbereiche und Anschluss an Bestand	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
517	a) 11,0+37 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampe und Anschluss an Außenbahnsteige b) --	a1) -- a2) Stadt Frankfurt am Main RTW GmbH b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Industriepark Ost“
518	a) 11,1+63 (NBS RTW) b) --	5.5 a 5.6 a	a) Neubau einer Knotenpunktüberfahrt inkl. Neubau von 2 signalisierten Fußgängerüberwegen b) --	a1) -- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main	Neubau der Lichtsignalanlagen inkl. Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte	
519	a) 11,1+71 – 11,6+97 (NBS RTW) b) --	5.5 a 5.6 a	a) --- b) Umbau eines bestehenden Straßenzuges (bahnrechts und -links, Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 23 m)	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
520	a) 11,6+97 – 12,2+05 (NBS RTW) b) --	5.6 a 5.7 a	a) --- b) Umbau eines bestehenden Straßenzuges (bahnrechts und -links, Asphaltdecke, Querschnittsbreite inkl. Gleisanlagen: max. 23 m) einschließlich Knotenpunktbereichen und Anschluss an Bestand	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
521	a) 12,1+81 (NBS RTW) b) --	5.7 a	a) Neubau einer Knotenpunktüberfahrt inkl. Neubau von einem signalisierten Fußgängerüberweg b) --	a1) -- a2) Stadt Frankfurt am Main b1) -- b2) Stadt Frankfurt am Main	Neubau der Lichtsignalanlagen inkl. Leiteinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte	
522	a) 12,8+90 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampe und Anschluss an Außenbahnsteig b) --	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Industriepark Süd“
523	a) 13,0+42 – 13,0+64 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampe und Anschluss an Außenbahnsteig b) --	a1) Bundesrepublik Deutschland --- a2) Bundesrepublik Deutschland RTW GmbH b1) Bundesrepublik Deutschland --- b2) Bundesrepublik Deutschland RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Industriepark Süd“
524	a) 13,2+98 – 13,7+94 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen sowie Teilrückbau des Bestandwirtschaftsweg	a1) Stadt Frankfurt am Main --- a2) --- RTW GmbH b1) Stadt Frankfurt am Main --- b2) --- RTW GmbH		
525	a) 13,9+74 – 14,1+76 (NBS RTW) b) --	5.9 a	a) --- b) Neubau eines unbefestigten Betriebsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main --- a2) --- Hessen Mobil b1) Stadt Frankfurt am Main --- b2) --- Hessen Mobil		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
526	a) 14,6+31 – 15,0+96 (NBS RTW) b) --	5.9 a 5.10 a	a) --- b) Umbau inkl. Verlegen eine bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main Kelsterbach a2) -- siehe a1) b1) Stadt Frankfurt am Main Kelsterbach b2) -- siehe b1)		
527	a) 15,1+14 – 15,1+66 (NBS RTW) b) --	5.10 a	a) --- b) Umbau inkl. Verlegen eines befestigten Weges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
528	a) 15,1+11 – 15,1+62 (NBS RTW) b) --	5.10 a	a) --- b) Umbau inkl. Verlegen eines befestigten Weges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
529	a) 15,3+37 – 15,6+24 (NBS RTW) b) --	5.10 a 5.11 a	a) --- b) Verlegung des straßenbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rückbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten Weges mit einseitiger Schutteinrichtung bzw. Absturzsicherung (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
530	a) 15,8+62 – 15,9+57 (NBS RTW) b) --	5.11 a	a) --- b) Verlegung des straßenbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rückbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten Weges (bahnlinks, Schotterdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
531	a) 16,2+62 – 16,5+10 (NBS RTW) b) --	5.11 a	a) --- b) Verlegung des straßenbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rückbau des unbefestigten Weges und Neubau eines unbefestigten Weges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
532	a) 8,7+46 – 8,7+99 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) --- b) Neuorganisation <u>des Parkplatzes für die der</u> Parkflächen am Haltepunkt Sossenheim <u>inkl. Oberflächenbefestigung Asphaltdecke, Breite 5,14m</u> <u>Abmessungen je Parkstand 4,45m+0,7m Länge / 2,50m Breite</u> einschließlich Anschluss an Bestand	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
533	a) 15,9+67 – 16,0+70 (NBS RTW) b) --	5.11 a	a) --- b) Umbau inkl. Verlegen eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Schotterdecke, Kronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
534) 11,0+59 – 11,1+13 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) ---- b) Rückbau der Gebäude Leunastraße 13 & 15 sowie Paulistraße 1	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
535	a) 10,7+42 – 10,8+38 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) ---- b) Teilweiser Rückbau und Neubau mit Umgestaltung der Parkplatzflächen neben dem Bunker aufgrund geänderter Zufahrtssituation und Anpassung der Straßenführung im Bereich Leunastraße, inkl. Anschluss an die neue Zufahrtsstraße	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) ---		Inkl. Versetzen der bestehenden Schrankenanlage
536	a) 12,1+95 – 12,3+07 (NBS RTW) b) --	5.7 a	a) ---- b) Teilweiser Rückbau und Umgestaltung der Parkplatzflächen Industriepark Süd (Robert Schnitzer Straße)	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) ---		Inkl. Versetzen der bestehenden Zaunanlage
537	a) 12,9+11 – 13,0+42 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) ---- b) Teilweiser Rückbau und Umgestaltung der Parkplatzflächen Industriepark Süd (Elisabeth Kuhn Straße)	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) ---		Inkl. Teilrückbau der bestehenden Entwässerungsanlagen

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
538	a) 13,0+54 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) Neubau einer Knotenpunktüberfahrt inkl. Neubau von einem signalisierten Fußgängerüberweg b) ----	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG --- a2) --- Stadt Frankfurt am Main b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG --- b2) --- Stadt Frankfurt am Main		
539	a) 13,0+62 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) ---- b) Neubau einer Radwegverbindung des Fernradweges R3 entlang der Elisabeth-Kuhn-Straße in Richtung Ost - West	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG --- a2) --- InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG --- b2) --- InfraServ GmbH & Co. Höchst KG		
540	a) 11,0+02 – 11,0+45 (NBS RTW) b) --	5.5 a	a) ---- b) Teilweiser Rückbau und Neubau mit Umgestaltung der Parkplatzflächen	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) ---		Inkl. Versetzen der bestehenden Schranksanlage
541	a) 12,7+67 – 13,0+43 (NBS RTW) b) --	5.7 a 5.8 a	a) ---- b) Teilweiser Rückbau und Umgestaltung der Parkplatzflächen Industriepark Süd (Elisabeth-Kuhn-Straße)	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) --- b1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b2) ---		Inkl. Versetzen der bestehenden Schranksanlage
542	a) 7,6+57 – 7,7+86 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) --- b) Verlegung des straßenbegleitenden Wirtschaftsweges einschließlich Rückbau des befestigten Weges und Neubau eines befestigten Weges (Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
543	a) 7,8+82 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) Neubau einer Betriebsüberfahrt (Asphaltdecke, Kronenbreite: 5,00 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen b) --	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
544	a) 7,8+90 – 47,9+51 (NBS RTW) b) --	5.2 a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden und unbefestigten Wirtschaftsweges (Schotterdecke, Kronenbreite: 3,5 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
545	a) 9,0+83 – 9,2+46 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) --- b) Neuorganisation des Straßenraums durch den Entfall der Stellplätze, die Anpassung des vorhandenen Gehweges sowie die Errichtung von Grünflächen	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
546	a) 8,5+98 (NBS RTW) 8,8+01 - 8,7+60 (DB Strecke 3603) b) --	5.3 5.4 a	a) --- b) versetzen der vorhandenen DHL-Packstation einschließlich Zuwegung und Anschlussleitungen Rückbau der vorhandenen Gebäude auf Grundstücken der Deutschen Bahn AG	a1) DHL Paket GmbH Deutsche Bahn AG a2) --- b1) DHL Paket GmbH Deutsche Bahn AG b2) ---		
547	a) 8,8+01 – 8,7+60 (DB Strecke 3603) 8,5+98 (NBS RTW) b)	5.4 5.3 a	a) --- b) Rückbau der vorhandenen Gebäude auf Grundstück der Deutschen Bahn AG versetzen der vorhandenen DHL Packstation einschließlich Zuwegung und Anschlussleitungen	a1) Deutsche Bahn AG DHL Paket GmbH a2) --- b1) Deutsche Bahn AG DHL Paket GmbH b2) ---		
548	a) 9,0+83 – 9,2+46 (NBS RTW) b) --	5.3 a	a) --- b) Rückbau und Neubau der vorhandenen Garagen	a1) 788 & 209 a2) --- b1) 788 & 209 b2) ---		
549	a) 15,0+72 (NBS RTW) b) --	5.10 a	a) Anpassung Schilderbrücke b) --	a1) Hessen Mobil a2) --- b1) Hessen Mobil b2) ---		

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
550	a) 12,9+50 – 13,0+42 (NBS RTW)	5.8a	a) Neubau einer befestigten Bahnsteigzuwegung (b ≤ 2,50m) inkl. Anschluss an Bestand b) --	a1) -- a2) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG b1) -- b2) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG		
551	a) 6,9+50 – 7,5+00 (NBS RTW) b) --	5.8 a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m) einschließlich Anschluss an Bestand und Anpassung einmündender Wege im Bereich der jeweiligen Kreuzungen sowie Teiltrückbau des Bestandwirtschaftsweg	a1) -- a2) Stadt Sulzbach b1) -- b2) Stadt Sulzbach		
Leitungen						
600	a) 7.3+56 – 7.3+58 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen-Mobil Autobahn GmbH des Bundes a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
601	a) 7.3+78 – 7.3+80 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Trinkwasser (DN500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
602	a) 7.9+63 – 8.0+05 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Neubau Hausanschluss
603	a) 9.5+77 (NBS RTW) b) ---	17.4 a	a) --- b) Stromkasten inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
604	a) 7.5+19 – 7.5+86 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Stromleitung (110kV Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Überbauung
605	a) 7.5+69 – 7.5+71 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
606	bleibt frei					
607	a) 7.7+33 – 7.7+45 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen-Mobil Autobahn GmbH des Bundes a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
608	a) 7.7+75 – 7.7+91 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN500 B) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen-Mobil Autobahn GmbH des Bundes a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
609	a) 7.8+16 – 7.8+30 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen-Mobil Autobahn GmbH des Bundes a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
610	a) 7.8+61 – 7.8+68 (NBS RTW) b) ---	17.2 a 17.4a	a) --- b) Entwässerungsleitung (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
611	a) 7.8+63 – 7.8+69 (NBS RTW) b) ---	17.2 a 17.4a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN800) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
612	a) 7.8+66 – 7.8+76 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Tunnelbauwerk inkl. Baugrubenherstellung mittels Bohrpfehlen — Bauwerksdaten: — Höhe: ca. 5,00 m — Breite: ca. 5,50 m	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
613	a) 8.5+66 – 8.5+66 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
614	a) 9.2+41 – 9.2+51 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
615	a) 7.8+63 – 7.8+69 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung entsprechend Anlage 17.14a
616	bleibt frei					
617	a) 9.1+16 – 9.1+21 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
618	a) 10.1+96 – 10.2+20 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
619	a) 10.2+15 – 10.3+82 (NBS RTW) b) ---	17.4 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
620	a) 10.2+18 – 10.2+18 (NBS RTW) b) ---	17.4 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
621	a) 9.5+67 – 9.5+74 (NBS RTW) b) ---	17.4 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
622	a) 9.5+77 – 9.5+79 (NBS RTW) b) ---	17.4 a	a) --- b) Beleuchtung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
623	a) 8.5+31 – 8.5+57 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (Bruchgefahr) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
624	a) 2.5+02 – 2.1+13 (Bahn Trasse 3640) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
625	a) 2.4+87 – 0.7+25 (Bahn Trasse 3640) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
626	a) 7.4+52 – 7.4+55 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN250) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadt Schwalbach a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
627	a) 7.3+52 – 7.3+53 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Stromleitung (20kV-Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassungssicherung, zusätzlicher Einbau von zwei Schutzrohren
628	a) 8.5+51 – 8.5+61 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
629	a) 7.9+41 – 8.1+84 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
630	a) 7.9+41 – 8.1+84 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
631	a) 7.9+55 – 7.9+81 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
632	a) 7.9+80 – 8.5+17 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Stromleitung (Speiseleitung) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
633	a) 7.9+84 – 8.2+13 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN 500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
634	a) 8.0+02 – 8.0+28 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
635	a) 8.0+04 – 8.0+26 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
636	a) 8.0+32 – 8.5+28 (NBS RTW) b) ---	17.2 a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Private Hausanschlussleitung a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
637	a) 8.5+08 - 8.5+08 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
638	a) 8.5+44 – 8.5+57 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
639	a) 8.5+45 – 8.5+58 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
640	a) 8.5+47 – 8.5+48 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
641	a) 8.6+45 - 8.6+45 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
642	a) 8.6+63 – 8.6+71 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernwärmeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
643	a) 8.5+60 – 8.5+69 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
644	a) 8.5+63 – 8.5+68 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
645	a) 8.5+74 – 8.5+76 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernwärmeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
646	a) 8.5+92 – 8.6+04 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Energie-GmbH Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
647	a) 8.6+03 – 8.6+04 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
648	a) 8.6+18 – 8.7+2364 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN 500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
649	a) 8.7+46 – 8.7+47 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG privater Hausanschluss a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
650	a) 8.8+86 – 9.5+73 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
651	a) 8.9+18 – 8.9+19 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
652	a) 8.9+46 – 8.9+56 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
653	a) 8.9+47 – 8.9+56 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
654	a) 8.9+53 – 8.9+57 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Beleuchtungskabel (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
655	a) 8.9+56 – 8.9+56 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
656	a) 9.1+38 – 9.1+40 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Beleuchtungskabel (Erdkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
657	a) 9.1+40 – 9.1+45 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Gastrasse (DN150 / DN160) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
658	a) 9.1+41 – 9.1+44 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Röhrenkabeltrasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
659	a) 9.1+24 – 9.2+02 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
660	a) 9.1+24 – 9.2+02 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
661	a) 9.1+42 – 9.1+45 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
662	a) 9.1+45 – 9.2+46 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
663	a) 9.1+47 – 9.2+46 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
664	a) 9.1+47 – 9.1+62 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Stromleitung Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
665	a) 10.6+70 – 10.8+56 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung (Beleuchtung) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
666	a) 10.6+91 – 10.8+50 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (EI 1200 / 1800 B) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
667	a) 10.6+47 – 10.8+70 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN 1540 B) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
668	a) 10.5+00 – 10.6+23 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
669	a) 10.5+01 – 10.6+23 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
670	a) 10.4+58 – 10.5+94 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gastrasse inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Open Grid Europe a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
671	a) 10.5+84 – 10.6+45 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung (Beleuchtung) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
672	a) 10.5+88 – 10.6+26 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (S 1500 / 2000 MA) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
673	a) 10.5+90 – 10.6+83 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadt Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
674	a) 10.5+90 – 10.6+37 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
675	a) 10.5+91 – 10.6+00 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gastrasse (HD DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
676	a) 10.5+87 – 10.6+40 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
677	a) 10.5+88 – 10.6+41 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
678	a) 10.5+94 – 10.6+55 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
679	a) 10.5+94 – 10.6+55 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
680	a) 10.6+19 – 10.6+55 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
681	a) 10.6+12 – 10.6+27 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
682	a) 10.6+20 – 10.6+27 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
683	a) 10.6+31 – 10.6+76 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
684	a) 10.6+23 – 10.6+82 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gastrasse (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
685	a) 10.6+29 – 10.6+73 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
686	a) 10.6+41 – 10.6+83 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
687	a) 10.6+63 – 10.6+90 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadt Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
688	a) 10.6+58 – 10.6+63 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
689	a) 10.6+59 – 10.6+64 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
690	a) 10.6+74 – 10.6+90 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
691	a) 10.6+45 – 10.6+90 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadt Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
692	a) 10.6+90 – 10.8+65 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
693	a) 10.7+09 – 10.8+62 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
694	a) 10.7+28 – 10.7+28 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
695	a) 10.7+28 – 10.7+28 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
696	a) 10.7+29 – 10.9+39 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung Stromleitung (MKW) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
697	a) 10.6+90 – 10.7+27 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
698	a) 10.7+44 – 10.7+46 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN200 DN100) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
699	a) 10.7+66 – 10.7+71 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
700	a) 10.7+67 – 10.7+72 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
701	a) 10.7+70 – 10.7+77 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
702	a) 10.7+87 – 10.7+87 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
703	a) 10.7+87 – 10.7+87 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
704	a) 10.7+87 – 10.8+31 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
705	a) 10.6+82 – 11.1+68 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Gastrasse (DN200 DN80) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
706	a) 10.7+46 – 10.8+51 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
707	a) 10.8+01 – 10.8+51 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (KS 300 B) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
708	a) 10.7+93– 10.8+32 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
709	a) 10.7+98 – 10.8+32 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
710	a) 10.8+31 – 10.8+62 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
711	a) 10.8+41 – 10.8+41 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
712	a) 10.8+51 – 10.8+51 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
713	a) 10.8+63 – 10.8+63 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
714	a) 10.8+63 – 10.8+63 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
715	a) 10.8+77 – 10.9+57 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
716	a) 10.8+00 – 10.8+70 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
717	a) 10.7+28 – 10.8+63 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
718	a) 10.8+83 – 10.8+43 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
719	a) 10.8+90 – 10.8+90 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
720	a) 10.9+21 – 10.9+25 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
721	a) 10.8+90 – 10.9+40 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
722	a) 10.8+53 – 11.0+57 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
723	a) 10.8+68 – 11.0+44 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN250) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
724	a) 10.6+82 – 11.0+49 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
725	a) 10.9+39 – 10.9+59 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
726	a) 10.9+67 – 11.0+83 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
727	a) 10.9+33 – 11.1+30 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung Stromleitung (Shape Kabel 2x110kV unter der Trasse) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
728	a) 10.9+85 – 10.9+85 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
729	a) 10.9+96 – 10.9+96 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
730	a) 11.0+39 – 11.0+64 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
731	a) 10.9+67 – 10.9+67 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
732	a) 10.9+71 – 10.9+71 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN100) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
733	a) 10.9+73 – 10.9+79 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
734	a) 10.9+75 – 10.9+75 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Gastrasse (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
735	a) 10.9+75 – 10.9+75 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
736	a) 10.9+77 – 10.9+77 (NBS RTW) b)	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
737	a) 10.9+67 – 10.9+77 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) <u>Beleuchtungskabel Stromkabel</u> inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) <u>SRM Syna</u> GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
738	a) 11.0+39 – 11.0+64 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
739	a) 11.0+44 – 11.1+22 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN700) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
740	a) 11.0+48 – 11.0+48 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
741	a) 11.0+51 – 11.0+51 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gastrasse (d110PE) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
742	a) 11.0+52 – 11.0+52 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
743	a) 11.0+41 – 11.0+52 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
744	a) 11.0+57 – 11.0+57 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
745	a) 11.0+57 – 11.0+57 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Postkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraseriv GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
746	a) 11.0+56 – 11.0+59 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
747	a) 11.0+59 – 11.1+15 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
748	a) 11.0+72 – 11.0+91 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
749	a) 11.0+68 – 11.1+17 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gashausanschluss (d63PE) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
750	a) 11.1+06 – 11.1+56 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
751	a) 11.1+16 – 11.1+17 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Gas (d63 PE) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
752	a) 11.1+11 – 11.1+12 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
753	a) 11.1+27 - 11.1+74 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
754	a) 11.1+37 - 11.1+79 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
755	a) 11.1+36 - 11.1+74 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
756	a) 11.1+37 – 11.1+75 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
757	a) 11.1+54 – 11.1+58 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
758	a) 11.1+58 - 11.1+71 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
759	a) 11.1+56 - 11.1+62 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasserleitung (DN700) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
760	a) 11.1+44 - 11.1+79 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
761	a) 11.1+69 - 11.1+71 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
762	a) 11.1+65 - 11.1+69 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
763	a) 11.1+65 - 11.1+69 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
764	a) 11.1+70 – 11.1+70 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
765	a) 11.1+71 - 11.1+85 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
766	a) 11.1+75 - 11.2+58 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) b) Mischwasserkanal (stillgelegt - DN600) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
767	a) 11.1+68 – 11.1+68 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) b) Gastrasse (DN200 ST) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
768	a) 11.1+63 – 11.1+63 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
769	a) 9,2+32 – 9,2+40 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
770	a) 11.3+30 - 11.4+12 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung (110kV) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
771	a) 11.1+72 - 11.7+01 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
772	a) 11.1+72 - 11.2+06 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
773	a) 11.1+69 - 11.2+89 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung (Shape-Kabel, außer Betrieb) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
774	a) 12.1+43 - 12.1+56 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Stromleitung (1xMS, 1xON, 1xHA) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
775	a) 11.2+42 - 11.2+66 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
776	a) 11.2+42 - 11.2+66 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
777	a) 11.1+69 - 11.7+02 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
778	a) 11.2+64 – 11.2+64 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
779	a) 11.2+58 - 11.4+06 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
780	a) 9.1+48 (NBS RTW) b) ---	17.3 a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
781	a) 11.2+95 – 11.2+95 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
782	a) 11.2+92 – 11.4+13 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Mischwasserkanal (DN500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
783	a) 11.2+89 – 11.4+32 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
784	a) 11.2+72 – 11.7+02 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
785	a) 11.7+88 – 12.1+97 (NBS RTW) b) ---	17.6 a 17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
786	a) 12.6+92 - 12.6+99 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
787	a) 11.3+78 – 11.6+11 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
788	a) 10.6+25 – 10.6+58 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
789	a) 11.7+00-80 – 11.7+0080 (NBS RTW) b) ---	17.7 a 17.6 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
790	a) 12.7+31 – 12.7+38 11.7+80 (NBS RTW) b) ---	17.7 a 17.6 a	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
791	a) 12.7+31 – 12.7+38 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN 200 TS) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
792	a) 11.7+87 – 11.8+66 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
793	a) 11.7+92 – 11.7+81 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
794	a) 11.1+85 – 12.1+67 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) IKT inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
795	a) 11.6+90 – 11.7+76 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Brückenentwässerung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH Amt für Straßenbau und Erschließung, Stadt Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
796	a) 11.7+88 – 12.1+97 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
797	a) 11.9+05 – 11.9+62 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse
798	a) 11.9+65 – 12.0+21 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse
799	a) 12.0+24 – 12.1+04 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung, Anpassung gemäß Anlage 17.12

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
800	a) 12.1+06 – 12.2+84 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Energie GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung, Anpassung gemäß Anlage 17.12
801	a) 12.1+43 – 12.1+99 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
802	a) 12.1+59 – 12.1+66 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) IKT inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
803	a) 12.1+67 – 12.2+44 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
804	a) 12.2+88 – 12.3+29 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung; Freileitung, Anpassung gemäß Anlage 17.12
805	a) 12.3+50 – 12.3+82 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse
806	a) 12.4+01 – 12.4+16 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag-Energie-AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
807	a) 12.4+36 – 12.4+56 (NBS RTW) b) ---	17.7 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse
808	a) 12.8+52 – 12.8+68 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung Beleuchtungskabel (Shape-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infracore GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
809	a) 12.8+57 – 12.9+56 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) 3x Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Keine Leitungsanpassung vorgesehen
810	a) 12.8+57 – 12.9+56 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
811	a) 12.9+42 – 12.9+52 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN315 PE) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infracore GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
812	a) 12.9+71 – 13.0+17 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infracore GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
813	a) 13.0+38 – 13.0+62 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) IKT inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Straßenverkehrsamt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
814	a) 13.0+65 – 13.1+49 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NGN FIBERNETWORK KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
815	a) 13.0+65 – 13.1+49 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
816	a) 13.0+64 – 13.1+50 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr (Fernmeldeleitung) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
817	a) 13.0+95 – 13.1+18 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
818	a) 13.1+57 – 13.2+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
819	a) 13.1+57 – 13.2+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
820	a) 13.1+99 – 13.2+25 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt RTW Trasse
821	a) 13.1+57 – 13.2+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
822	a) 13.1+57 – 13.2+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Telecom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
823	a) 13.1+57 – 13.2+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
824	a) 13.2+66 – 13.2+90 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Bahnstromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Energie GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Freileitung überspannt RTW Trasse
825	a) 13.2+72 – 13.2+85 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom 110 kV inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stromkontor GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
826	a) 13.2+72 – 13.2+85 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infracore GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
827	a) 13.2+72 – 13.2+85 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Shape Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infracore GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
828	a) 13.3+02 – 13.3+22 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
829	a) 13.3+04 – 13.3+24 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Süwag Energie AG Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
830	a) 13.3+04 – 13.3+24 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
831	a) 13.3+10 – 13.3+65 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
832	a) 13.3+10 – 13.3+65 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
833	a) 13.3+10 – 13.3+65 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Shape Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
834	a) 13.3+02 – 13.3+22 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
835	a) 13.3+10 – 13.3+65 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldestrom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
836	a) 13.3+10 – 13.3+65 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (WSV-KOM-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
837	a) 13.5+88 – 13.5+94 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NGN FIBERNETWORK KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
838	a) 13.5+88 – 13.5+94 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
839	a) 13.5+88 – 13.5+94 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
840	a) 13.7+94 – 13.8+05 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
841	a) 13.7+96 – 13.9+26 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (Shape-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
842	a) 13.7+94 – 13.8+05 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) WSV KOM Kabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Telecom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
843	a) 13.7+95 – 13.8+06 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Telecom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
844	a) 13.7+87 – 13.8+27 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Kastenrinne Regenwasserkanal (DN600) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
845	a) 13.7+96 – 13.9+26 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (WSV-KOM-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraser GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
846	a) 14.0+41 – 14.1+43 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Schlammdruckleitung (2 x DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtentwässerung Frankfurt a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung sicher ung
847	a) 13.3+01 – 13.3+28 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
848	a) 14.6+29 – 15.0+93 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
849	a) 14.6+44 – 14.7+93 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) 2x Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
850	a) 14.6+46 – 15.0+88 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Fernmeldeleitung (WSV-KOM-Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Telecom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
851	a) 14.6+46 – 15.0+88 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Schutzrohr inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Infraserb GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
852	a) 14.8+35 – 14.8+38 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
853	a) 14.8+35 – 14.8+42 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
854	a) 14.1+93 – 14.2+08 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN800) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
855	a) 15.0+29 – 15.0+98 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Strom (30-kV Kabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
856	a) 15.1+23 – 15.1+24 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
857	a) 15.1+22 – 15.1+52 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Strom (Altkabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
858	a) 15.1+49 – 15.3+15 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

Ifd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
859	a) 15.1+49 – 15.3+14 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
860	a) 14.2+18 – 14.2+33 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN100) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
861	a) 15.5+88 – 15.6+24 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
862	a) 14.2+45 – 14.2+56 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN100) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
863	a) 15.6+10 – 15.6+38 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
864	a) 15.6+11 – 15.6+48 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Strom (Leit- und Sicherungstechnik) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
865	a) 14.5+81 – 14.5+52 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN1500) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
866	a) 14.6+20 – 14.6+20 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
867	a) 14.2+78 – 14.2+95 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN800) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
868	a) 14.4+97 – 14.5+27 (NBS RTW) b) ---	17.9 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN300) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
869	a) 15.0+61 – 15.3+53 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Regenwasserkanal (DN300/DN700) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
870	a) 15.6+87 – 15.7+17 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Strom (<u>Brücken</u> Beleuchtungskabel) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
871	a) 15.6+97 – 15.7+25 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
872	a) 15.6+97 – 15.7+25 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
873	a) 15.6+98 – 15.7+26 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NGN FIBERNETWORK KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
874	a) 15.6+99 – 15.7+27 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Telecom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
875	a) 15.7+02 – 15.7+33 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Gas inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
876	a) 15.7+02 – 15.7+33 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Beleuchtungskabel (Vermutung stillgelegt) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
877	a) 15.7+05 – 15.7+26 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
878	a) 15.7+06 – 15.7+27 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NGN FIBERNETWORK KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
879	a) 15.7+06 – 15.7+27 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Brandmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amt für Informations- und Kommunikationstechnik a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
880	a) 13.3+32 – 13.3+36 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
881	a) 15.9+25 – 15.9+95 (NBS RTW) b) ---	17.11 a 17.16	a) --- b) Durchpressung inkl. Start- und Zielbaugrube mittels Bohrpfehlen	a1) Hessenwasser GmbH & Co.-KG a2) Hessenwasser GmbH & Co KG b1) siehe a1) --- b2) siehe a1) Hessenwasser GmbH & Co KG		Siehe auch Plan 17.16

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
882	a) 15.7+34 – 15.7+41 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Trinkwasser (DN200) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
883	a) 15.9+62 – 16.0+12 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Trinkwasser (DN800) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
884	a) 15.9+93 – 16.2+09 (NBS RTW) b) ---	17.11 a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
885	a) 13.3+43 – 13.3+47 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
886	a) 13.5+43 – 13.7+57 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
887	a) 13.7+84 – 13.8+45 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
888	a) 13.2+81 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Neubau einer Trafostation inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) -- a2) Syna GmbH b1) -- b2) siehe a2)		Neubau

Vorhaben:

Neubau Regionaltangente West Bad Homburg v. d. Höhe/Frankfurt-Praunheim – Neu-Isenburg/Dreieich
 Planfeststellungsabschnitt Mitte: km 7,0+00 – 16,5+10

Anlage 12

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
889	a) 11.7+88 – 11.8+00 (NBS RTW) b) ---	17.6 a	a) --- b) Beleuchtungskabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) InfraServ GmbH & Co. Höchst KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
890	a) 11.1+56 - 11.1+62 (NBS RTW) b) ---	17.5 a	a) --- b) Trinkwasser inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
891	a) 14.6+15 - 14.8+50 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt Projektgebiet
892	a) 14.6+15 - 14.8+50 (NBS RTW) b) ---	17.10 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amprion GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Freileitung überspannt Projektgebiet
893	a) 13.2+70 - 13.5+12 (NBS RTW) b) ---	17.8 a	a) --- b) Strom inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungssicherung
894	a) 6,5+40 – 7,7+28 (NBS RTW) b) ---	17.1 a	a) --- b) Strom 110 - 380kV inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Amprion GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung siehe Lageplan 17.17a
895						
896						
897						
898						
899						
900						