

Unterlage 9.4:**Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation**

Nachfolgend werden die vorhabenbedingten Eingriffe und die geplanten Kompensationsmaßnahmen in tabellarischer Form gegenübergestellt.

Der Konflikt Bodenversiegelung (Bo 1) wird zum Nachweis des hinreichenden Kompensationsumfanges für Eingriffe durch Versiegelung separat ausgewiesen.

Abkürzungsverzeichnis zur nachfolgenden Tabelle

A	Ausgleichsmaßnahme
ACS	Sandacker
ABO	Ackerbrache ohne Magerkeitszeiger
B	Schutzgut Biotope
B 110	Bundesstraße 110
BAA	Allee
BAG	geschlossene Allee
BAJ	Neuanpflanzung einer Allee
BAL	lückige Allee
BBG	Baumgruppe
BRG	geschlossene Baumreihe
BFX	Feldgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten
BHS	Strauchhecke mit Überschirmung
Bo	Schutzgut Boden
BWW	Windschutzpflanzung
CEF	continuous ecological functionality (Kennzeichnung von artenschutzrechtlich begründeten Maßnahmen zur Gewährleistung einer dauerhaften ökologischen Funktion im Sinne des Artenschutzrechts)
E	Ersatzmaßnahme
FGB	Graben mit intensiver Instandhaltung
FGN	Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung
FGY	Graben, trockengefallen oder zeitweilig wasserführend, intensive Instandhaltung
G	Gestaltungsmaßnahme
GFR	Nasswiese eutropher Moor- und Sumpfstandorte
GMF	Frischwiese
GMW	Frischweide
KFÄ	Kompensationsflächenäquivalente
L	Schutzgut Landschaft
K MSE 49	Kreisstraße Mecklenburgische Seenplatte 49
K MSE 50	Kreisstraße Mecklenburgische Seenplatte 50
OSS	Sonstige Ver- und Entsorgungsanlage
OSX	Sonstige Deponie
OU	Ortsumgehung
PPJ	jüngere Parkanlage
PZS	sonstige Sport- und Freizeitanlage
RHU	ruderaler Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte
TMD	ruderalisierter Sandmagerrasen
TPS	Pionier-Sandflur saurer Standorte
WFR	Erlen- (und Birken-) Bruch feuchter, eutropher Standorte

WKZ	Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer Standorte
WNR	Erlen- (und Birken-) Bruch nasser, eutropher Standorte
WVT	Vorwald aus heimischen Baumarten trockener Standorte
WYG	Grauerlenbestand
WYP	Hybridpappelbestand
WYS	Sonstiger Laubholzbestand nichtheimischer Arten
WZF	Fichtenbestand



Tabelle 2: Konfliktbezogene Gegenüberstellung von Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen

Vergleichende Gegenüberstellung			
Projektbezeichnung	Vorhabenträger	Bezugsraum	
B 110 Ortsumgehung Dargun	Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Nr. 1 Petroffene Funktionen: Bo
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang
Bo 1: Konflikt Bodenversiegelung Versiegelung von überwiegend grundwasserfernen Sanden, teilweise von Aufschüttungen. Verlust und Beeinträchtigung der Regler- und Speicherfunktionen sowie der biotischen Lebensraumfunktion durch Versiegelung und Zerstörung von Bodengefüge, Bodenstruktur und Horizontabfolge; Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes			
Vollversiegelung - B 110 - Kreisstraßen MSE 49 und 50 - Rad- und Fußweg - Wirtschaftsweg - Zufahrten	3,56 ha 0,84 ha 0,03 ha 0,39 ha 0,03 ha	3.1 A: Entsiegelung - Altkies - R. 100 3.2 E: Naturnaher Waldumbau Basepohl Flächenentsiegelung 3.5 A: Anlage von Wiesenflächen - Aufwertung von Bodenfunktionen durch Extensivierung der Nutzung (Ausgangsbiotop ACS) 3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche - Aufwertung von Bodenfunktionen durch Extensivierung der Nutzung (Ausgangsbiotop ACS)	0,54 ha 0,31 ha 2,79 ha 3,42 ha
Summe	4,08 ha	Summe:	7,13 ha



Vergleichende Gegenüberstellung			
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang
B 1: Überbauung und Beeinträchtigung von Acker- und Ruderalbiotopen - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Ackerflächen im nördlichen Umland der Stadt Dargun Biotop 10, ACS: - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Ackerflächen im nördlichen Umland der Stadt Dargun Biotop 10, ACS: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Ackerbrachen im Bereich der Kreisstraßen K MSE 49 und 50 Biotop 21b, ABO: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von überwiegend straßen- und wegbegleitenden Ruderalfluren Biotop 9, RHU: - Biotop 21a, RHU: - betriebsbedingte Beeinträchtigung von überwiegend straßen- und wegbegleitenden Ruderalfluren Biotop 9, RHU:	59.950 m ² (119.900 KfÄ m ²) 115.012 m ² (23.002 KfÄ m ²) 23.979 m ² (50.356 KfÄ m ²) 7.473 m ² (26.993 KfÄ m ²) 305 m ² (854 KfÄ m ²) 2.786 m ² (1.003 KfÄ m ²)	3.4 A: Anlage von Landschaftswäldern, Wiesenansaat 3.5 A: Anlage von Grünflächen anteilige Zuordnung 3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche anteilige Zuordnung 4.2 E: Naturnaher Waldbau Basepohl anteilige Zuordnung 3.7 ACEF: Umwandlung von Acker in Ackerbrache anteilige Zuordnung	6.251,00 m ² (5.625,90 KfÄ m ²) 43.235,96 m ² (65.685,40 KfÄ m ²) 12.780,79 m ² (21.616,00 KfÄ m ²) 13.413,58 m ² (47.816,00 KfÄ m ²) 84.163,83 m ² (81.274,70 KfÄ m ²) Summe: 159.845,16 m²
Summe: - anlagenbedingter Verlust u. baubedingte Inanspruchnahme - betriebsbedingte Beeinträchtigung	91.707 m ² 117.798 m ²	Summe: - Maßnahmenflächen	

Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwein		Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Um- fang
B 1: Überbauung und Beeinträchtigung von Acker- und Ruderalbiotopen		3.4 A: Anlage von Landschaftswällen, Wiesenansaat		6.251,00 m ² (5.625,90 KfÄ m ²)
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Ackerflächen im nördlichen Umland der Stadt Dargun Biotop 10, ACS:	59.950 m ² (119.900 KfÄ m ²)	3.5 A: Anlage von Wiesenflächen anteilige Zuordnung		43.235,96 m ² (65.685,40 KfÄ m ²)
- betriebsbedingte Beeinträchtigung von Ackerflächen im nördlichen Umland der Stadt Dargun Biotop 10, ACS:	115.012 m ² (23.002 KfÄ m ²)	3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche anteilige Zuordnung		12.780,79 m ² (21.616,00 KfÄ m ²)
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Ackerbrachen im Bereich der Kreisstraßen K MSE 49 und 50 Biotop 21b, ABO:	23.979 m ² (50.356 KfÄ m ²)	4.2 E: Naturnaher Waldbau Basepohl anteilige Zuordnung (2.902 m ² mit Wertsteigerung von 6; (10.134,67 m ² mit Wertsteigerung von 3)		13.413,58 m ² 13.036,67 m² (47.816,00 KfÄ m ²)
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von überwiegend straßen- und wegbegleitenden Ruderalfluren Biotop 9, RHU: Biotop 21a, RHU:	7.473 m ² (26.903 KfÄ m ²) 305 m ² (854 KfÄ m ²)	3.7 ACEF: Umwandlung von Acker in Ackerbrache anteilige Zuordnung		84.163,83 m ² (81.274,70 KfÄ m ²)
- betriebsbedingte Beeinträchtigung von überwiegend straßen- und wegbegleitenden Ruderalfluren Biotop 9, RHU:	2.786 m ² (1.003 KfÄ m ²)			
Summe:		Summe:		
- anlagenbedingter Verlust u. baubedingte Inanspruchnahme	91.707 m ²	- Maßnahmenflächen		459.845,16 m²
- betriebsbedingte Beeinträchtigung	117.798 m ²			159.468,25 m²



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Umfang
B 2: Überbauung und Beeinträchtigung von Grünlandbiotopen - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme einer Nasswiese, Biotop 60, GFR: - betriebsbedingte Beeintr. einer Frischweide, Biotope 11, GMW: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Frischwiesen Biotop 55a, GMF	180 m ² (1.296 KfÄ m ²) 11.266 m ² (3.042 KfÄ m ²) 17.585 m ² (94.959 KfÄ m ²) 15.364 m ² (82.966 KfÄ m ²) 4.081 m ² (18.365 KfÄ m ²)	3.5 A: Anlage von Wiesenflächen anteilige Zuordnung 4.1 E: Renaturierung Röcknitzbach, Teilmaßnahme: Uferandstreifen anteilige Zuordnung		7.015,04 m ² (10.658,00 KfÄ m ²) 65.382,66 m ² (261.539,00 KfÄ m ²)
- betriebsbedingte Beeinträchtigung von Frischwiesen Biotop 55a, GMF - Biotop 55b, GMF/TMD - Biotop 75, GMF/RHU - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Frischwiesen Biotop 55a, GMF - Biotop 55b, GMF/TMD - Biotop 75, GMF/RHU	51.003 m ² (31.610 KfÄ m ²) 64.681 m ² (36.449 KfÄ m ²) 7.805 m ² (3.512 KfÄ m ²)	Summe - Maßnahmenflächen		72.397,70 m ²
Summe: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme - betriebsbedingte Beeinträchtigung	37.210 m ² 134.755 m ²			



Vergleichende Gegenüberstellung			
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	
B 3: Beeinträchtigung von Trockenrasenstandorten - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Trockenrasen Biotop 55d, TMD: Biotop 43, TPS/WVT:	3.815 m ² (2.607 KFA m ²) 1.742 m ² (1.219 KFA m ²)	3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche anteilige Zuordnung	
Summe: - betriebsbedingte Beeinträchtigung	5.557 m²	Summe: - Maßnahmenfläche	
		2.262,69 m² (3.827,00 KFA m ²)	



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplex / Einzelmaßnahme	Dimension, Umfang	
B 4: Überbauung und Beeinträchtigung von Waldbiotopen - randlicher anlagenbedingter Verlust von Nass- und Feuchtwäldern in der Niederung des Röcknitzbaches Biotop 63, WFR: - Biotop 58, WNR/WYG: - betriebsbedingte Beeintr. eines Vorwaldes, Biotop 43b, WVT: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines Hybridpappelbestands, Biotope 71, WYP: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines sonstigen Laubholzbestands, Biotop 37, WYS: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines sonstigen Kiefernwaldes trockener bis frischer Standorte, Biotop 41, WKZ: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines Fichtenbestands, Biotop 44, WZF:	98 m² (960 KFÄ m²) 46 m² (580 KFÄ m²) 42 m² (25 KFÄ m²) 3.990 m² (1.166 KFÄ m²) 4.172 m² (2.225 KFÄ m²) 12.432 m² (4.476 KFÄ m²) 3.556 m² (1.280 KFÄ m²)	4.2 E: Naturnaher Waldumbau mit Basepohl anteilige Zuordnung	2.976,42 m² (10.609,00 KFÄ m²)	
Summe: - anlagenbedingter Verlust - betriebsbedingte Beeinträchtigung	144 m² 24.002 m²	Summe: - Maßnahmenfläche	2.976,42 m²	

Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang	
B 4: Überbauung und Beeinträchtigung von Waldbiotopen - randlicher anlagenbedingter Verlust von Nass- und Feuchtwäldern in der Niederung des Röcknitzbaches Biotop 63, WFR: Biotop 58, WNR/WYG: - betriebsbedingte Beeintr. eines Vorwaldes, Biotop 43b, WVT: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines Hybridpappelbestands, Biotope 71, WYP: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines sonstigen Laubholzbestands, Biotop 37, WYS: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines sonstigen Kiefernwaldes trockener bis frischer Standorte, Biotop 41, WKZ: - betriebsbedingte Beeinträchtigung eines Fichtenbestands, Biotop 44, WZF:	98 m ² (960 KfÄ m ²) 46 m ² (580 KfÄ m ²) 42 m ² (25 KfÄ m ²) 3.800 m ² (1.064 KfÄ m ²) 4.172 m ² (2.225 KfÄ m ²) 12.432 m ² (4.476 KfÄ m ²) 3.556 m ² (1.280 KfÄ m ²)	4.2 E: Naturnaher Waldumbau Basepohl anteilige Zuordnung (Maßnahmenflächen Wertsteigerung 3)	2.976,42 m ² 3.536,33 m² (10.609,00 KfÄ m ²)	
Summe: - anlagenbedingter Verlust - betriebsbedingte Beeinträchtigung	144 m² 24.002 m²	Summe: - Maßnahmenfläche	2.976,42 m² 3.536,33 m²	



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L		
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang	
Biotop 45a, BFX/RHU:	1.726 m ² (3.066 KfÄ m ²)			
Biotop 52, BFX:	480 m ² (1.728 KfÄ m ²)			
Zwischensumme Beeinträchtigung BFX:	6.394 m ²			
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme einer Strauchhecke mit Überschirmung, Biotop 18, BHS/BWW:	253 m ² (3.542 KfÄ m ²)			
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von zwei Windschutzpflanzungen Biotop 26, BWW:	2.073 m ² (14.926 KfÄ m ²)			
Biotop 73, BWW:	249 m ² (1.992 KfÄ m ²)			
- betriebsbedingte Beeinträchtigung einer Windschutzpflanzung Biotop 26, BWW:	1.403 m ² (1.010 KfÄ m ²)			
Summe:	5.228 m² 7.797 m²	Summe:		
- anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme		- Maßnahmenflächen		
- betriebsbedingte Beeinträchtigung		- Bäume		
			37.677,63 m ² 278 St.	



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Umfang
B 6: Fällung von Allee- und Einzelbäumen sowie Beeinträchtigung von Baumgruppen und Baumreihen - Fällungen in einer lückigen Allee, B 110 westl. Dargun, Biotop 49, BAL: - Fällungen in einer Allee, Lindenweg, Biotop 31, BAA/BAJ: - Fällungen in einer geschlossenen Allee, Kreisstraße MSE 50, Biotop 20, BAG: - Fällungen in einer geschlossenen Allee, Kreisstraße MSE 49, Biotop 29, BAG: - Fällungen in einer lückigen Allee, B 110 östl. Dargun, Biotop 2, BAL: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Ruderalfluren im Unterstand o.g. Alleen: - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Ruderalfluren im Unterstand o.g. Alleen: - Fällungen von Einzelbäumen in einer Ruderalflur (Ruderalflur Biotop 9): - betriebsbedingte Beeinträchtigung einer Baumgruppe, Biotop 53, BBG: - betriebsbedingte Beeinträchtigung einer geschlossenen Baumreihe, Biotop 35, BRG:	6 St. 8 St. 10 St. 10 St. 4 St. 6.929 m² 222 m² 13 St. 150 m² 302 m²	3.2 A: Pflanzung einer Baumreihe am Plattenweg nördlich von Dargun Baumpflanzungen Wiesenstreifen 4.3 E: Pflanzung von Alleebäumen an der Trasse der B 110 Ortsumgehung Dargun Ersatz für die Fällung von Bäumen Ausgleich für die Biotopbeeinträchtigung (Flächenäquivalent 25 m²/St.) anteilige Zuordnung		59 Stück 2.952 m² (7.923,60 KfA m²) 127 Stück 196 Stück 4.900 m² (17.633,40 KfA m²)



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Umfang
Summe: - Anzahl Fällungen Alleebäume - Anzahl Fällungen Einzelbäume - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme - betriebsbedingte Beeinträchtigung	38 St. 13 St. 6.929 m ² 674 m ²	Summe: - Anzahl Baumpflanzungen - Maßnahmenfläche		382 Stück 7.852 m ²



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe	Dimension, Umfang	
B 7: Beeinträchtigung von Fließgewässern - anlagenbedingte Beeinträchtigung von Gräben mit intensiver Instandhaltung (Neuprofilierung) Biotop 65, FGB: - anlagenbedingte Beeinträchtigung von Gräben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung (Neuprofilierung) Biotop 64, FGN: - anlagenbedingte Beeinträchtigung straßenbegleitenden Entwässerungseinrichtungen (Neuprofilierung) Biotop 3, FGY:	242 m ² (871 KfÄ m ²) 8 m ² (43 KfÄ m ²) 1.533 m ² (2.146 KfÄ m ²)	4.1 E: Renaturierung Röcknitzbach Teilmaßnahme Entwicklung Uferrandstreifen anteilige Zuordnung	767,34 m ² 3.061,00 KfÄ (m ²)	
Summe: - anlagenbedingte Beeinträchtigung (Neuprofilierung)	1.783 m²	Summe: - Maßnahmenfläche	767,34 m²	



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Umfang
B 8: Beeinträchtigung und Überbauung von Siedlungsbiotopen anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme einer jüngeren Parkanlage (Sport- und Freizeitpark Dargun) Biotop 34, PPJ/PZS: betriebsbedingte Beeinträchtigung einer jüngeren Parkanlage (Sport- und Freizeitpark Dargun) Biotop 34, PPJ/PZS: - anlagenbedingter Verlust von Gras- und Staudenfluren im Umfeld eines Solarparks (im Übergangsbereich zu einem nördlich angrenzenden Feldgehölz) Biotop 48, OSS/OSX/RHU; - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Gras- und Staudenfluren im Bereich eines Solarparks Biotop 48, OSS/OSX/RHU:	4.658 m ² (16.769 KFÄ m ²) 4.980 m ² (1.793 KFÄ m ²) 14 m ² (29 KFÄ m ²) 1.926 m ² (404 KFÄ m ²)	3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche anteilige Zuordnung von Wiesenflächen		11.233,89 m ² (18.995,00 KFÄ m ²)
Summe: - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme - betriebsbedingte Beeinträchtigung	4.672 m ² 6.906 m ²	Summe: - Maßnahmenfläche		11.233,89 m ²



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B	Dimension, Umfang
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang	
B 9: Verlust von Brutrevieren der Feldlerche, des Braunkehlchens und der Grauammer Die Trasse der B 110 OU Dargun quert eine Ackerflur, die einen Brutplatz von Feldlerchen darstellt. Für 14 Reviere ist ein 20%iger und für 10 Reviere ein 10%iger Funktionsverlust zu bilanzieren. Insgesamt gehen damit ca. 4 Reviere der Feldlerche verloren. Außerdem erleiden jeweils 2 Reviere des Braunkehlchens und der Grauammer einen 20%igen Funktionsverlust.		3.7 ACEF: Entwicklung von Ersatzhabitaten für Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes Als Ersatzbruthabitat wird eine Ackerfläche aus der Nutzung genommen und einer natürlichen Selbstbegrünung überlassen. Nach drei Jahren erfolgt ein Umbruch der Fläche, um eine Verfilzung bzw. eine Verbuschung der Flächen zu unterbinden. Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionalität der Fortpflanzungsstätten von offenlandbrütenden Vogelarten im räumlichen Zusammenhang. Damit wird ein Auslösen des Verbotstatbestandes vermieden.	ca. 8,55 ha	



Vergleichende Gegenüberstellung				
Projektbezeichnung B 110 Ortsumgehung Dargun	Vorhabenträger Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B	
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen		Dimension, Umfang
B 10: Verlust von Habitaten der Zauneidechse Die Trasse tangiert am Bauanfang, nördlich des Solarparks, zwischen dem Solarpark und dem Sport- und Freizeitpark Dargun, im nördlichen Teil des Sport- und Freizeitparks Dargun sowie am Lindenberg und an den Kreisstraßen MSE 49 und 50 Habitate der Zauneidechse. Im Zuge der Baumaßnahme werden alle im Baufeld befindlichen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse dauerhaft zerstört.		3.8 ACEF: Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im Sport- und Freizeitpark Dargun im direkten räumlichen Zusammenhang zur Eingriffsfläche eine Fläche mit einer Größe von ca. 1,5 ha durch habitatverbessernde Maßnahmen aufgewertet (Strukturanreicherung durch Anlage von z.B. Totholz- oder Steinhäufen als Sonnenplätze und Verstecke, Sandflächen als Eiablageplätze, Schaffung frostsicherer Verstecke, evtl. in geringem Umfang Gehölzfällungen) Ziel der Maßnahme ist die Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang. Damit wird ein Auslösen des Verbotstatbestandes vermieden.		ca. 1,5 ha



UmweltPlan