



Mastliste:		Ersatzneubau 110-kV-Freileitung HT 1041 Abzweig Ketzin					Teil 1 M.Nr. 38 - Portal	
		Leitungen:			Mast:	bis Mast:		
		HL - 1086	Wu-Gel 1		38	9999		
		HL - 1087	Wu-Gel 2		38	9999		
		erstellt am: 19.02.2020				durch: Sicking		
Betriebs-Nr.	Bau-Nr.	ETRS89-Koordinate Zone 33U		Gestänge / Typ	absolute Höhe m	Winkel Grad	Feld- länge m	Bemerkung
		Rechts Wert	Hoch Wert					
38		3361365,03	5816433,74	JE-09 WA4-4	30,35	0,00		110-kV-Ltg. HT 1040 2 LES-Muffen
	1Kn	3361171,60	5816362,91	JE-09 WA2-4	21,34	144,92	206,0	Nisthilfe
	2Kn	3360897,38	5816436,29	JE-09 T1-2	23,33		283,9	
	3Kn	3360632,33	5816507,16	JE-09 T1-2	23,33		274,4	
	4Kn	3360342,66	5816584,65	JE-09 T1-2	23,33		299,9	
	5Kn	3360061,72	5816659,46	JE-09 T1+0	25,33		289,8	LES-Muffe
	6Kn	3359822,05	5816723,85	JE-09 T1-2	23,33		249,1	
	7Kn	3359551,84	5816796,11	JE-09 T1-2	23,33		279,7	
	8Kn	3359262,10	5816873,59	JE-09 WA2-2	23,34	180,00	299,9	LES-Muffe
	9Kn	3358972,34	5816950,99	JE-09 T1+4	29,33		244,9	Nisthilfe
	10Kn	3358735,70	5817014,22	JE-09 T1+4	29,33		274,8	
	11Kn	338470,21	5817085,24	JE-09 WA2+0	25,34	180,00	264,9	LES-Muffe, Falkenkasten
12K		3358214,29	5817153,59	JE T1+0	24,96		285,5	
	13Kn	3357938,43	5817227,29	JE-09 T1-2	23,33		275,2	Nisthilfe
	14Kn	3357672,57	5817298,37	JE-09 T1-4	21,33		275,9	Falkenkasten
	15Kn	3357406,00	5817369,64	JE-09 T1-4	21,33		275,5	

