

Bauwerksverzeichnis

Schlitzungsstellen Altdeich

Ifd. Nr.	Fluss-/Deich-km und/oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
1. Hochwasserschutzanlagen				
1.1	D-km Altdeich 0,000 bis 1,600.00	Altdeich	a) Freistaat Sachsen b) jeweilige Grundstücks- eigentümer	Entwidmung des Deiches
2. Bauwerke zur Binnenentwässerung/ Entwässerungseinrichtungen				
Vorhandene Anlagen sind von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen. Es werden keine neuen Bauwerke errichtet.				
3. Versorgungsleitungen				
3.1	D-km Altdeich 0,000 bis 0,850.00	Hochspannungs- freileitung	a) Nr. 9 nach Schlüsselliste Leitungsträger, Teil 0, III b) wie a)	Leitung parallel zum Baubereich. Während der Bau- durchführung beachten. Keine baulichen Maßnahmen erforderlich.
3.2	D-km Altdeich 0,800.00	Hochspannungs- freileitung	a) Nr. 9 nach Schlüsselliste Leitungsträger, Teil 0, III b) wie a)	Leitung quert Zufahrtsbereich. Während der Bau- durchführung beachten. Keine baulichen Maßnahmen erforderlich.
4. Straßen/Wege/Zufahrten				
4.1	D-km Altdeich 0,170.00 bis 0,750.00	Rückbau vorh. DVW	a) Freistaat Sachsen b) Eigentümer Flurstück 64, 66a u. 72 der Gem. Oelschütz	vollständiger Rückbau des DVW, Verfüllung der Aushubbereiche. Die Kosten trägt der Vorhabenträger.
4.2	1,265.00 bis 1,470.00	Rückbau vorh. DVW	a) Freistaat Sachsen b) Eigentümer Flurstück 105 der Gemarkung Nitzschka	vollständiger Rückbau des DVW, Verfüllung der Aushubbereiche. Die Kosten trägt der Vorhabenträger.
4.3	0,175.00	bauzeitliche Barriere	a) --- b) ---	Sicherung der Tabuzone v. Wurzener Straße bis D-km 0,175.00 aus Umweltschutzgründen. durch bauzeitliche Barriere. Rückbau nach Bauende. Die Kosten trägt der Vorhabenträger.
5. Einfriedungen				
Einfriedungen sind von den geplanten Maßnahmen nicht betroffen. Es werden keine neuen Einfriedungen errichtet.				
6. Sonstiges				
6.1	D-km Altdeich 1,167.41 bis 1,313.91	Schlitzungsbereich Süd, Neubau	a) Freistaat Sachsen b) Eigentümer Flurstück 103/o, 103/n, 103/p und 105 der Gemarkung Nitzschka	vorh. Spundwand aus Sofortsicherung entspr. Planung abbrennen, neue Spundwand zur Sicherung der Befestigung im Schlitzungsbereich einbringen, Wasserbausteinschüttung als Befestigung im Schlitzungs- bereich einbringen. Die Kosten trägt der Vorhabenträger. Betrieb u. Unterhaltung obliegen den Eigentümer der Flurstück 103/o, 103/n, 103/p, 105 der Gem. Nitzschka
6.2	D-km Altdeich 0,683.92 bis 0,545.47	Schlitzungsbereich Mitte, Neubau	a) Freistaat Sachsen b) Eigentümer Flurstück 64, 66a der Gemarkung Oelschütz	vorh. Spundwand aus Sofortsicherung entspr. Planung abbrennen, neue Spundwand zur Sicherung der Befestigung im Schlitzungsbereich einbringen, Wasserbausteinschüttung als Befestigung im Schlitzungs- bereich einbringen. Die Kosten trägt der Vorhabenträger. Betrieb u. Unterhaltung obliegen den Eigentümer der Flurstücke 64, 66a der Gemarkung Oelschütz.

Bauwerksverzeichnis

Schlitzungsstellen Altdeich

Ifd. Nr.	Fluss-/Deich-km und/oder Bauteil-Nr.	Bezeichnung des Bauwerks	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungspflichtiger	Vorgesehene Maßnahmen Vorgesehene Regelungen zu Kostentragung, Betrieb und Unterhaltung Bemerkungen
1	2	3	4	5
6.3	D-km Altdeich 0,305.21 bis 0,194.70	Schlitzungsbereich Nord, Neubau	a) Freistaat Sachsen b) Eigentümer Flurstück 72, 68/1 der Gemarkung Oelschütz	neue Spundwand zur Sicherung der Befestigung im Schlitzungsbereich einbringen, Wasserbausteinschüttung als Befestigung im Schlitzungs- bereich einbringen. Die Kosten trägt der Vorhabenträger. Betrieb u. Unterhaltung obliegen den Eigentümer der Flurstücke 72, 68/1 der Gemarkung Oelschütz.
6.4	D-km Altdeich 1,542.65 bis 1,431.89	Gewässer Wechselkröten	a) --- b) Freistaat Sachsen	Neuanlage Gewässer gemäß Planungsunterlagen. Die Kosten trägt der Vorhabenträger. Betrieb u. Unterhaltung obliegen dem Vorhabenträger.
6.5	D-km Altdeich 0,050	Siel Sonnenmühle	a) Freistaat Sachsen a) Nr. 2 nach Schlüsselliste sonstige TÖB, Teil 0, III	Siel führt Gewässer II.Ordnung durch den Deich. Unterhaltungslast geht über auf Nr. 2 nach Schlüsselliste sonstige TÖB Teil 0, III

Antragsteller:

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Entwurfsverfasser:

Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH

Leipzig, den 12.06.2020

Ronny Ludwig

Dipl.-Ing. (FH) | Projektleiter