**Landesamt für Umwelt Brandenburg und Stadt Wittenberge**
**Hochwasserschutz und Straßenbau Elbstraße Wittenberge**
**Entwurfs- und Genehmigungsplanung Bauablauf**

**Stand 27.02.2018**

03.06.19 | 10.06.19 | 17.06.19 | 24.06.19 | 01.07.19 | 08.07.19 | 15.07.19 | 22.07.19 | 29.07.19 | 05.08.19 | 12.08.19 | 19.08.19 | 26.08.19 | 02.09.19 | 09.09.19 | 16.09.19 | 23.09.19 | 30.09.19 | 07.10.19 | 14.10.19 | 21.10.19 | 28.10.19 | 04.11.19 | 11.11.19 | 18.11.19 | 25.11.19 | 02.12.19 | 09.12.19 | 16.12.19 | 23.12.19 | 30.12.19 | 06.01.20 | 13.01.20 | 20.01.20 | 27.01.20 | 03.02.20 | 10.02.20 | 17.02.20 | 24.02.20 | 02.03.20 | 09.03.20 | 16.03.20 | 23.03.20 | 30.03.20 | 06.04.20 | 13.04.20 | 20.04.20 | 27.04.20 | 04.05.20 | 11.05.20 | 18.05.20 | 25.05.20 | 01.06.20 | 08.06.20 | 15.06.20 | 22.06.20 | 29.06.20 | 06.07.20 | 13.07.20 | 20.07.20 | 27.07.20 | 03.08.20 | 10.08.20 | 17.08.20 | 24.08.20 | 31.08.20 | 07.09.20 | 14.09.20 | 21.09.20 | 28.09.20 | 05.10.20 | 12.10.20 | 19.10.20 | 26.10.20 | 02.11.20 | 09.11.20 | 16.11.20 | 23.11.20 | 30.11.20 | 07.12.20 | 14.12.20 | 21.12.20 | 28.12.20

Jun. 19 | Jul. 19 | Aug. 19 | Sep. 19 | Okt. 19 | Nov. 19 | Dez. 19 | Jan. 20 | Feb. 20 | Mrz. 20 | Apr. 20 | Mai. 20 | Jun. 20 | Jul. 20 | Aug. 20 | Sep. 20 | Okt. 20 | Nov. 20 | Dez. 20

**1. Teilabschnitt (HWS)**
***Bauanfang Schart 1 (Bau-km 0 + 170)***
***bis Im Hagen (Bau-km 0 + 000)***

Baumrodung Lindendeich
Aufnehmen Oberflächenbefestigung
Herstellung Baustraße
Abbruch Stützmauer vor Elbterrasse
Aufnahme Oberflächen Rammtrasse
Vorbohren Rammtrasse/Bodenaustausch
Spundbohlen einbringen (Schart 1, Bau-km 0+170 bis Im Hagen)
Umverlegung Versorgungsleitungen Bereich Im Hagen
Ab 30.09.2019 Fertigstellung HWS Bau-km 0+020 bis 0+000!
Herstellung Sauberkeitsschicht
Bewehrung Wandkopf
Ankerplatten mobiler HWS
Betonage Wandkopf
Klinkermauerwerk wasser-/landseitig (Schart1 Rtg. Lindendeich)
Rückbau Baustraße
Herstellung Elberadweg
wasserseitige Böschungsbefestigung/-gestaltung
landseitige Böschungsbefestigung/-gestaltung

**1. Teilabschnitt (Straßenbau)**
***Elbstraße von Im Hagen (Stat. 0+339/Achse 2)***
***bis Schart 1 (Stat. 0+170/Achse 2) und***
**Abfahrt Nedwighafen (Stat. 0+000 bis 0+070/Achse 4)**

Herstellung Beschilderung Sperrung / Umleitung
Aufnahme Oberflächen/Tragschichten
Boden lösen, entsorgen
Bauzeitrisiko Archäologie!!!
Rückbau/Neubau SW-Kanal (0+265 bis 0+330)
Bauzeitrisiko Archäologie!!!
Neubau RW-Kanal (0+170 bis 0+339)
Bauzeitrisiko Archäologie!!!
Borde, Einfassungen und Gosse Elbstraße
Einbau Tragschichten Elbstraße
Bodeneinbau (Profilierung) Rampenkörper Nedwighafen
Borde, Einfassungen und Gosse Rampe
Einbau Tragschichten Rampe
Pflasterung Elbstraße mit Gehweg
Pflasterung Rampe mit Parkflächen und Gehweg
Ab 30.09.2019 Hafenzufahrt über Im Hagen / Elbstraße / Schart 1!

**2. Teilabschnitt (Straßenbau)**
***Elbstraße von Schart 1 (Stat. 0+170/Achse 2)***
***bis Bauanfang Elbstraße (Stat. 0+000/Achse 2) und***
**Gehweg (Stat. 0+197 bis 0+132/Achse 1)**

Aufnahme Oberflächen/Tragschichten ab 0+170
Höhenabtrag bis 70 cm (0+170 bis 0+030/Achse 2)
Bauzeitrisiko Archäologie!!!
Umverlegung TW, Gas, MS, NS,Signalkabel
Herstellung Befahrbarkeit/Prov. Schotterung
prov. Schotterbefestigung gewährleistet
Erreichbarkeit der Grundstücke im 2.TA
Rückbau prov. Schotterung
Straßenbau während der Wintermonate
sowie Möglichkeit der Deichverteidigung!
Neubau RW-Kanal (0+170 bis 0+000)
Bauzeitrisiko Archäologie!!!
Borde, Einfassungen und Gosse Elbstraße
Einbau Tragschichten Elbstraße und Gehweg
Pflasterung Elbstraße und Gehweg
Fertigstellung ist Voraussetzung für Sperrung 3.TA HWS!
Anschluss Quitzowstraße

**3. Teilabschnitt (Straßenbau)**
**Gehweg (Stat. 0+132 bis 0+000/Achse 1)**

Erdbau/Planum
Einbau Tragschichten
Pflasterung Böschung
Pflasterung Gehweg

**2. Teilabschnitt HWS**
***Schart 1 (Bau-km 0 + 170)***
***ca. bis Bau-km 0 + 408***

Herstellung Baustraße
Abbruch Fundamente/Pfeiler Spritzschutzwand
Aufnahme Oberflächen Rammtrasse
Vorbohren Rammtrasse/Bodenaustausch
Spundbohlen einbringen
Umverlegung Versorgungsleitungen inkl. Wanddurchführungen
Herstellung Sauberkeitsschicht
Bewehrung Wandkopf
Ankerplatten mobiler HWS
Unterbrechung Betonarbeiten November bis März!
Betonage Wandkopf
Klinkermauerwerk wasser-/landseitig
Deckwerk Wasserseite angleichen
Anpassungen /Anschlüsse Treppen
Landseite Baugrubenverfüllung
Rückbau Baustraße

**3. Teilabschnitt HWS**
***Bau-km 0 + 408***
***bis Bauende WSA (Bau-km 0 + 504)***

Herstellung Baustraße
Beginn 3. TA HWS nach Fertigstellung Elbstraße!
Abbruch Fundamente/Pfeiler Spritzschutzwand
Aufnahme Oberflächen Rammtrasse
Vorbohren Rammtrasse/Bodenaustausch
Spundbohlen einbringen
Umverlegung Versorgungsleitungen inkl. Wanddurchführungen
Herstellung Sauberkeitsschicht
Bewehrung Wandkopf
Ankerplatten mobiler HWS
Betonage Wandkopf
Klinkermauerwerk wasser-/landseitig
Deckwerk Wasserseite angleichen
Anpassungen /Anschlüsse Treppen
Landseite Baugrubenverfüllung
Rückbau Baustraße