EINGEGANGEN
18. DEZ. 2017

Stadtwerke Wittenberge

Stadtwerke Wittenberge GmbH . Bentwischer Chaussee 1 . 19322 Wittenberge

Ingenieurbüro Rauchenberger GmbH
Perleberger Straße 34
19322 Wittenberge

Ansprechpartner Andreas Herper
Technische Planung, Realisierung und Dokumentation
Telefon 03877 954-210
Fax 03877 954-111
Mobil 0170 7800 612
E-Mail herper@stadtwerke-wittenberge.de

Datum 14. Dezember 2017

**Stellungnahme Hochwasserschutz Wittenberge, Umgestaltung Elbstraße**
**Deichkilometer 16,87 - 17,38**
**Reg.-Nr.: 078/2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Beantwortung Ihres Schreibens vom 29. August 2017 nehmen wir, bezogen auf die im Baufeld befindlichen Strom-, Gas- und Trinkwasserleitungen der Stadtwerke Wittenberge GmbH (SWW), wie folgt Stellung:

<u>Stromleitung</u>
Im Kreuzungsbereich Im Hagen/Elbstraße befindet sich ein Mittelspannungsversorgungskabel (MS-K; Deckung: -1,00m) sowie ein Niederspannungsversorgungskabel (NS-K; Deckung: -0,5m). Die zwei im Bereich der Überfahrt befindlichen Verteiler sind an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Im Verlauf der Baumaßnahme (Elbstraße 15 bis zum Gelände des Wasser- und Schifffahrtsamt) verläuft das MS-K und das Signalkabel (SK; Deckung: -1,00m) in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahme. Im Bereich der Elbstraße verläuft ein NS-K (Deckung -0,8m).

<u>Gasleitungen</u>
Im Kreuzungsbereich Im Hagen/Elbstraße befindet sich eine Niederdruckversorgungsleitung (ND-VL) DN150St (Deckung: -1.05m). Im weiteren Straßenverlauf der Elbstraße bis zum Geländer des Wasser- und Schifffahrtsamt befinden sich ND-VL der Dimensionen d160 PE HD /d125 PE HD (Deckung: -0,80m bis -1,10m).
Im Bereich der Überfahrt zum Nedwighafen befindet sich keine VL aber ein Netzanschluss!

Trinkwasserleitung

Im Kreuzungsbereich Im Hagen/Elbstraße bis Kreuzung Steinstraße befindet sich eine VL d225 PE HD (Deckung: -1,40m). Im Straßenverlauf der Elbstraße (Kreuzung Steinstraße bis zum Geländer des Wasser- und Schifffahrtsamt) befindet sich eine VL d110 PE HD (Deckung: -1,20 bis -1,40m). Im Bereich der Überfahrt zum Nedwighafen befindet sich keine VL aber ein Netzanschluss.

Im Bereich der geplanten mobilen HWS-Wand (Kranhaus) müssen die Befindlichkeiten zu den Netzanschlüssen der SWW (Strom, Gas und Trinkwasser) noch geklärt werden, da aus den Unterlagen hervorgeht, dass Lageplan Anlage 5 Blatt 2 und Querschnitt Anlage 6 Blatt 4 fehlen.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Maßnahmen keine Minderdeckungen bei unseren Versorgungsleitungen entstehen. Mehrüberdeckungen sind im Vorfelde anzuzeigen und mit Maßangaben zu dokumentieren. Sollten unsere Versorgungskabel und -leitungen umverlegt werden müssen, so sind im Vorfeld entsprechende Kostenübernahmevereinbarungen zu schließen.

Im Näherungsbereich unserer Leitungen sind vor unmittelbarem Baubeginn aktuelle Schachtscheine einzuholen. Zur örtlichen Einweisung laden Sie uns bitte rechtzeitig ein.

Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie mich, Andreas Herper, unter den auf Seite 1 genannten Kontaktdaten.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Wittenberge GmbH

i.V.

Eveline Geisler
Geschäftsführerin

A. Herper

Andreas Herper
Technische Planung, Realisierung
und Dokumentation