Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Station	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z. B. Stauziele)
01.	Deich		0+000 – 0+180	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 25,15 m NHN
02.	Deichschutzstreifen wasserseitig		0+000 – 0+180	LfU	LfU	Restriktionen gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2
03.	Deichschutzstreifen landseitig	Entspricht der Elbstraße	0+000 – 0+180	Stadt Wittenberge	Stadt Wittenberge	Restriktionen gemäß § 98 Abs. 1 Satz 2
04.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+000 – 0+178	LfU	LfU (Stadt Wittenberge unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen ≥ 25,00 m NHN (≙ 835 cm a. P. Wbge)
05.	Geh- und Radweg	Gepflasterter Weg auf Deichkrone inkl. Bankett	0+000 – 0+173	LfU	Stadt Wittenberge	Öffentliche Nutzung durch Anwohner/Touristen (Elberadweg)
06.	Wanddurchführung Versorgungsleitungen Im Hagen		0+020	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
07.	Schaltschränke		0+024	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
08.	Sitzanlage	Treppenstufen / Beton-Sitzelemente	0+125 – 0+150	LfU	Stadt Wittenberge (Mahd, Beräumung v. Unrat, Winderdienst, kleine Reparaturen)	Größere Reparaturen am Böschungspflaster verbleiben beim LfU
09.	Schart 1 – Abfahrt Nedwighafen	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+178 – 0+195	LfU	LfU (Stadt Wittenberge unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen der Abfahrt ab Prognosen ≥ 24,00 m NHN (≙ 735 cm a. P. Wbge)
10.	Schutzstreifen wasserseitig		0+180 – 0+504	LfU	LfU	Restriktionen gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1

Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Station	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z. B. Stauziele)
11.	Schutzstreifen landseitig	Entspricht Rad- und Fußweg zzgl. Teilen der Elbstraße	0+180 – 0+504	Stadt Wittenberge	Stadt Wittenberge	Restriktionen gemäß § 98 Abs. 1 Satz 1
12.	Wanddurchführung Regenwasserkanal Nedwighafen		0+184	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	Wasserrechtliche Erlaubnis erf.
13.	Wanddurchführung Beleuchtungskabel Nedwighafen		0+191	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
14.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+195 – 0+431	LfU	LfU (Stadt Wittenberge unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen ≥ 25,00 m NHN (≙ 835 cm a. P. Wbge)
15.	Wasserseitige Berme		0+195 – 0+431	LfU	LfU	
16.	Schart 2 – Abgang Ufertreppe 2		0+229 – 0+232	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen ≥ 24,00 m NHN (≙ 735 cm a. P. Wbge)
17.	Schart 3 – Abgang Ufertreppe 5		0+353 – 0+356	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 24,05 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen ≥ 24,00 m NHN (≙ 735 cm a. P. Wbge)
18.	2. Sicherungslinie Kranhaus		0+430 – 0+460	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 23,99 m NHN Aufbau der 2. Sicherung ab Prognosen ≥ 24,00 m NHN (≙ 735 cm a. P. Wbge)
19.	Wanddurchführung Versorgungsleitungen Kranhaus (Strom, Gas, Wasser)		0+438	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	

Bauwerksverzeichnis

Nr.	Bezeichnung der baulichen Anlage	Beschreibung (wesentliche Parameter)	Station	Kostentragung Bau durch	Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen (z. B. Stauziele)
20.	Wanddurchführung SW-Entsorgung Kranhaus		0+446	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
21.	Wanddurchführung Fernmeldekabel Kranhaus		0+448	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
22.	Schaltschrank		0+458	LfU	*(Leitungsbetreiber)*	
23.	Schart 4 – Abgang Ufertreppe 7 / Bootsschuppen Wasserschutz-polizei Wittenberge	Inkl. Absturzsicherung	0+453 – 0+456	LfU	LfU	OK Stahlbetonholm 23,99 m NHN Verschließen des Scharts ab Prognosen ≥ 24,00 m NHN (≙ 735 cm a. P. Wbge)
24.	Mobiles Dammbalkensystem	Stahlbetonholm Stützenverankerungen mit Abdeckkappen Aludammbalken und Stützen	0+458 – 0+504	LfU	LfU (Stadt Wittenberge unterstützt bei Inventur und Probeaufbau)	Sicherung Freibordbereich 25,15 m NHN bis 25,65 m NHN Aufbau ab Prognosen ≥ 25,00 m NHN (≙ 835 cm a. P. Wbge)
25.	Wasserseitige Berme		0+458 – 0+504	LfU	LfU	