Hinweise:

- Alle Längenangaben in Meter [m] wenn nicht anders angegeben.
- Alle Höhenangaben sind in Meter über Normalnull [m NN] und beziehen sich auf DHHN12, HST 130. (Höhen aus den Ursprungsgenehmigungen (HST 010) sind 10 cm niedriger)
- Koordinaten beziehen sich auf das Gauß-Krüger-System im DHDN.

Legende:

- Stollensystem, Kaverne und Wasserschloss
- Wegenetz L83 und B 462
- bauzeitliche Wege
- definirive Wege
- Baustelleneinrichtungsfläche

Unterstufe Kaverne

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche - "Portal Schutterstollen": bauzeitliche Nutzung
- Werkzeugcontainer, Materiallagerung
- Bewetterungsanlage, Reifenwaschanlage
- verkehrsleitende Maßnahmen
- A = 500 m²

Zufahrt Rudolf-Fettweis-Werk: bauzeitliche Nutzung
- Einfahrt über bestehende Kehre

B462:
Bauzeitlich müssen für das Abbiegen zum Rudolf-Fettweis-Werk verkehrsleitende Maßnahmen in Abstimmung mit Verkehrsbehörde vorgesehen werden.
Die Straße muss regelmäßig gereinigt werden.

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche - Auslaufbauwerk auf RFW-Gelände: bauzeitliche Nutzung
- Werkzeugcontainer und Materiallager
- A = 700 m²
Betriebsfläche - Auslaufbauwerk: permanente Nutzung
- Rechenreinigung mit Rechengutcontainer
- A = 300 m²

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche - Kraftwerkskaverne auf RFW-Gelände: bauzeitliche Nutzung
- Büro- und Werkzeugcontainer
- Materiallagerung
- A = 750 m²

Zufahrt Schutterstollen und Überfahrt alte Brücke B462: Bauzeitlich zusätzliche Fahrstreifen an der Bundesstraße und verkehrsleitende Maßnahmen (Signalanlagen) in Abstimmung mit Verkehrsbehörde.

bestehendes Rudolf-Fettweis-Werk

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche - "Portal Zugangsstollen Murgwerk": bauzeitliche Nutzung
- Werkzeugcontainer, Materiallagerung
- Bewetterungsanlage
- A = 650 m²

Betriebsfläche - Kraftwerkskaverne auf RFW-Gelände: permanente Nutzung
- bestehende Betriebsfläche des Rudolf-Fettweis-Werks wird mit benutzt

Überfahrt Rohrbahn: ggf. Ertüchtigung der Überfahrten bzw. Verstärkung für den Baustellenverkehr

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche - "Portal Zugangsstollen Schwarzenbachwerk": bauzeitliche Nutzung
- Werkzeugcontainer, Materiallagerung
- Bewetterungsanlage
- A = 1.000 m²

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche am Parkplatz B462: bauzeitliche Nutzung
- Materiallagerung
- A = 5.000 m²

Murgstollen im Bestand, Trasse nicht komplett dargestellt

Schwarzenbachstollen im Bestand

B462 und L83:
Bauzeitlich genutzte öffentliche Verkehrswege zwischen Rudolf-Fettweis-Werk, Schutterstollen, BE-Fläche Parkplatz B462 und Bahnhof Raumünzach, BE-Fläche B, F, G und Zugangsstollen.
Die Straße muss regelmäßig gereinigt werden.

bauzeitliche Zufahrt Zugangsstollen

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche Bahnhof Raumünzach bauzeitliche Nutzung
- Materiallagerung
- A = 2.400 m²

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche Fläche "F" bauzeitliche Nutzung
- Parkplatz
- A = 2.500 m²

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche Fläche "G" bauzeitliche Nutzung
- Zwischenlagerfläche Unterboden / Oberboden
- Materiallager
- A = 1.900 m²

Baustelleneinrichtungsfläche
Baustelleneinrichtungsfläche Fläche "B" auf dem Betriebsgelände Murgschifferschaftsbruch bauzeitliche Nutzung
- Bürocontainer, Werkzeugcontainer
- A = 500 m²




Maßstab 1:7.500
-50 0 50 100 150 200 [m]

| Änd. Index | Datum | Name | Art der Änderung |
|---|---|---|---|
| E | 21.04.2021 | IS\eib | Anpassung Fläche G |
| D | 29.01.2021 | IS\eib | Keyplan: Geändertes Verwertungskonzept Ausbruchmaterial. Hinweis: Höhenangaben, SN AVG M-13 |

Für den Bauherren: Datum / Unterschrift — EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Für den Planverfasser: Datum / Unterschrift — Ingenieurarbeitsgemeinschaft PSW Forbach

Bauherr / Auftraggeber:
EnBW
Energie Baden-Württemberg AG
Schelmenwasenstr. 15
70567 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/289-0
Fax: +49 (0)711/289-82180
Postfach 80 03 28
70503 Stuttgart

Planverfasser:
LAHMEYER HYDROPROJEKT
LAHMEYER INTERNATIONAL
Ingenieurarbeitsgemeinschaft PSW Forbach
Eisenheimerstraße 11
80687 München

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gez. | 16.11.2018 | Rank |
| Gepr. | 16.11.2018 | Dr. Törnis |
| Geänd. | 21.04.2021 | IS\eib |

EnBW - Zeichnung-Nr.: W.S32.00.0G0.CBG0100.E

Projekt:
# PSW FORBACH - NEUE UNTERSTUFE PLANFESTSTELLUNG

Benennung:
## Baustelleneinrichtungsplan BE-Flächen
RFW/Stollen/B462/MU Bruch/Zugangsstollen
## Übersichtslageplan

Maßstab: 1 : 7500
Format: A0

Zeichnungs-Nr./Auftrags-Nr.: SAP-Bestell-Nr. 4560979766
Blätter:
Blatt: Anlage B.V.11.1

Diese Zeichnung und sämtliche Beilagen sind dem Empfänger nur zum vorgesehenen Zweck anvertraut.
Gemäß DIN ISO 16016 werden EnBW alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Eigentums an diesen Unterlagen.

Mittwoch, 21. April 2021 13:30:32