Forstbezirk Nordschwarzwald
Oberriedter Straße 5, 75365 Calw-Wimberg

Grundsanierung Mühlhaldesträßle Gmk Fünfbronn
Ortstermin mit 27.07.2020
Teilnehmer:
Frau Kappler, LRA Abt. 24, Frau Seeger LRA Calw, Abt. 31
Herren Breitkreutz und Schöller: LRA Abt. 22
Herren Waidelich und Fünfgeld, ForstBW Fbez Nordschwarzwald

Ergebnisprotokoll

Ortstermin wurde anberaumt, um die Grundsanierung des Mühlhaldesträßles unter Einbringung von unbelasteten Z0 – Erdaushubmaterial abzustimmen

Die Herren Breitkreutz und Fünfgeld erläutern die geplante Maßnahme:

- Lage: Gmk Fünfbronn, Länge der geplanten Sanierung ca. 990 lfm
- Apshaltdecke durch Lage des Waldweges (unter Waldbodenniveau durch frühere Vertiefung des Weges) und dadurch schwieriger und ungenügender Wasserableitung in Auflösung
- Betroffene Waldbesitzer: ForstBW (Land) und Stadt Altensteig auf je 50% der Länge
- Wasserschutzgebiet Zone III östlich Hagwaldsträßle, keine (Wald)biotope betroffen
- Maßnahmenplanung:
  - Fräsen der Asphaltdecke und Schaffung der Wasserdurchlässigkeit .
  PAK-Werte sind untersucht: in zwei Proben nicht nachweisbar. In zwei Proben < 1,0 mg/kg TS
- Einbau von unbelastetem Erdaushubmaterial aus örtlichen Bauvorhaben auf Waldbodenniveau. Einbauhöhe insg. zwischen 0 bis 1,3 m. Dadurch flächiges Ableiten des Oberflächenwassers in den Wald möglich.
- Herkunft und fachgerechte Einbringung des Materials wird vom Unternehmer schriftlich dokumentiert und bestätigt. Forst kontrolliert laufend die Anlieferung und den fachgerechten Einbau
- Aufbau einer sandwassergebundenen Tragschicht mit Uhrglasprofil
- Umsetzung der Maßnahme: abhängig von Verfügbarkeit geeigneten Aushubmaterials
- Einbaumenge Z0 Material ca. 5.000 m3
- Wegebreite: derzeit ca. 3-3,2 m, künftig 3,5 m

Ergebnis der Abstimmung:

<u>Naturschutzfachliche Beurteilung (Frau Kappler):</u>

- Keine naturschutzfachlichen Besonderheiten erkennbar/vorhanden. Keine Einwände.

<u>Wasser- und bodenschutzrechtliche Beurteilung (Frau Seeger)</u>

- Da Grundsanierung (kein Wegeneubau) und lediglich WSG Zone III keine grundsätzlichen Einwände gegen Umsetzung der geplanten Maßnahme
- Vorgabe für Umsetzung: Oberbodenmaterial der Wegböschung abtragen, seitlich ablagern und späteres Wiedereinbringen in die Wegböschung

Forstbezirk Nordschwarzwald
Oberriedter Straße 5, 75365 Calw-Wimberg

- Frau Seeger bittet um Übersendung der PAK-Analysen: Herr Breitkreutz wird Ergebnisse übermitteln

- Weiteres Vorgehen:

- Herr Fünfgeld fertigt und übersendet Ergebnisprotokoll. Die Abteilungen 24 und 31 stimmen ggf. Maßnahmen intern ab und geben abschließend schriftlich Rückmeldung zur geplanten Maßnahme
- Nach Vorliegen der Zustimmung kann Maßnahme umgesetzt werden
- Die Vertreter des Forstes informieren das LRA vor Beginn der Maßnahme über
  - Herkunft des Materials
  - Zeitpunkt des Einbaus

Fbez Nordschwarzwald

Calw, 28.07.2020

Gez.
Fünfgeld