Sanierung Kanalanlagen Uppenbornwerke

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Beginn Bauausführung**	0 Tage	Mi 01.10.25	Mi 01.10.25
2	**UP1**	**720 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 08.12.28**
3	**Bauphase 1**	**442 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Die 16.11.27**
4	Herstellung Baubehelfsbrücke neben Brücke UP37	30 Tage	Mon 09.03.26	Fre 17.04.26
5	Rückbau Behelfsbrücke neben UP37	15 Tage	Mi 27.10.27	Die 16.11.27
6	**Sanierung Rotkreuzflutkanal, Überleitung und Stichkanalaquädukt außen**	**78 Tage**	**Mi 01.04.26**	**Fre 17.07.26**
7	**Rotkreuzflutkanal mit Überleitung entkiert**	**64 Tage**	**Don 16.04.26**	**Die 14.07.26**
10	Baustelleneinrichtung RKFK	10 Tage	Mi 01.04.26	Die 14.04.26
11	Öffnen Grundablass U2 RKFK und U3 RKFK	1 Tag	Mi 15.04.26	Mi 15.04.26
12	Installation Wasserhaltung Rotkreuzflutgraben	3 Tage	Don 16.04.26	Mon 20.04.26
13	Schottung Zufahrtsrampe	7 Tage	Don 16.04.26	Fre 24.04.26
14	Schütten Zufahrt in UW AWK + Kolkverfüllung und Sohlstabilisierung	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26
15	Reinigung Sohle	5 Tage	Mon 27.04.26	Fre 01.05.26
16	Entfernung Böschungsbeton und Sauberkeitsschicht herstellen	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.05.26
17	Betonieren der Böschung und Sohle inkl. Bauwerksanschluss	30 Tage	Mon 18.05.26	Fre 26.06.26
18	Sanieren U3 RKFK (Betonsanierungen und Anschlussfugen)	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
19	Sanierung Stichkanalaquädukt außen	40 Tage	Die 21.04.26	Mon 15.06.26
20	Restarbeiten, Rückbau Zufahrt und Wasserhaltung	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
21	Wiederauftrieb RKFK	1 Tag	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
22	Räumung Baustelle	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
23	**Sanierung Fischbachdurchlass**	**70 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 03.07.26**
24	Baustelleneinrichtung Fischbachdurchlass	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26
25	**Fischbachdurchlass einseitig gesperrt**	**59 Tage**	**Don 09.04.26**	**Die 30.06.26**
28	**Röhre rechts**	**27 Tage**	**Mon 06.04.26**	**Die 12.05.26**
33	**Röhre links**	**32 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Mon 29.06.26**
39	**Brückensanierung UP48 links**	25 Tage	Mon 27.04.26	Fre 29.05.26
40	**Brückensanierung UP47 rechts**	25 Tage	Mon 01.06.26	Fre 03.07.26
41	**Grundablass Auslaufbauwerk Moosburger Speichersee**	**110 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 07.08.26**
42	Baufeld freimachen vor Mitte März (Goldammer)	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
43	Wasserhaltung am Grundablass installieren und betreiben	5 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26
44	Arbeiten im Schieberschacht und in den Rohrleitungen Grundablass	50 Tage	Mon 13.04.26	Fre 19.06.26
45	Arbeiten außerhalb am Gerinneauslauf	35 Tage	Mon 22.06.26	Fre 07.08.26
46	**Erdarbeiten an den Stauhaltungsdämmen inklusive BE-Einrichtung**	**162 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Die 27.10.26**
47	BE-Einrichtung Erdarbeiten	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
48	Dammkronenerhöhung AWK	42 Tage	Mon 30.03.26	Die 26.05.26
49	Dammkronenabtrag MIK HSb	52 Tage	Mit 27.05.26	Don 06.08.26
50	Erhöhung Dammhinterweg MIK HSb links	20 Tage	Mit 27.05.26	Die 23.06.26
51	Vorbereitung Mittelstamm	20 Tage	Mit 24.06.26	Die 21.07.26
52	Vorbereitung Dammkronenerhöhung Moosburger Speichersee	60 Tage	Mit 05.08.26	Die 27.10.26
53	**Bauphase 2**	**222 Tage**	**Fre 12.02.27**	**Mon 20.12.27**
54	**Alter Werkkanal**	**186 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Mon 01.11.27**
55	**AWK entkiert**	**186 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Mon 01.11.27**
56	**Vorbereitende Maßnahmen**	**45 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Fre 16.04.27**
59	Baustelleneinrichtung AWK	10 Tage	Die 16.02.27	Mon 01.03.27
60	**Kanal entleeren**	**13 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Mit 03.03.27**
67	**Arbeiten im Kanal / Befahren Sohle / Kiesumlagerung**	**35 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 16.04.27**
72	**Betonarbeiten in der Böschung im Abschnitt 1**	**70 Tage**	**Mon 19.04.27**	**Fre 23.07.27**
76	**Sanierung Tiefenbachdüker mit Ein- und Auslauf**	**40 Tage**	**Mon 26.07.27**	**Fre 17.09.27**
82	**Sanierungsarbeiten in der Böschung im Abschnitt 2 + 3 + 4**	**60 Tage**	**Mon 03.05.27**	**Fre 23.07.27**
84	**Brückenrückbau UP31 mit Spartenumlegung**	60 Tage	Mon 19.04.27	Fre 09.07.27
85	**Restarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 20.09.27**	**Fre 01.10.27**
87	**MK HSb**	**222 Tage**	**Fre 12.02.27**	**Mon 20.12.27**
88	**MK entkiert**	**186 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Mon 01.11.27**
91	Baustelleneinrichtung MK HSb	10 Tage	Fre 12.02.27	Don 25.02.27
92	**Bauzeitliche Wasserführung: Beginn Mitte Februar, vor Drift der Jungfische**	**14 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Don 04.03.27**
100	**Arbeiten im Kanal / Befahren Sohle / Sedimentumlagerung**	**172 Tage**	**Mon 22.02.27**	**Die 19.10.27**
109	Fangedämm Auslaufbauwerk Moosburger Speichersee	15 Tage	Fre 26.02.27	Don 18.03.27
110	**Betonarbeiten am Auslaufbauwerk Moosburger Speichersee**	**180 Tage**	**Fre 19.03.27**	**Don 25.11.27**
111	**Brückenersatzneubau UP41**	**147 Tage**	**Mon 05.04.27**	**Die 26.10.27**
112	**Sanierung Einlaufbereich WKW UP1**	**200 Tage**	**Die 16.03.27**	**Mon 20.12.27**
113	**Restarbeiten im Kanalquerschnitt**	**20 Tage**	**Mon 04.10.27**	**Fre 29.10.27**
116	**Arbeiten an der Dammkrone**	**32 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Die 26.10.27**
117	Andecken Oberboden + Ansaen vor September sonst Ansaathilfe	30 Tage	Mon 13.09.27	Fre 22.10.27
118	Nacharbeiten Dammkronenwege	4 Tage	Don 21.10.27	Die 26.10.27
119	**Bauphase 3**	**215 Tage**	**Mon 14.02.28**	**Fre 08.12.28**
120	**Moosburger Speichersee**	**215 Tage**	**Mon 14.02.28**	**Fre 08.12.28**
121	Abfischen und Kontrolle oberer Speicherseebereich und ggf. Seegras mähen	10 Tage	Die 15.02.28	Mon 28.02.28
122	**Moosburger Speichersee m. abgesenktem Wasserspiegel**	**206 Tage**	**Mon 14.02.28**	**Mon 27.11.28**
123	Schließen Einlaufbauwerk (bis auf Restwasserführung) und Auslaufbauwerk, Öffnen Grundablass am Auslaufbauwerk	1 Tag	Mon 14.02.28	Mon 14.02.28
124	Öffnen Einlaufbauwerk und Auslaufbauwerk Restwasserführung über Grundablass	1 Tag	Mon 27.11.28	Mon 27.11.28
125	**Wasserspiegelabsenkung auf 405,6 m ü.NHN**	**100 Tage**	**Die 15.02.28**	**Mon 03.07.28**
128	**Wasserspiegel 410,4 m ü. NHN**	**104 Tage**	**Die 04.07.28**	**Fre 24.11.28**
130	**Baustelleneinrichtung Böschungssanierung Moosburger Speichersee**	10 Tage	Die 15.02.28	Mon 28.02.28
131	**Sanierung Einlaufbauwerk Moosburger Speichersee**	190 Tage	Die 29.02.28	Mon 20.11.28
132	**Arbeiten an der Böschung Streifensanierung**	**105 Tage**	**Die 22.02.28**	**Mon 17.07.28**
133	Rampen bei D-km 0+000 und 1+950 erstchtigen	10 Tage	Die 22.02.28	Mon 06.03.28
134	Böschung Säubern und Vorbereiten 10 Tage im Vorlauf	10 Tage	Der 07.03.28	Mon 20.03.28
135	Streifensanierung + Fugenersatz Abschnitt B (Zeitersparnis durch freilegende Schadstellen bei WSP = 409,6 m ü. NHN); ca. 1/4 der Böschungslänge; 1	75 Tage	Die 21.03.28	Mon 03.07.28
136	Streifensanierung + Fugenersatz Abschnitt C (Zeitersparnis durch freilegende Schadstellen bei WSP = 409,6 m ü. NHN); ca. 1/4 der Böschungslänge; 2	75 Tage	Die 21.03.28	Mon 03.07.28
137	Sediment im Böschungsfußbereich räumen	75 Tage	Die 21.03.28	Mon 03.07.28
138	Einbau Bentonitsandmatte mit Vorschüttung A (50%) und Beginn D2	75 Tage	Die 04.04.28	Mon 17.07.28
139	**Neue Dichtungsauskleidung mit Eingriff in Böschungsfuß**	**104 Tage**	**Die 04.07.28**	**Fre 24.11.28**
140	Sediment im Böschungsfußbereich räumen	84 Tage	Die 04.07.28	Fre 10.11.28
141	Einbau Bentonitsandmatte mit Vorschüttung A (50%), D1 und D2	84 Tage	Die 18.07.28	Fre 24.11.28
142	**Auftrag Tragdeckschichte Dammkrone**	30 Tage	Mon 16.10.28	Fre 24.11.28
143	**Restarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 17.11.28**	**Fre 08.12.28**
145				
146	**UP2**	**783 Tage**	**Mit 01.10.25**	**Fre 29.09.28**
147	**Wasserspiegel Haltung 6**	**685 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 29.09.28**
148	Bauphase 1 Winter 1 WSP = 399,5 m ü. NHN, Uferbreiche am Speichersee entwässern, Fischfallen bereitgen	32 Tage	Mon 16.02.26	Die 31.03.26
149	Bauphase 1 Sommer 1 WSP = 400,1 m ü. NHN	131 Tage	Mit 01.04.26	Mit 30.09.26
150	Bauphase 1/2 Winter 2 WSP = 399,5 m ü. NHN	130 Tage	Don 01.10.26	Mit 31.03.27
151	Bauphase 2 Sommer WSP = 400,1 m ü. NHN bis K-km 7+500	131 Tage	Don 01.04.27	Don 30.09.27
152	Bauphase 2 Winter WSP = 399,5 m ü. NHN	131 Tage	Fre 01.10.27	Fre 31.03.28
153	Trockenlegung ab K-km 7+500	195 Tage	Mon 01.03.27	Fre 26.11.27
154	Stillegung der Uppenbornwerke	235 Tage	Mon 01.02.27	Fre 24.12.27
155	Bauphase 3 Sommer WSP = Betrieb	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28
156	**Bauphase 1 - UP2**	**783 Tage**	**Mit 01.10.25**	**Fre 29.09.28**
157	**Bauphase 1 (Maßnahmen mit Beginn Winter 1)**	**205 Tage**	**Mit 01.10.25**	**Die 14.07.26**
158	Gehölzherstellung und auf Stock setzen am Echinger Speichersee, Kleine Sempt und Gießenbach (R2b, R2c, L2a, L2b, L2c)	25 Tage	Mon 26.01.26	Fre 27.02.26
159	Bauzufahrtsstraßen etappenweise errichtigen, Baustraßen mit Zufahrtsrampen sukzessive herstellen	80 Tage	Mit 01.10.25	Don 20.01.26
160	Durchlassanierung/Ersatzneubau (2x Weltstaßkurchlass UP66 und UP71, 1x Brückenneubau UP73, 1xDurchlass UP59 ggf. Vergößerung Aug. 25 und 1xDurchlass Hofham)	200 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.07.26
161	Wegebau Ufer rechts inklusive BE-Fläche (R2f)	20 Tage	Mit 01.10.25	Die 28.10.25
162	Wasserseitige Vorschüttung Böschung RD-km 5+800 bis RD-km 6+850 (R2d, R2e)	110 Tage	Mit 29.10.25	Die 31.03.26
163	BE-Flächen einrichten sukzessive im gesamten Projektgebiet (Beginn vor Mitte März BE-Fläche Nr. 24)	32 Tage	Mon 16.02.26	Die 31.03.26
164	**Bauphase 1 (Maßnahmen mit Beginn Sommer 1)**	**163 Tage**	**Mit 01.04.26**	**Fre 13.11.26**
165	Auswechsen und Rampen landseitig herstellen (L1d, L2a, R1d, R2a, R2c); Wendefläche speichersseseitig L2c	60 Tage	Mit 01.04.26	Die 23.06.26
166	Erlichtigung Damme Gießenbach und Kleine Sempt	60 Tage	Mit 01.04.26	Don 23.06.26
167	Vorschüttung kanalseitig mit Wegebau RD-km 2+450 bis RD-km 3+450 (R1b, R1c)	75 Tage	Mit 01.04.26	Don 14.07.26
168	Wegebau Dammkrone rechts (R1c; R1d, SonderQS)	15 Tage	Mit 01.04.26	Die 21.04.26
169	Wegebau Dammkrone mit Böschungserlichtigung landseitig rechts (R2a, R3b)	55 Tage	Mit 22.04.26	Die 07.07.26
170	Wegebau Damm-Deichkrone links (L1a, L2a, L4)	50 Tage	Mit 01.04.26	Die 09.06.26
171	Wegebau Dammkrone mit Böschungserlichtigung landseitig links (L1b, L1c, L1d, L3a, L3b)	150 Tage	Mit 01.04.26	Der 27.10.26
172	Wegebau Dammkrone (L2b, L2c, L2d) mit Böschungserlichtigung landseitig (L2c; L2d) und Dammhinterweg am Speichersee links (L2c, L2d)	75 Tage	Mon 03.08.26	Fre 13.11.26
173	Herstellung Heberanlage bei LD-km 7+550	60 Tage	Mon 10.08.26	Sam 31.10.26
174	**Bauphase 1/2 (Maßnahmen mit Beginn Winter 2)**	**130 Tage**	**Don 01.10.26**	**Mit 31.03.27**
175	Vorschüttung kanal-/seeseitig rechts (R1d, R2b, R2c)	130 Tage	Don 01.10.26	Mit 31.03.27
176	Vorschüttung kanal-/seeseitig links (L1b, L1c, L1d)	130 Tage	Don 01.10.26	Mit 31.03.27
177	Herstellung Fangedamm bei K-km 7+500	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27
178	**Bauphase 2 (Maßnahmen mit Beginn Sommer)**	**185 Tage**	**Mon 15.03.27**	**Fre 26.11.27**
179	Vorschüttung kanalseitig rechts/links (R1a, L1a)	130 Tage	Don 01.04.27	Mit 29.09.27
180	Vorschüttung seeseitig links (L2b, L2c, L2d)	85 Tage	Mon 02.08.27	Fre 26.11.27
181	Wegebau Dammkrone rechts (R2b, R2c)	20 Tage	Don 30.09.27	Mit 27.10.27
182	Wegebau Dammkrone mit Böschungserlichtigung landseitig mit Dammhinterweg am Speichersee links (L2e, L2f)	50 Tage	Mon 02.08.27	Fre 08.10.27
183	Bauwerksanierungen Wehranlage Hofham, Einlaufbereich WKW UP2	185 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.11.27
184	Kanalsanierung im Abschnitt 3 mit Kolk im UW UP2	185 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.11.27
185	**Bauphase 2 (Maßnahmen mit Beginn Winter)**	**130 Tage**	**Don 30.09.27**	**Mit 29.03.28**
186	Einbau Ökoberme (L2b, L2c, R2b)	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27
187	Vorschüttung seeseitig links (L2e, L2f)	130 Tage	Don 30.09.27	Mit 29.03.28
188	Flutung Abschnitt 3 und Rückbau Fangedamm bei K-km 7+500	20 Tage	Mon 29.11.27	Fre 24.12.27
189	Rückbau Heber bei LD-km 7+550	20 Tage	Mon 29.11.27	Fre 24.12.27
190	**Bauphase 3 (Maßnahmen mit Beginn Sommer)**	**130 Tage**	**Mon 03.04.28**	**Fre 29.09.28**
191	Sanierung Betonauskleidung Gießenbach	30 Tage	Mon 03.04.28	Fre 12.05.28
192	Sanierung Betonauskleidung Kleine Sempt	50 Tage	Mon 15.05.28	Fre 21.07.28
193	Ausgleichsmaßnahmen, Ansaat und Anpflanzungen und Restarbeiten	50 Tage	Mon 03.04.28	Fre 09.06.28
194	Sanierung Brücke UP61 bei K-km 3+430	130 Tage	Mon 03.04.28	Fre 29.09.28