5.3.1.4. Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 BNatSchG

Ersatzmaßnahmen sind Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege die geeignet sind, die von dem Vorhaben beeinträchtigten Funktionen und Werte des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise wieder herzustellen bzw. die zur landschaftsgerechten Neugestaltung des Landschaftsbilds führen.

Maßnahme Nr.	**Art der Maßnahme**	**Zeitliche Zuordnung**	**Unterlage/ Blatt Nr.**	**Umfang der Maßnahme (Stk./lfm/m²/ Euro)**
E 1	Neuanlage eines Laubwaldes	nach Straßenbau	U12.2.2/ N 1	118.917 m²
E 2	Kompensationspool Sanierung Zierker See	nach Straßenbau	U12.2.2/ N 2	857.956,20 Euro
E 3	Neuanpflanzung Allee bzw. Baumreihe sowie von Einzelbäumen	nach Straßenbau	U12.2.1/ N 1, N 7	188 Stk
E_A 4 CEF	Aufwertung des Lebensraums der Zauneidechse mit Lesesteinen und Totholz	zeitnah zum Baubeginn	U12.3.2/ N 1	926 m²
E_A 5 CEF	Ersatz von Quartieren durch Anbringen von Fledermauskästen	zeitnah zum Baubeginn	U12.3.2/ N 1, N 2	Verlust: Ersatz = 1:10 bzw. 1:2 (s. LBP) / ca. 18.500 m²
E_A 6 CEF	*- entfällt -*			
E_A 7 CEF	Ersatz von Bruthöhlen durch Anbringen von Nistkästen	zeitnah zum Baubeginn	U12.3.2/ N 1, N 2	Verlust: Ersatz = 1:2 (s. LBP) / ca. 18.500 m²
E 8	Herstellung eines Trockendurchlasses für den Fischotter. Errichtung von Leit- bzw. Sperrzäunen. Grabenöffnung und Gestaltung von Freiflächen	während/ nach Straßenbau	U12.2.1/ N 1	44.500,00 Euro[2] (DL 15 lfm, Sperrzaun 150 lfm, Grabenöffnung 68 lfm, Hecke 164 m²)

Tabelle 16: Ersatzmaßnahmen

Seite wird ersetzt durch Deckblatt DN91

[2] *Maßnahmen werden über Kostenansatz mit Ersatzmaßnahme E 2 verrechnet*