Hydrologische Daten

4. Wasserstandsmessungen

Protokoll

Ort	Nr	Messpunkt	Bezugspunkt	11.03.2020		27.04.2020		04.08.2020	
			m NHN	m	m NHN	m	m NHN	m	m NHN
Röcknitzbach									
Otterberme	M1	unter OK Ottersteg	1,51	0,00	**1,51**	0,10	**1,41**	0,03	**1,48**
Steg	M2	unter OK Steg	1,70	0,57	**1,13**	0,65	**1,05**	0,30	**1,40**
Pfahl	M3	unter OK Pfahl	1,52	0,46	**1,06**	0,52	**1,00**	-	**-**
Durchlass 1	M4	unter OK Betonrohr	1,20	0,20	**1,00**	0,27	**0,93**	0,07	**1,27**
Durchlass 2	M5	unter OK Betonrohr	1,09	0,15	**0,94**	0,20	**0,89**	0,06	**1,15**
Brücke	M6	unter OK Brücke	2,68	2,05	**0,63**	2,42	**0,26**	2,32	**0,36**
Durchlass 3	M7a	unter OK RSE	1,05	0,39	**0,66**	0,73	**0,32**	0,70	**0,35**
	M7b	unter OK RSA	0,84	0,22	**0,62**	0,59	**0,25**	0,52	**0,32**

Bezugspunkte:

M1	Weg nach Zarnekow; Wellstahl-Durchlass, OK Berme (Holz) im OW
M2	Steg (Metall) im Bereich der Bebauung; roter Punkt auf OK Steg, UW
M3	Einmündung Graben L 160; OK von neu gesetztem Pfahl, Gewässersohle
M4	Stat. 3+191; OK Durchlass DN500B/Zulauf von rechts; roter Punkt
M5	Stat. 3+005; OK Durchlass DN500B/Zulauf Z30/30 von rechts; roter Punkt
M6	Brücke nach Levin-Werder; OK Stahlbetonbrücke OW; roter Punkt
M7a	Stat. 1+927; OK Durchlass DN800St/Zulauf L170/60 von links, Einlauf; roter Punkt
M7b	Stat. 1+927; OK Durchlass DN800St/Zulauf L170/60 von links, Auslauf; roter Punkt