Anlage 18.4.1: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Rückbau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Verbindungsleitung Landesbergen - Umverlegung

Techn. Platz		Bezeichnung	Höhe EOK	Gründungsart	Anmerkungen	ca. Grundwasserstand am Maststandort 1)	Absenkbetrag	kf-Wert	Wasserhaltung Standardfall nach Anlage 5	Reichweite der GW-Absenkung	GW- Zufluss Q zur Baugrube bei Abmessungen Baugrube 15 m x 15 m				beantragte Entnahme- / Einleitmenge		Einleitstelle der Bauwasserhaltung						Versickerfläche 2)
TPLNR		PLTXT	[m NN]	GRARTBEZ	[/]	[m u. GOF]	[m]	[m/s]	[/]	[m]	[l/s]	[m^3/h]	[m^3/d]	[m^3/14d]	[l/s]	[m^3/14d]	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück	Hochwert	Rechtswert	[m^2]
LH-10-3003	-027	027	33,40	Pfahlfundament	keine Wasserhaltung	2,0 - 3,0																	
LH-10-3003	-028	028	33,40	Pfahlfundament	keine Wasserhaltung	2,0 - 3,0																	
LH-10-3003	-029	029	33,45	Pfahlfundament	keine Wasserhaltung	2,5 - 3,5																	
LH-10-3003	-030	030	33,28	Pfahlfundament	keine Wasserhaltung	2,5 - 3,5																	

1) aus Grundlagenermittlung abgeleiteter/empfohlener Absenkbetrag - geprüft auf aktuellen Maststandort
Wasserhaltung optional - bei sehr hohen Grundwasserständen

2) Versickerung möglich - Anordnung der Sickerfläche außerhalb der Reichweite der Grundwasserabsenkung