INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	:	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.	:	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Datum	:	31.07.2018
Anlage	:	3.1 - Blatt 1



Labornummer	KV 1 (619)	KV 2 (620)			
Bodenansprache	Auffüllung	Auffüllung			
Entnahmestelle	202/1+202/2	230/2			
Entnahmetiefe	0,05 - 2,70 m	0,50 - 1,90 m			
Kornform	kubisch	kubisch			
Rundung	kantig	kantig			
Oberfläche	rau	rau			
Wassergehalt	7.2 %	16.1 %			
Anteil < 0.063 mm	13.0 %	25.1 %			
d10 / d60	0.024/6.614 mm	0.004/2.306 mm			
Frostempfindl.klasse	F2	F3			

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	:	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.	:	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Datum	:	31.07.2018
Anlage	:	3.1 - Blatt 2



Labornummer	KV 3 (621)	KV 4 (622)			
Bodenansprache	Hangschutt	Hangschutt			
Entnahmestelle	203/3	202/4			
Entnahmetiefe	1,30 - 3,40 m	4,10 - 5,00 m			
Kornform	kubisch	kubisch, plattig			
Rundung	kantig	kantig			
Oberfläche	rau	rau			
Wassergehalt	18.5 %	9.6 %			
Anteil < 0.063 mm	39.1 %	26.1 %			
d10 / d60	- /1.073 mm	0.002/3.285 mm			
Frostempfindl.klasse	F3	F3			

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	:	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.	:	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Datum	:	31.07.2018
Anlage	:	3.1 - Blatt 3



Labornummer	KV 5 (623)	KV 6 (624)	KV 7 (625)	KV 8 (626)	
Bodenansprache	Bachschotter	Bachschotter	Bachschotter	Bachschotter	
Entnahmestelle	226/3	227/3	230/4	231/3	
Entnahmetiefe	0,00 - 0,00 m	1,80 - 3,30 m	2,50 - 4,70 m	0,90 - 3,50 m	
Kornform	kubisch,plattig	kubisch	kubisch	kubisch	
Rundung	kantig	kantig	kantig	kantig , angerundet	
Oberfläche	rau, glatt	rau	rau	rau	
Wassergehalt	11.7 %	12.4 %	11.5 %	12.8 %	
Anteil < 0.063 mm	9.6 %	11.4 %	13.5 %	13.1 %	
d10 / d60	0.076/6.170 mm	0.044/4.627 mm	0.019/4.564 mm	0.026/4.923 mm	
Frostempfindl.klasse	F2	F2	F2	F2	

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	:	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.	:	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Datum	:	23.11.2001
Anlage	:	3.1 - Blatt 4



Labornummer	KV1-P8/1 (Archiv)	KV2-P11/1 (Archiv)			
Bodenansprache	Hangschutt	Hangschutt			
Entnahmestelle	Bhrg 8, P8/1	Bhrg 11, P11/1			
Entnahmetiefe	0,30-2,50 m	0,10-1,50 m			
Kornform	kubisch, gering plattig-säulig	plattig-säulig			
Rundung					
Oberfläche	mittelrauh	mittelrauh			
Wassergehalt	-	-			
Anteil < 0.063 mm	16.6 %	9.2 %			
d10 / d60	0.018/16.401 mm	0.085/26.832 mm			
Frostempfindl.klasse	F3	F2			

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt	:	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr.	:	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Datum	:	26.11.2001
Anlage	:	3.1 - Blatt 5



Labornummer	KV3-P16/1 (Archiv)	KV4-P23/1 (Archiv)			
Bodenansprache	Hangschutt, Zersatz	Hangschutt, Zersatz			
Entnahmestelle	Bhrg 16, P16/1	Bhrg 23, P23/1			
Entnahmetiefe	0,20-1,00 m	0,10-1,10 m			
Kornform	platiig-säulig	plattig-säulig			
Rundung					
Oberfläche	mittelrauh	mittelrauh			
Wassergehalt	-	-			
Anteil < 0.063 mm	8.0 %	12.6 %			
d10 / d60	0.084/21.279 mm	0.025/10.748 mm			
Frostempfindl.klasse	F2	F2			

DC