Ingenieurbüro Eckert GmbH, Crusiusstraße 7, 09120 Chemnitz
Tel.: 0371/53012-0 Fax.: 0371/53012-10

Bestimmung des **Glühverlustes** nach DIN 18128

Prüfungsnr.: **633 - 634**

Bauvorhaben: **Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen**
B 92 Ausbau Knotenpunkt mit K 7853 südl. Oelsnitz/V.

Projektnr.: **08606-20 \ 2893/24190**

Ausgef. durch: Weber Datum 11.07.2018

Entnahmestelle: RKS KB Entnahme: gestört

Entnahme am: 25.-29.06.2018 durch: AN

Wassergehalt	**Labornummer**	**Dim.**	**633**		**634**	
	Probennummer		226/2		228/2	
	Bodenart		**Auelehm**		**Auelehm**	
	Entnahmetiefe	[m]	1,05 - 2,00		0,20 - 1,80	
	Behälter	[g]	107,6		102,0	
	feuchte Probe + Behälter	[g]	164,8		383,4	
	trockene Probe + Behälter	[g]	140,6		326,4	
	Wasser	[g]	24,2		57,0	
	Trockene Probe	[g]	33,0		224,4	
	Wassergehalt	[%]	***73,3***		***25,4***	
Glühverlust	Behälter	[g]	41,508	39,245	40,913	39,821
	ungegl. Probe + Behälter	[g]	52,602	52,809	58,338	55,580
	geglühte Probe + Behälter	[g]	51,260	51,133	57,930	55,138
	Massenverlust	[g]	1,342	1,676	0,408	0,442
	ungeglühte. Probe	[g]	11,094	13,564	17,425	15,759
	Glühverlust	[%]	12,10	12,36	2,34	2,80
	Glühverlust (Mittelwert)	**[%]**	**12,23**		**2,57**	