INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH Crusiusstraße 7 09120 Chemnitz	Projekt : LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
	Projektnr. : 08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
	Anlage : 3.5 - Blatt 1
	Datum : 23.11.2001
Proctorversuch DIN 18 127 - P 150 Y	Meßstelle : Bhrg04-P4/1, Proc1 (Archiv)
	Bodenart : Hangschutt, Zersatz
	Tiefe u. FOK: 0,20-1,70 m



		100 %		99.0 %	98.0 %	97.0 %	96.0 %
Proctordichte	:	2.134 g/cm³	Dichte (g/cm³)	2.125	2.103	2.082	2.061
Optimaler Wassergehalt	:	0.087	wmin (-)	0.070	0.064		
Natürlicher Wassergehalt	:	0.050	wmax (-)	0.098	0.104	0.108	
Korrigierte Proctordichte	:	2.146 g/cm³	ü = 0.043				
Korrigierter Wassergehalt	:	0.084	$w_ü$ = 0.015				

P4/1, Hangschutt-Zersatz, plattig-kubisch-säulig, neigt zur Zertrümmerung

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Projekt :	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr. :	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Anlage :	3.5 - Blatt 2
Datum :	22.09.2002
Meßstelle :	Bhrg14-P14/1, Proc 2 (Archiv)
Bodenart :	Hanglehm, -schutt, Zersatz
Tiefe u. FOK:	0,10-1,10 m

Proctorversuch

DIN 18 127 - P 150 Y



	100 %		99.0 %	98.0 %	97.0 %	96.0 %
Proctordichte :	2.101 g/cm³	Dichte (g/cm³)	2.130	2.108	2.087	2.065
Optimaler Wassergehalt :	0.088	wmin (-)	0.063	0.057		
Natürlicher Wassergehalt :	0.050	wmax (-)	0.091	0.097		
Korrigierte Proctordichte :	2.151 g/cm³	ü = 0.151				
Korrigierter Wassergehalt :	0.077	$w_ü$ = 0.015				

P14/1, Hanglehm,-schutt, Zersatz, plattig-kubisch säulig, neigt zur Zertrümmerung

DC

INGENIEURBÜRO ECKERT GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Projekt :	LASuV NL Plauen \ B 92 südl. Oelsnitz/V.
Projektnr. :	08606-20 \ 2893/24190 \ Ausbau KP mit K 7853
Anlage :	3.5 - Blatt 3
Datum :	23.11.2001

Proctorversuch

DIN 18 127 - P 150 Y

Meßstelle :	Bhrg21-P21/1, Proc 3 (Archiv)
Bodenart :	Hanglehm, Tonschieferzersatz
Tiefe u. FOK:	0,20-1,60 m



	100 %		99.0 %	98.0 %	97.0 %	96.0 %
Proctordichte :	2.057 g/cm³	Dichte (g/cm³)	2.137	2.115	2.094	2.072
Optimaler Wassergehalt :	0.092	wmin (-)	0.052			
Natürlicher Wassergehalt :	0.050	wmax (-)				
Korrigierte Proctordichte :	2.159 g/cm³	ü = 0.273				
Korrigierter Wassergehalt :	0.071	$w_ü$ = 0.015				

P21/1, Hangschutt-Tonschieferzersatz, plattig-kubisch, neigt stark zur Zertrümmerung

DC